



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πάτρα: 20-12-2012

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής Τ.Κ:26441 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613537
Πληροφορίες: Δ. Θεοδοροπούλου
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
FAX : 2613613538

Αριθ.Πρωτ.: 285578/1323

- ΠΡΟΣ:** 1) Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2) Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Αχαΐας
κ. Γρ.Αλεξόπουλο
3) Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Π.Δ.Ε

- ΚΟΙΝ :** 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
2) Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ. αριθ. 209/11-12-2012 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. Α.Π: 267489/2489/3-12-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρ.Αλεξόπουλου.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 209/11-12-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «**Εγκριση διάθεσης των σχετικών Πιστώσεων με σκοπό την αποπληρωμή αξίας της ασφάλτου, οριστικής αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας & αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης Πιστοποιήσεων**» και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΙΕΤΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**17^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 11-12-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλου (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. υπ' αριθ. 286843/1336/5-12-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Μπουχάγιερ Αριστείδης – Αντιπρόεδρος, 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος– Γραμματέας,
- 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5)Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6)Αυγέρης Σάββας,
- 7) Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 8)Βάλαρης Δημήτριος, 9) Γαρουφαλής Νικόλαος,
- 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 11)Δεσύλλας Δημήτριος, 12)Δουγένης Δημήτριος, 13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 14)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 15) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 16)Καραπάνος Γεώργιος,
- 17)Κάτρης Γεώργιος, 18)Κελεπούρης Ανδρέας, 19)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 20)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 21)Λύχρος Ιωάννης, 22) Μαρίνος Ανδρέας, 23)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 24)Μητρόπουλος Ανδρέας,
- 25)Μιχαλόπουλος Νικόλαος , 26)Μπαλκάμος Ευγένιος, 27)Μπουγάς Κων/νος, 28)Παπαναστασίου Γεώργιος, 29)Παππός Γεώργιος,
- 30)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 31)Πετρόπουλος Χρήστος, 32) Πλατανιάς

Παναγιώτης, 33)Πυλαρινός Νικόλαος, 34)Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 35) Σκαρμούτσος Γεώργιος, 36) Σολτάτος Γεώργιος, 37)Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 38) Σταρακά Χριστίνα, 39) Σταυρόπουλος Χρήστος, 40) Στούπας Παναγιώτης, 41)Τσάνης Νικόλαος, 42)Τσόγκας Γεώργιος, 43)Υφαντής Νικόλαος, 44) Φεσσιάν Γεράσιμος, 45)Φωτόπουλος Τρύφων, 46)Χριστογιάννης Γεώργιος, 47)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ντάτσικα Γεωργία, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Σκαρτσιάρης Ανδρέας και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και Ηλείας κ.Χαράλαμπος Καφύρας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ.Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μάνος Ματσαγγάνης με τις συνεργάτιδες του κ. Χρύσα Λεβέντη και Ελένη Καναβιτσά, ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλείας κ.Γιάννης Γιαννόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας κ.Δημήτρης Σπύρου, εκπρόσωποι Συλλόγων των εργαζομένων Π.Δ.Ε, υπάλληλοι της Π.Δ.Ε, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρή γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 209/2012

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 30^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση διάθεσης των σχετικών Πιστώσεων με σκοπό την αποπληρωμή αξίας της ασφάλτου, οριστικής αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας & αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης Πιστοποιήσεων».

**(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)**

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρ.Αλεξόπουλος ,ο οποίος αναφέρεται στην αριθ. Α.Π: 267489/2489/3-12-2012 εισήγησή του, που λέει τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.132/23.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 225Α/27.12.2010.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την Δ17α/11/116/ΦΝ 437/2-10-2008 απόφαση για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου.
6. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία των έργων :
 - 6.1. «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία του Δήμου Μεσσήνης Β' Φάση»
 - 6.2. «Δημοτικό σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)»
 - 6.3. «Βελτίωση – Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση στο Ε.Ο. δίκτυο του Δήμου Μόβρης – Δήμου Λαρισσού»
 - 6.4. «Βελτίωση – Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας»
 - 6.5. «Κατασκευή τάφρων και κατασκευή νέων τεχνικών έργων Ε.Ο Δικτύου Δυτικής Αχαΐας»
 - 6.6. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Α 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ»
 - 6.7. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ»
7. Την έκτακτη επιχορήγηση της Νομαρχίας Αχαΐας για την επισκευή σχολικών κτιρίων μετά το σεισμό της 8-6-2008, με την 1886/410/25-6-2008 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ, όπως τροποποιήθηκε με την 229/470/21-09-2010 απόφαση του ΟΣΚ
8. Την έκτακτη επιχορήγηση της Νομαρχίας Αχαΐας για το έργο «Αντικατάσταση (κατεδάφιση και ανέγερση) τεσσάρων (4) σχολικών μονάδων του Νομού ΕΓ 38-Τ3/8068/16-4-2007 απόφαση του Ο.Σ.Κ.
9. Τις εγκρίσεις ΚΑΠ/2010 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Τις Αιτήσεις των Αναδόχων υποβολής των Πιστοποιήσεων.

11. Τις Ειδικές Οχλήσεις των Αναδόχων καθώς και τα συνημμένα τιμολόγια, βεβαιώσεις του ΙΚΑ κ.λ.π.
12. Τους συνημμένους πίνακες επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τους Πίνακες υπολογισμού τόκων.
13. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, οι δαπάνες για την αποπληρωμή Τόκων Υπερημερίας, Αναθεώρησης, Αλλαγής ΦΠΑ & αξίας ασφάλτου είναι "ανελαστικές", υποχρεωτικά καταβαλλόμενες στους δικαιούχους.
14. Το υπ' αριθμ. 267264/5648/07-11-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με τα επιμέρους στοιχεία των έργων όπως αναγράφονται παρακάτω:

14.1 «Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία του Δήμου Μεσσήνης Β' Φάση»

Προϋπολογισμός Μελέτης	:	201.923,08 €
Δημοπράτησης		
Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση	:	30/12/2008 / 48,00%
Ανάδοχος		ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
Εγκρίθηκε	:	511/2008 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
Πηγή Χρηματοδότησης	:	Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία	:	105.000,00 € / 30/12/2008
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	:	31/08/2009
Αίτηση 1ου Λογαριασμού	:	21/07/2010
Υπογραφή 1ου Λογαριασμού	:	21/07/2010
Όχληση	:	01/07/2011

14.2. «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)»

Προϋπολογισμός Μελέτης	:	280.000,00 € με Φ.Π.Α.
Δημοπράτησης		
Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση	:	23-02-2010 / 31,43%
Ανάδοχος	:	Κ/Ε ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ –ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εγκρίθηκε	:	53/2010 Απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
Πηγή Χρηματοδότησης	:	Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία	:	200.523,09 € / 10-05-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	:	04-02-2011
Αίτηση 5ου Λογαριασμού	:	07/05/2012
Υπογραφή 5ου Λογαριασμού	:	10/05/2012
Όχληση	:	09/07/2012

14.3. «Βελτίωση – Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση στο Ε.Ο. δίκτυο του Δήμου Μόβρης – Δήμου Λαρισσού»

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:	270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση	:	27-07-2010/ 66%
Ανάδοχος	:	Παναγούλιας Φώτιος του Ιωάννη
Πηγή Χρηματοδότησης	:	ΚΑΠ/10.05.27
Ποσό συμφωνητικού Α.Σ./ημερομηνία	:	132.791,00 € / 08-09-2010
Ποσό συμφωνητικού Σ.Σ./ημερομηνία	:	66.300,00 € / 21-12-2010
Περαίωση του έργου	:	30-06-2012 σύμφωνα με την 17139/3384/18-07-2012 βεβαίωση περαίωσης
Παρατάσεις	:	30-4-2011 Αποφ. 385/2010 Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας 30-6-2012 Αποφ. 340/2012

Σε ότι αφορά το έργο αρχικού προϋπολογισμού 270.000,00€ (με ΦΠΑ), έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του και έχει υπογραφεί η βεβαίωση περαίωσης του.

Η τελική δαπάνη των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 161.862,60 € (χωρίς ΦΠΑ), βάσει του 1ου ΑΠΕ.

Στον 1ο Α.Π.Ε. προβλέπεται ποσό 42.968,82€ χωρίς Φ.Π.Α. για απολογιστικά Ασφάλτου & 170,00 € για αναθεώρηση.

Το συνολικό ποσό της αξίας της ασφάλτου Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα υπολογισμού τα οποία προέκυψαν βάσει των ημερήσιων δελτίων του Υπουργείου Ανάπτυξης – κατά τις ημέρες ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο ανέρχεται στο ποσό των 55.722,48€ χωρίς Φ.Π.Α.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αξίας της ασφάλτου είναι $55.722,48€ - 42.968,82€ = 12.753,66€ + 2.933,34€$ για Φ.Π.Α. = **15.687,00€**.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης, Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, προκύπτει δαπάνη 14.945,32 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι $14.945,32€ - 170,00€ = 14.775,32€ + 3.398,32€$ για Φ.Π.Α. = **18.173,64€**.

14.4. «Βελτίωση – Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας»

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 465.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 27-05-2010/ 59,00%

Ανάδοχος : Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ/10.05.06

Ποσό συμφωνητικού Α.Σ./ημερομηνία : 233.820,01 € / 23-06-2010

Ποσό συμφωνητικού Σ.Σ./ημερομηνία : 115.500,00 € / 21-12-2010

Περαίωση του έργου : 31-05-2012 σύμφωνα με την 130137/2380-11/6/2012

Παρατάσεις : 28-02-2011 αποφ. 397/2010

31/05/2011 αποφ. 65/2011

30/09/2011 αποφ. 183/2011

15/02/2012 αποφ. 316/2011

31/05/2012 αποφ. 87/2012

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί η βεβαίωση περαίωσης του.

Η τελική δαπάνη των εργασιών για την Αρχική Σύμβαση ανήλθε στο ποσό των 237.684,80 € (με ΦΠΑ), βάσει του 3ου ΑΠΕ, και η δαπάνη για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 115.500,00€ (με ΦΠΑ).

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης, Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, προκύπτει δαπάνη 18.492,03 € με ΦΠΑ.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι $18.492,03€ - 1.765,05 € = 16.726,98€$.

14.5. «Κατασκευή τάφρων και κατασκευή νέων τεχνικών έργων Ε.Ο Δικτύου Δυτικής Αχαΐας»

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 150.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 2-10-2007/ 40%

Ανάδοχος : Νάσερ – Σάιντ Χαράλαμπος

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ/07.05.05

Ποσό συμφωνητικού Α.Σ./ημερομηνία : 93.533,96 € / 17-12-2007

Περαίωση του έργου : 7-10-2008 σύμφωνα με την Η5989/2008

Παρατάσεις : 17-06-2008 αποφ. 104/2008

βεβαίωση περαίωσης

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί η βεβαίωση περαίωσης του.

Η τελική δαπάνη των εργασιών για της Σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 93.030,15 € (με ΦΠΑ), βάσει του 1ου ΑΠΕ.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης, Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, προκύπτει δαπάνη 6.732,28 € με ΦΠΑ.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι 6.732,28 €

14.6. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Α 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ»

Προϋπολογισμός Μελέτης Α.Σ.	: 220.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 13-10-2009/ 64,00%
Ανάδοχος	: Τσίρκας Κωνσταντίνος
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ/09.05.12
Ποσό συμφωνητικού ΑΣ /ημερομηνία	: 94.621,56 € με ΦΠΑ / 23-02-2010
Ποσό συμφωνητικού ΣΣ /ημερομηνία	: 47.972,15€ με ΦΠΑ / 06-7-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως Α.Σ.	: 23/8/2010
Συμβατική προθεσμία περαίωσης Σ.Σ	: 30/7/2010
Περαίωση του έργου	: 26/7/2010 σύμφωνα με την Η5488/30-7-2010 βεβαίωση περαίωσης
Τελική επιμέτρηση ΑΣ & 1 ^{ΗΣ} ΣΣ	: έγκριση 30-7-2010
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής	: 240230/5002/5-10-2012

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί, έχει υπογραφεί η τελική επιμέτρηση και έχει γίνει η προσωρινή & η οριστική παραλαβή του.

Η τελική δαπάνη των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 40.437,52 € (χωρίς ΦΠΑ),

Στην μελέτη του έργου δεν προβλεπόταν ποσό για την αποπληρωμή της αναθεώρησης.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης με τους οριστικούς συντελεστές, προκύπτει δαπάνη για την αποπληρωμή της αναθεώρησης 1708,16€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζεται υπέρβαση από την συμπληρωματική σύμβαση 791,11€ χωρίς ΦΠΑ για την αποπληρωμή της αναθεώρησης.

Άρα για την αποπληρωμή της αναθεώρησης απαιτούνται 791,12€ + 181,95€ (ΦΠΑ 23%) = 973,07€.

14.7. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ»

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΣ	: 183.500,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 13-10-2009/ 63,00%
Ανάδοχος	: Ασκούνης Αντώνιος
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ/09.05.12
Ποσό συμφωνητικού ΑΣ /ημερομηνία	: 83.523,69 € με ΦΠΑ / 29-12-2009
Ποσό συμφωνητικού ΣΣ /ημερομηνία	: 42.190,43 € με ΦΠΑ / 06-7-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως Α.Σ.	: 29/6/2010
Συμβατική προθεσμία περαίωσης Σ.Σ	: 30/7/2010
Περαίωση του έργου	: 26/7/2010 σύμφωνα με την Η5491/30-7-2010 βεβαίωση περαίωσης
Τελική επιμέτρηση ΑΣ & 1 ^{ΗΣ} ΣΣ	: έγκριση 30-7-2010
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής	: 240220/5001/5-10-2012

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί, έχει υπογραφεί η τελική επιμέτρηση και έχει γίνει η προσωρινή & η οριστική παραλαβή του.

Η τελική δαπάνη των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 35.719,67. € (χωρίς ΦΠΑ),

Στην μελέτη του έργου δεν προβλεπόταν ποσό για την αποπληρωμή της αναθεώρησης.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης με τους οριστικούς συντελεστές, προκύπτει δαπάνη για την αποπληρωμή της αναθεώρησης 1.527,05€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζεται υπέρβαση από την συμπληρωματική σύμβαση 851,54€ χωρίς ΦΠΑ για την αποπληρωμή της αναθεώρησης.

Άρα για την αποπληρωμή της αναθεώρησης απαιτούνται 851,54€ + 195,85€ (ΦΠΑ 23%) = **1047,39€**.

Και επειδή όσον αφορά τους τόκους Υπερημερίας:

Οι Ανάδοχοι υπέβαλαν σχετικές ανά έργο Ειδικές Οχλήσεις με τις οποίες αιτούνται την καταβολή των τόκων υπερημερίας μέχρι την αποπληρωμή των πιστοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008) «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί **έγγραφο όχληση** και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/03 «Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον οφειλέτη, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης προσανυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες»

Σύμφωνα με νομολογία του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85 (Δ.Εφ.Αθ. 836/91 Δ.Δ. 4, 409, Δ.Εφ. Αθ. 888/90 Δ.Δ. 1990, 1371) «για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση για να **συμπεριληφθούν** σε επόμενη πιστοποίηση είναι να **αναγνωρισθούν με απόφαση** της προϊσταμένης αρχής».

Ο ανάδοχος υπέβαλε πιστοποιήσεις όπου υπολογίζουν και συμπεριλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας των λογαριασμών που έχει υποβάλει τις οχλήσεις. Οι πιστοποιήσεις αυτές ελέγχθηκαν και υπογράφηκαν σε σχέδιο από την Υπηρεσία.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τον ΟΣΚ ΑΕ με έκτακτη επιχορήγηση σύμφωνα με την 229/470/21-09-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

1. **α. την αναγνώριση – έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 8.629,90 €,** όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 2^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 3^η πιστοποίηση για το έργο «**Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία του Δήμου Μεσσήτιδος Β΄ Φάση**».

β. την έγκριση της αύξησης της εγκεκριμένης πίστωσης κατά 8.629,90 €, η οποία απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας για το έργο «**Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία του Δήμου Μεσσήτιδος Β΄ Φάση**».
2. **α. την αναγνώριση – έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 663,15 €,** όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας της 5^{ης} και συμπεριλαμβάνεται στην 6^η πιστοποίηση για το έργο «**Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)**».

β. την έγκριση της αύξησης της εγκεκριμένης πίστωσης κατά 663,15 € η οποία απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας για το έργο «**Δημοτικό σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)**»

3. **την έγκριση ποσού 15.687,00 + 18.173,64 = 33.860,64 €** για την αποπληρωμή της αξίας της ασφάλτου & οριστικής αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τα συνημμένα πρωτόκολλα υπολογισμού αξίας της ασφάλτου & του πίνακες οριστικής αναθεώρησης για το έργο «**Βελτίωση – Αποκατάσταση – Ασφαλτόστρωση στο Ε.Ο. δίκτυο του Δήμου Μόβρης – Δήμου Λαρισσού**» αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
4. **την έγκριση ποσού 16.726,98 €** για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες οριστικής αναθεώρησης για το έργο «**Βελτίωση – Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας**» αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
5. **την έγκριση ποσού 6.732,28 €** για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες οριστικής αναθεώρησης για το έργο «**Κατασκευή τάφρων και κατασκευή νέων τεχνικών έργων Ε.Ο Δικτύου Δυτικής Αχαΐας**» .
6. **την έγκριση ποσού 973,07 €** για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες οριστικής αναθεώρησης για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Α 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**».
7. **την έγκριση ποσού 1.047,39 €** για την αποπληρωμή της οριστικής αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες οριστικής αναθεώρησης για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**».

Πριν τη λήψη της απόφασης, είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεσύλλας Δημήτριος, Μπουχάγιερ Αριστείδης, Παπαναστασίου Γεώργιος και Σταθακόπουλος Ευστάθιος .

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο του Π.Σ, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις των μελών του, μετά από διαλογική συζήτηση

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(40 θετικές ψήφοι και 3 αρνητικές)

Εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών Πιστώσεων με σκοπό την αποπληρωμή αξίας της ασφάλτου, οριστικής αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας & αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης Πιστοποιήσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Σ' αυτή την απόφαση ψήφισαν **λευκό** οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «**Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας** » κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καραπάνος Γεώργιος και Σολτάτος Γεώργιος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ