



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 31 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 369020/2226

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1564/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **368343/6276/14-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1564/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του από 12-10-21 Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/ΣΑΕΠ 001/1, ΟΠΣ: 5032714, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054. Β) Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, λόγω διάλυσης σύμβασης», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 71/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 20^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 375180/2264/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσεκλήθη ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1564/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 12-10-21 Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/ΣΑΕΠ 001/1, ΟΠΣ: 5032714, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054. Β) Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, λόγω διάλυσης σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **368343/6276/14-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

- (1) *Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
- (2) *Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.*
- (3) *Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.*
- (4) *Την υπ' αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10^ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».*
- (5) *Την υπ' αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».*
- (6) *Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
- (7) *Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/7.9.2020) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή της από την υπ' αριθ. 236275/4503/26-8-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 721/Υ.Ο.Δ.Δ/02.09.2021) και την υπ' αριθμ. πρωτ. 306389/5471/29.10.21 (ΑΔΑ:ΩΦΠ17Λ6-ΒΔΙ) (ΦΕΚ932/τ.Υ.Ο.Δ.Δ /29.10.2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 217911/3717/01.09.2020 (ΦΕΚ715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/07.09.2020) Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή της από την υπ' αριθ. 236275/4503/26-8-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 721/Υ.Ο.Δ.Δ/02.09.2021)»*
- (8) *Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*

- (9) Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05-10-2020) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ . 21898/940/27.01.2021(ΦΕΚ 384/τ. Β'/02.02.2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- (10) Την υπ' αριθμ . 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων.
- (11) Την υπ' αριθμ .πρωτ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- (12) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
- (13) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- (14) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφαση του κ. Αντιπερι-φερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- (15) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
- (16) Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
- (17) Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
- (18) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου
- (19) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, κατά σειρά ισχύος, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης του έργου.
- (20) Την υπ' αριθμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης (στο εξής Δ.Λ.Τ.Κ.) με την οποία παραλήφθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης Τμήματος του Προσήμεμου Μόλου Λιμένα Κυλλήνης».
- (21) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11700/119/15.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ξ7Λ6-ΜΜΙ) υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης» και της «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», καθώς και η υπ' αριθμ.πρωτ.118614/1739/03.06.2020 (ΑΔΑ:6ΤΗ57Λ6-Υ9Δ) Πρώτη Τροποποίηση αυτής.
- (22) Την υπ' αριθμ.πρωτ.4668/27.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ρ7Λ6-Χ34) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την έγινε ένταξη της Πράξης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032714.
- (23) Την υπ' αριθμ.πρωτ.58628/10.04.2020 (ΑΔΑ: 63ΒΨΟΡ1Φ-03Τ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔ.Ε. & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης».
- (24) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3122.1-Τ35/59546/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΖ4653ΠΩ-ΨΣ1) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία πραγματοποιήθηκε ο «Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου Επέκταση τμήματος προσήμεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης».
- (25) Την υπ' αριθμ. 129774/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΓΠ465ΧΙ8-Γ9Τ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του υπό δημοπράτηση έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και προϋπολογισμό 4.932.000,00€, στο οποίο περιλαμβάνεται και το υποέργο με τίτλο του θέματος.
- (26) Την υπ' αριθμ.87/22.4.2019 (ΑΔΑ:9Ε5Ζ7Λ6-Ν16) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης δύο (2) υποέργων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Επέκταση τμήματος προσήμεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

(27) Την αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 163870/2602/31.5.2019 (ΑΔΑ:6ΔΓΒ7Λ6-ΙΧΖ) Απόφαση της Δ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

(28) Την υπ'αριθμ. 1775/24.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

(29) Την υπ'αριθμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», με μέση προσφερθείσα έκπτωση σαράντα τρία και ογδόντα τοις εκατό (43,80%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 του ν. 4412/2016.

(30) Το υπ' αριθμ. 1282/20-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. στο οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της για το Σχέδιο Σύμβασης και για τη διαδικασία που τηρήθηκε κατά την διαδικασία ανάθεσης του υποέργου με τίτλο του θέματος.

(31) Την από 01.06.2020 υπογραφείσα [με αριθμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ: 205ΥΜΝ006802054 2020-06-02)] Σύμβαση κατασκευής του υποέργου του τίτλου του θέματος, συμβατικής αμοιβής 2.265.872,80€ με το Φ.Π.Α., μεταξύ του Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε., κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, ενεργών ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [Φορέας κατασκευής του έργου] και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», κ. Κουπατσάρη Δημήτριο.

(32) Την από 24.7.2020 υποβολή αίτησης από τον ανάδοχο με θέμα «Υποβολή 1ου Λογαριασμού Προκαταβολής», για την οποία εκδόθηκε η υπ'αριθμ. πρωτ. 206593/3227/18-8-2020 Απόφαση έγκρισης προκαταβολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εν συνεχεία με το υπ'αριθμ. 186762/2809/18-8-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για δικές τους ενέργειες.

(33) Το γεγονός ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», και με δεδομένο το γεγονός ότι δεν είχε προβεί σε έναρξη των εργασιών του έργου μέχρι και τις 6.10.2020, υπέβαλε το από 6.10.2020 αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, καθώς και των Αποκλειστικών και Ενδεικτικών προθεσμιών αυτού, το οποίο έλαβε το υπ'αριθμ. 267347/4291/15.10.2020 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Το ως άνω αίτημα, με τη θετική σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε προς διατύπωση της σύμφωνης γνώμης αυτής. Το αίτημα παράτασης της συνολικής Προθεσμίας επιστράφηκε στις 17.11.2020 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ, με την παρατήρηση ότι «Επιστρέφεται ο φάκελος καθώς η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 31/05/2022. Συνεπώς πρέπει να ενσωματωθούν οι παρατάσεις των αποκλειστικών προθεσμιών (για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) στον συνολικό χρόνο του έργου. Με την πρόοδο του έργου και εφόσον απαιτηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας θα ληφθούν υπόψιν όλα τα συνημμένα στο παρόν αίτημα παράτασης». Στην συνέχεια, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 306043/5009/21.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας, ενημερώθηκε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ότι επιστράφηκε, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο φάκελος της αίτησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και καλέστηκε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ενσωμάτωση των παρατάσεων των αποκλειστικών προθεσμιών του έργου στον αρχικό συνολικό χρόνο περαίωσης αυτού, ήτοι την 31η Μαΐου 2022.

Και επιπρόσθετα τα κάτωθι:

Α.

Α.1. Την από 14.01.2021 Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου.

Α.2. Την υπ'αριθμ.πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ».

Α.3. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 220375/3892/05.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΩ1Β7Λ6-ΘΧΝ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : Επιστροφή χορηγηθείσας προκαταβολής ποσού ενενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (91.341,93€) από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» του έργου με

τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με το Φ.Π.Α.

A.4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 221295/3904/06.08.21 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ, με το οποίο αποστάλθηκε η ως άνω Απόφαση και δόθηκε προθεσμία 30 ημερών για την επιστροφή του ποσού της προκαταβολής.

A.5. Το γεγονός ότι στις 06.09.2021 η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» απέστειλε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας αποδεικτικό μεταφοράς εμβάσματος ποσού 91.341,93€, που αφορά την προκαταβολή του έργου του θέματος.

B.

B.1. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 4392/29.09.21 (ΑΔΑ:9ΥΒ57Λ6-ΧΤΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «2η Τροποποίηση της Πράξης : Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης με κωδικό ΟΠΣ 5032714 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

B.2. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 5720/07.12.2021 (ΑΔΑ:6ΖΝΗ7Λ6-ΘΛ7) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ως προς την Αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης κατά 25.241,87€, ποσό που αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόταση της αρμόδιας επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης.

Γ.

Γ.1. Την από 12.5.2021 αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ - η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 122331/2147/12-05-2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας- με την οποία υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών κατασκευής του έργου, από την οποία τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι δεν έχουν εκτελεστεί συμβατικές εργασίες στο έργο.

Γ.2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 122331/2147/19.5.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο αποστάλθηκε στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ υπογεγραμμένη και θεωρημένη η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών κατασκευής του έργου.

Γ.3. Την από 18.5.2021 αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ- η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 129967/2284/19-05-2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας- και με την οποία αιτείτο την διεξαγωγή της διενέργειας της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, του άρθρου 161 του Ν4412/2016, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «...ο ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου», δεδομένου και του γεγονότος ότι στο έργο δεν έχουν εκτελεστεί συμβατικές εργασίες, σύμφωνα και με την θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Γ.4. Την υπ' αριθμ. 102796/1850/21.4.2021 (ΑΔΑ: 657Υ7Λ6-5ΗΞ) Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος

Γ.5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 153106/2685/7.6.2021 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής για την πραγματοποίηση της προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος

Γ.6. Το από 9.6.2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 102796/1850/21.4.2021 (ΑΔΑ: 657Υ7Λ6-5ΗΞ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας, το οποίο κοινοποιήθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 183114/3228/2.7.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16 και στο άρθρο 143 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του Ν.4782/21. Σημειώνεται ότι η παραλαβή πραγματοποιήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 153106/2685/7.6.2021 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου.

Γ.7. Το γεγονός ότι :

Γ.7.1. Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ υπέβαλε την 17.7.2021 ένσταση, κατά του ως άνω (3) σχετ. Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας στις 19.7.2021 και έλαβε το αριθμ. 201475/3524/19.7.2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Γ.7.2. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΔΕ στην από 04.08.2021 συνεδρίασή του γνωμοδότησε επί της ως άνω (i) αναφερόμενης ένστασης, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα του 21^{ου} Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, και ειδικότερα στο 7^ο θέμα αυτού : «Γνωμοδότηση επί της από 17.07.2021 με

επίδοση στις 19.07.2021 Ένστασης της εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» αναδόχου του έργου : «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης» κατά του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής». Το απόσπασμα του 21^{ου} Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ διαβιβάστηκε στην Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ηλείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 164/05.08.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στο εν λόγω Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΔΕ γνωμοδοτεί ομόφωνα να γίνει εν μέρει δεκτή η από 17.07.2021 Ένσταση της εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» κατά του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και συγκεκριμένα : Να τροποποιηθεί το από 09.06.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και να περιλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 163 Ν.4412/16 ή αναφορά αυτού.

Γ.7.3.Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 147567/06.09.2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με θέμα «Εξέταση της από 17.07.2021 ενστάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1^ο Υποέργο : Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 254922/4512/14.09.2021 πρωτ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, αναφέρεται ότι έγινε εν μέρει αποδεκτή η από 17.07.2021(κοινοποιηθείσα την 19.07.21) ένσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο : Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», σύμφωνα με την πράξη – γνωμοδότηση (θέμα 7ο) του 21ου Πρακτικού της από 04.08.2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Γ.7.4.Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 254922/4512/24.09.2021 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Ενημέρωση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., περί υποβολής ένστασης κατά του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου και εξέτασης αυτής από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.» ενημερώθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής για την υπ' αριθμ. πρωτ. 147567/06.09.2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Γ.7.5.Το γεγονός ότι η Επιτροπή προέβει σε Τροποποίηση του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής

Γ.7.6.Το γεγονός ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 254780/4511/13.10.21 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ η τροποποίηση του από 09.06.2021 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος

Γ.7.7.Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ένστασης από τον ανάδοχο κατά του τροποποιημένου Πρωτοκόλλου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του Ν.4782/21.

Δ.

Δ.1. Την παρ.2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών»,

Δ.2. Την παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι «Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής».

Σας αποστέλλουμε:

1. Το από 9.6.2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και το από 12-10-21 Τροποποιημένο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος, ως παρατίθενται στην συνέχεια :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των υπό του εργολάβου **ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ** εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: **«Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης»**, προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με **Φ.Π.Α.**

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος
2. **Μικέλης Χαράλαμπος**, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
3. **Ασημακόπουλος Ανδρέας**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου : **«Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης»**, με την υπ' αριθμ. **102796/1850/21-04-2021** (ΑΔΑ: **657Υ7Λ6-5ΗΞ**) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού μεταβήκαμε σήμερα στις **9** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2021** ημέρα **Τετάρτη**, επί τόπου του έργου : **«Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης»** αναδόχου **ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ** προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **1775/2019** (ΑΔΑ:**ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη την από **19-05-2021** Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες Μηχανικούς Βλάσση Ευγενία, Πολιτικό Μηχανικό και Θωμόπουλο Ιωάννη Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε., θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας Νικόλαο Μπούλιαρη, Τοπογράφο Μηχανικό , παραλαμβάνουμε αυτές με βάση τις υπόψη τελικές επιμετρήσεις, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις « περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων » και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον.Μετρ.	Αρχική Σύμβαση	Εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. & Αναλυτικές επιμετρήσεις	Ποσότητες βάσει εγκεκριμένων Π.Π.Α.Ε & Αναλυτικών επιμετρήσεων	Ολογράφως
Ομάδα 1η: ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	ΛΙΜ 2.01	ΛΙΜ 1210	m ³	44.200,00	-	0,00	Μηδέν
2	Άρση και απομάκρυνση ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 5.08	ΛΙΜ 3110	m ³	940,00	-	0,00	Μηδέν

3	Άρση φυσικών λίθων φίλτρου και επαναχρησιμοποίησή τους σε κατάλληλες θέσεις στο έργο	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 4.12.01	ΛΙΜ 2310	m ³	1,00	-	0,00	Μηδέ ν
4	Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαίρεσεων (επανεπίχωση)	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 3.06	ΛΙΜ 1311	m ³	9.600,00	-	0,00	Μηδέ ν
Ομάδα 2η : ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ -ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ-ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ								
5	Εξυγλιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο	ΛΙΜ 3.03	ΛΙΜ 2140	m ³	19.100,00	-	0,00	Μηδέ ν
6	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg	ΛΙΜ 4.02	ΛΙΜ 2210	m ³	40.600,00	-	0,00	Μηδέ ν
7	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500 - 1000 kg	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 4.08.01	ΛΙΜ 2310	m ³	17.900,00	-	0,00	Μηδέ ν
8	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4000 - 6000 kg	ΛΙΜ 4.08.04	ΛΙΜ 2320	m ³	16.300,00	-	0,00	Μηδέ ν
9	Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση 1.000 KN/m	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 4.10.05	ΥΔΡ 6361	m ²	10.600,00	-	0,00	Μηδέ ν
10	Τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα	ΛΙΜ 7.06	ΥΔΡ 6620.1	m	36.500,00	-	0,00	Μηδέ ν
Ομάδα 3η: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ								
11	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25 (προφυλακτήριο τοιχίο)	ΛΙΜ 8.02.01	ΛΙΜ 4240	m ³	20,00	-	0,00	Μηδέ ν
12	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΛΙΜ 11.01	ΛΙΜ 4400	kg	660,00	-	0,00	Μηδέ ν
13	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ16	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ B-92.4	ΥΔΡ. 7025	τεμ.	60,00	-	0,00	Μηδέ ν
14	Μέτρα μέτρησης καθιζήσεων (μάρτυρες καθιζήσεων-προκατασκευασμένες πλάκες)	N. 1	ΛΙΜ.31 10	ΚΑΤ. ΑΠΟ ΚΟΠ Η	1,00	-	0,00	Μηδέ ν

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης :	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001/1 / 2018ΕΠ00110054
Σύνταξη Μελέτης:	Γ. ΒΕΡΕΛΗΣ MSc Λιμενολόγος Πολιτικός Μηχανικός για την ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Προϋπολογισμός:	4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.
Απόφαση έγκρισης μελέτης:	Υπ' αριθμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημοτικού

	Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης (στο εξής Δ.Λ.Τ.Κ.)
Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης :	Υπ' αριθμ. 1775/24.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία Δημοπρασίας :	5/11/2019
Απόφαση έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης έργου:	Υπ' αριθμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ημερομηνία Συμφωνητικού:	01.06.2020 [με αριθμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006802054 2020-06-02)]
Ποσό συμφωνητικού :	2.265.872,80€ με Φ.Π.Α.
Αίτηση διάλυσης σύμβασης από ανάδοχο	Η από 14.01.2021 Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης του υπόψη έργου, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.
Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Αποδοχή της Διάλυσης Σύμβασης	Η υπ' αριθμ. πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: « Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1 ^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ»

3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του λιμένα Κυλλήνης, κατά 130μ περίπου με σκοπό την προστασία του λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους. Το έργο θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους. Περιλαμβάνει υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,50μ., έμπηξη πλαστικών κατακόρυφων στραγγιστηρίων μήκους 15,75μ σε κάνναβο 2*2μ., διάστρωση εξυγιαντικών – αποστραγγιστικών στρώσεων αμμοχαλικού πάχους 2,0μ. και διάστρωση υφαντών πολυεστερικών γεωφασμάτων.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διάστρωση των λιθορριπών πυρήνα και των φυσικών ογκολίθων της στρώσης του φίλτρου και της εξωτερικής θωράκισης μέχρι στάθμης +1,05 από Μ.Σ.Θ. Στη φάση αυτή (1η φάση) η στρώση των Φ.Ο. του φίλτρου ολοκληρώνεται σε στάθμη 2,35μ από Μ.Σ.Θ. Στη 2η κατασκευαστική φάση (μετά από 6,5 μήνες) ολοκληρώνεται η διατομή του έργου με τη συμπλήρωση των στρώσεων θωράκισης μέχρι τη στάθμη 4,60μ από Μ.Σ.Θ. Το πλάτος της στέψης διαμορφώνεται στα 5,0μ. Μετά την ολοκλήρωση των αναμενόμενων κατιζήσεων η τελική στάθμη στέψης του έργου εκτιμάται περί τη στάθμη +4,50μ από Μ.Σ.Θ.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Στην συγκεκριμένη εργολαβία δεν εκτελέστηκαν συμβατικές εργασίες.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν έχουν συνταχθεί Α.Π.Ε.

5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν εκτελέστηκε στο έργο καμία από τις συμβατικές εργασίες και δεν υπάρχει πιστοποίηση συμβατικών εργασιών. Σημειώνεται ότι κατόπιν της από 24.7.2020 αίτησης από τον ανάδοχο με θέμα «Υποβολή 1ου Λογαριασμού Προκαταβολής» έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 206593/3227/18-8-2020 Απόφαση έγκρισης προκαταβολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 186762/2809/18-8-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για δικές τους ενέργειες, οπότε και έχει πραγματοποιηθεί Διοικητική Επαλήθευση για δαπάνη ύψους 91.341,93€.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Δεν εκτελέστηκε στο έργο καμία από τις συμβατικές εργασίες και συνεπώς δεν εκτελέστηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική συμβατική προθεσμία ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από την 01/06/2020. Στο έργο δεν έχουν χορηγηθεί παρατάσεις.

8. ΠΕΡΑΙΩΣΗ του ΕΡΓΟΥ

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, η υπ' αριθμ. πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «**Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης** για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης των εργασιών του έργου.

9. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες, ώστε να τίθεται θέμα ποσοτικής παραλαβής τους, λαμβάνοντας υπόψη και την από 19-05-2021 τελική επιμέτρηση.

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες, ώστε να τίθεται θέμα ποιοτικής παραλαβής τους.

11. ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώο Έργου.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπόψη της ότι στο έργο δεν έχουν εκτελεστεί συμβατικές εργασίες και συνεπώς δεν τίθεται θέμα συντήρησής τους, ή απαίτησης δοκιμασίας αυτών στο χρόνο, σε συνδυασμό με το ότι ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 129967/2284/19-05-2021 αίτησή του ζήτησε να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, με την μη απαίτηση παρέλευσης του ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί και οριστική.

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δεν παρέσται εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας παρόλο που νομίμως εκκλήθει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 153106/2685/7-6-2021 πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα.

Πύργος 9/6/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο Πρόεδρος
Χριστοδουλόπουλος Φώτης
Πολ/κος Μηχ/κος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Βλάσση Ευγενία
Πολ/κος Μηχ/κος

Τα μέλη
Μικέλης Χαράλαμπος
Τοπ/φος Μηχ/κος

Θωμόπουλος Ιωάννης
Τοπ/φος Μηχ/κος ΤΕ

Ασημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Τροποποίηση του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής
του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ:**
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 147567/06.09.2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Χριστοδουλόπουλος Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος
2. Μικέλης Χαράλαμπος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
3. Ασημακόπουλος Ανδρέας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», με την υπ' αριθμ. 102796/1850/21-04-2021 (ΑΔΑ: 657Υ7Λ6-5ΗΞ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη :

1. Το από 9.6.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής, το οποίο παρατίθενται αυτούσιο στη συνέχεια :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των υπό του εργολάβου **ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ** εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με **Φ.Π.Α.**

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

2. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος
2. **Μικέλης Χαράλαμπος**, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
4. **Ασημακόπουλος Ανδρέας**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου : «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», με την υπ' αριθμ. **102796/1850/21-04-2021** (ΑΔΑ: **657Υ7Λ6-5ΗΞ**) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού μεταβήκαμε σήμερα στις **9** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2021** ημέρα **Τετάρτη**, επί τόπου του έργου : «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**» αναδόχου **ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ** προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **1775/2019** (ΑΔΑ:**ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη την από **19-05-2021** Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες Μηχανικούς Βλάσση Ευγενία, Πολιτικό Μηχανικό και Θωμόπουλο Ιωάννη Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε., θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας Νικόλαο Μπούλιαρη, Τοπογράφο Μηχανικό , παραλαμβάνουμε αυτές με βάση τις υπόψη τελικές επιμετρήσεις, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις « περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων » και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον.Μετρ.	Αρχική Σύμβαση	Εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. & Αναλυτικές επιμετρήσεις	Ποσότητες βάσει εγκεκριμένων Π.Π.Α.Ε & Αναλυτικών επιμετρήσεων	Ολογράφως
Ομάδα 1η: ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	ΛΙΜ 2.01	ΛΙΜ 1210	m ³	44.200,00	-	0,00	Μηδέν
2	Άρση και απομάκρυνση ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 5.08	ΛΙΜ 3110	m ³	940,00	-	0,00	Μηδέν

3	Άρση φυσικών λίθων φίλτρου και επαναχρησιμοποίησή τους σε κατάλληλες θέσεις στο έργο	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 4.12.01	ΛΙΜ 2310	m ³	1,00	-	0,00	Μηδέ ν
4	Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαίρεσεων (επανεπίχωση)	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 3.06	ΛΙΜ 1311	m ³	9.600,00	-	0,00	Μηδέ ν
Ομάδα 2η : ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ -ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ-ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ								
5	Εξυγλιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο	ΛΙΜ 3.03	ΛΙΜ 2140	m ³	19.100,00	-	0,00	Μηδέ ν
6	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg	ΛΙΜ 4.02	ΛΙΜ 2210	m ³	40.600,00	-	0,00	Μηδέ ν
7	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500 - 1000 kg	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 4.08.01	ΛΙΜ 2310	m ³	17.900,00	-	0,00	Μηδέ ν
8	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4000 - 6000 kg	ΛΙΜ 4.08.04	ΛΙΜ 2320	m ³	16.300,00	-	0,00	Μηδέ ν
9	Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση 1.000 KN/m	ΣΧΕΤ. ΛΙΜ 4.10.05	ΥΔΡ 6361	m ²	10.600,00	-	0,00	Μηδέ ν
10	Τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα	ΛΙΜ 7.06	ΥΔΡ 6620.1	m	36.500,00	-	0,00	Μηδέ ν
Ομάδα 3η: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ								
11	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25 (προφυλακτήριο τοιχίο)	ΛΙΜ 8.02.01	ΛΙΜ 4240	m ³	20,00	-	0,00	Μηδέ ν
12	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΛΙΜ 11.01	ΛΙΜ 4400	kg	660,00	-	0,00	Μηδέ ν
13	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ16	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ B-92.4	ΥΔΡ. 7025	τεμ.	60,00	-	0,00	Μηδέ ν
14	Μέτρα μέτρησης καθιζήσεων (μάρτυρες καθιζήσεων-προκατασκευασμένες πλάκες)	N. 1	ΛΙΜ.31 10	ΚΑΤ. ΑΠΟ ΚΟΠ Η	1,00	-	0,00	Μηδέ ν

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης :	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001/1 / 2018ΕΠ00110054
Σύνταξη Μελέτης:	Γ. ΒΕΡΕΛΗΣ MSc Λιμενολόγος Πολιτικός Μηχανικός για την ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Προϋπολογισμός:	4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.
Απόφαση έγκρισης μελέτης:	Υπ' αριθμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημοτικού

	Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης (στο εξής Δ.Λ.Τ.Κ.)
Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης :	Υπ' αριθμ. 1775/24.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία Δημοπρασίας :	5/11/2019
Απόφαση έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης έργου:	Υπ'αριθμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ημερομηνία Συμφωνητικού:	01.06.2020 [με αριθμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006802054 2020-06-02)]
Ποσό συμφωνητικού :	2.265.872,80€ με Φ.Π.Α.
Αίτηση διάλυσης σύμβασης από ανάδοχο	Η από 14.01.2021 Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης του υπόψη έργου, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.
Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Αποδοχή της Διάλυσης Σύμβασης	Η υπ' αριθμ. πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1 ^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ»

3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του λιμένα Κυλλήνης, κατά 130μ περίπου με σκοπό την προστασία του λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους. Το έργο θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους. Περιλαμβάνει υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,50μ., έμπηξη πλαστικών κατακόρυφων στραγγιστηρίων μήκους 15,75μ σε κάνναβο 2*2μ., διάστρωση εξυγιαντικών – αποστραγγιστικών στρώσεων αμμοχαλικού πάχους 2,0μ. και διάστρωση υφαντών πολυεστερικών γεωφασμάτων.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διάστρωση των λιθορριπών πυρήνα και των φυσικών ογκολίθων της στρώσης του φίλτρου και της εξωτερικής θωράκισης μέχρι στάθμης +1,05 από Μ.Σ.Θ. Στη φάση αυτή (1η φάση) η στρώση των Φ.Ο. του φίλτρου ολοκληρώνεται σε στάθμη 2,35μ από Μ.Σ.Θ. Στη 2η κατασκευαστική φάση (μετά από 6,5 μήνες) ολοκληρώνεται η διατομή του έργου με τη συμπλήρωση των στρώσεων θωράκισης μέχρι τη στάθμη 4,60μ από Μ.Σ.Θ. Το πλάτος της στέψης διαμορφώνεται στα 5,0μ. Μετά την ολοκλήρωση των αναμενόμενων κατιζήσεων η τελική στάθμη στέψης του έργου εκτιμάται περί τη στάθμη +4,50μ από Μ.Σ.Θ.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Στην συγκεκριμένη εργολαβία δεν εκτελέστηκαν συμβατικές εργασίες.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν έχουν συνταχθεί Α.Π.Ε.

5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν εκτελέστηκε στο έργο καμία από τις συμβατικές εργασίες και δεν υπάρχει πιστοποίηση συμβατικών εργασιών. Σημειώνεται ότι κατόπιν της από 24.7.2020 αίτησης από τον ανάδοχο με θέμα «Υποβολή 1ου Λογαριασμού Προκαταβολής» έχει εκδοθεί η υπ'αριθμ. πρωτ. 206593/3227/18-8-2020 Απόφαση έγκρισης προκαταβολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εν συνεχεία με το υπ'αριθμ. 186762/2809/18-8-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για δικές τους ενέργειες, οπότε και έχει πραγματοποιηθεί Διοικητική Επαλήθευση για δαπάνη ύψους 91.341,93€.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Δεν εκτελέστηκε στο έργο καμία από τις συμβατικές εργασίες και συνεπώς δεν εκτελέστηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική συμβατική προθεσμία ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από την 01/06/2020. Στο έργο δεν έχουν χορηγηθεί παρατάσεις.

8. ΠΕΡΑΙΩΣΗ του ΕΡΓΟΥ

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, η υπ' αριθμ. πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «**Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης** για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης των εργασιών του έργου.

9. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες, ώστε να τίθεται θέμα ποσοτικής παραλαβής τους, λαμβάνοντας υπόψη και την από 19-05-2021 τελική επιμέτρηση.

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες, ώστε να τίθεται θέμα ποιοτικής παραλαβής τους.

11. ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώο Έργου.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπόψη της ότι στο έργο δεν έχουν εκτελεστεί συμβατικές εργασίες και συνεπώς δεν τίθεται θέμα συντήρησής τους, ή απαίτησης δοκιμασίας αυτών στο χρόνο, σε συνδυασμό με το ότι ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 129967/2284/19-05-2021 αίτησή του ζήτησε να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, με την μη απαίτηση παρέλευσης του ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί και οριστική.

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δεν παρέστει εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας παρόλο που νομίμως εκκλήθει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 153106/2685/7-6-2021 πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα.

Πύργος 9/6/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο Πρόεδρος
Χριστοδουλόπουλος Φώτης
Πολ/κος Μηχ/κος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Βλάχση Ευγενία
Πολ/κος Μηχ/κος

Τα μέλη
Μικέλης Χαράλαμπος
Τοπ/φος Μηχ/κος

Θωμόπουλος Ιωάννης
Τοπ/φος Μηχ/κος ΤΕ

Ασημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α'147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α'36)
2. Το γεγονός ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 254922/4512/24.09.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Ενημέρωση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., περί υποβολής ένστασης κατά του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου και εξέτασης αυτής από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.» ενημερωθήκαμε ότι :
 - i. η κατασκευαστική εταιρία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ υπέβαλε την 17.7.2021 ένσταση, κατά του ως άνω (3) σχετ. Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας στις 19.7.2021 και έλαβε το αριθμ. 201475/3524/19.7.2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
 - ii. το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΔΕ στην από 04.08.2021 συνεδρίασή του γνωμοδότησε επί της ως άνω (i) αναφερόμενης ένστασης, όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα του 21ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, και ειδικότερα στο 7ο θέμα αυτού : «Γνωμοδότηση επί της από 17.07.2021 με επίδοση στις 19.07.2021 Ένστασης της εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» αναδόχου του έργου : «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης» κατά του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής». Το απόσπασμα του 21ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ διαβιβάστηκε στην Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ηλείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 164/05.08.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στο εν λόγω Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΔΕ γνωμοδοτεί ομόφωνα να γίνει εν μέρει δεκτή η από 17.07.2021 Ένσταση της εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» κατά του από 09.06.2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και συγκεκριμένα : Να τροποποιηθεί το από 09.06.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και να περιλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 163 Ν.4412/16 ή αναφορά αυτού.
- iii. στην υπ' αριθμ. πρωτ. 147567/06.09.2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με θέμα «Εξέταση της από 17.07.2021 ενστάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1^ο Υπόεργο : Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 254922/4512/14.09.2021 πρωτ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, αναφέρεται ότι έγινε εν μέρει αποδεκτή η από 17.07.2021(κοινοποιηθείσα την 19.07.21) ένσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υπόεργο : Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», σύμφωνα με την πράξη – γνωμοδότηση (θέμα 7ο) του 21ου Πρακτικού της από 04.08.2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τροποποιούμε το από 09.06.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου, μόνο ως προς το εδάφιο 13 αυτού, στο οποίο προστίθεται αναφορά του άρθρου 163 Ν.4412/16, ήτοι δεύτερο εδάφιο ως εξής :
«Ο ανάδοχος είναι δικαιούχος αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 περί αποζημίωσης αναδόχου».

Πύργος, 12/10/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Πρόεδρος
Χριστοδουλόπουλος
Φώτης
Πολ/κος Μηχ/κος

Η επιβλέπουσα
Βλάσση Ευγενία
Πολιτικός Μηχανικός

Μικέλης
Χαράλαμπος
Τοπ/φος Μηχ/κος

Ασημακόπουλος
Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κός
Τ.Ε.

2. Την εισήγηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος για την αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου του θέματος, για το τεκμαιρόμενο όφελος, στην κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», κατά ποσό 25.241,87€, το οποίο είναι εντός των ορίων του άρθρου 163 του Ν.4412/2016.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου : **ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ**, σχετικά με την οφειλόμενη στην ανάδοχο αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

3. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος
2. **Μικέλης Χαράλαμπος**, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
5. **Ασημακόπουλος Ανδρέας**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου : «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», με την υπ' αριθμ. **102796/1850/21-04-2021** (ΑΔΑ: **657Υ7Λ6-5ΗΞ**) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεδριάσαμε στις **24/6/2021** προκειμένου να προτείνουμε την αποζημίωση του άρθρου 163 του Ν. **4412/2016** «**Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης**» του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου : **ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ**.

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 01.06.2020 υπογραφείσα [με αριθμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006802054 2020-06-02)] Σύμβαση κατασκευής του υποέργου του τίτλου του θέματος, συμβατικής αμοιβής 2.265.872,80€ με το Φ.Π.Α.,

2. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου και ειδικότερα:

- i. Το υπ' αριθ. πρωτ. Σ.1478/Φ919.32192/1/18/25.7.2018 έγγραφο της Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, που αναφέρει ότι «...απαιτείται ο υπεύθυνος φορέας επ' ωφελεία του οποίου θα φωτοσημανθεί το εν λόγω έργο να καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος στο.... τριακοσίων (300,00) ΕΥΡΩ».
- ii. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 775/28.12.2020 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης με το οποίο ενημερώθηκε η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας για την ολοκλήρωση τοποθέτησης της προσωρινής φωτοσήμανσης εντός της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης του έργου.
- iii. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 350558/5780/29-12-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με το οποίο ενημερώθηκε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία για την τοποθέτηση της προσωρινής φωτοσήμανσης εντός της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης του έργου και της δόθηκε εντολή για άμεσες ενέργειες επίσπευσης εργασιών.

3. την από 14.01.2021 Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, **στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.**

4. την υπ' αριθμ.πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ»

5. την υπ' αριθμ. 122331/2147/12-05-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Τελική επιμέτρηση από την οποία προκύπτει ότι δεν έχουν εκτελεστεί συμβατικές εργασίες

6. Το υπ' αριθμ.101445/10-03-2021 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κυλλήνης, από το οποίο προκύπτει ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν είχε εξασφαλίσει το σύνολο των αδειοδοτήσεων για τα πλωτά μέσα που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή του έργου

7. το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 περί «αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης»

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωση τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση μέχρι το χρόνο της διάλυσης δεν είχαν εκτελεσθεί εργασίες και ως εκ τούτου η αξία τους είναι μικρότερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση

9. Το γεγονός ότι στο έργο:

α) δεν είχαν προσκομισθεί υλικά ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας και

β) δεν είχαν κατασκευαστεί μόνιμες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αναγνωρισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση στον ανάδοχο

10. Την με αριθ. **1150/2006** απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία στην αποζημίωση του έργου για την διάλυση της σύμβασης δεν συνυπολογίζονται οι δαπάνες για την διατήρηση σε ετοιμότητα των πλωτών μέσων κατά τα χρονικά διαστήματα που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες, ούτε οι δαπάνες για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της, επειδή δεν υπάγονται στην αξία των εκτελεσθεισών εργασιών ή προσκομισθέντων υλικών ή στο αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων

11. Την με αριθ. **1815/2010** απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δεν συνιστούν αναπόσβεστες εγκαταστάσεις οι οποίες παραμένουν εις όφελος του κυρίου του έργου και αποζημιώνονται, ούτε η αξία των αργούντων μηχανημάτων, ούτε η μισθοδοσία του προσωπικού. Ως εγκαταστάσεις που δεν αποσβέστηκαν θεωρούνται εκείνες που έχουν κατασκευαστεί κατά τρόπο μόνιμο και ειδικό στο εργοτάξιο ώστε να μην είναι δυνατή ούτε χρήσιμη η αποξήλωση, η μεταφορά και η χρησιμοποίησή τους.

12. Την υπ' αριθ. ΔΝΣΒ'/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-4-2017 εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ' (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σύμφωνα με την οποία το εύλογο προσδοκώμενο όφελος ανέρχεται σε 2,5% επί του κόστους των εργασιών.

13. Το γεγονός ότι :

Αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών	1.346.233,30
Αφαιρούνται εργασίες	0,00
Αφαιρούνται υλικά	0,00
Σύνολο I	1.346.233,30
Μείωση κατά το 1/4	336.558,33
Σύνολο II	1.009.674,98
Ποσοστό 2,5 %	25.241,87

Επίσης η επιτροπή συνεκτίμησε ότι:

α) κατά την ημερομηνία που κατατέθηκε αίτηση διάλυσης της αναδόχου εταιρείας (14-1-2021) είχαν επιλυθεί τα ζητήματα που εμπόδιζαν την εκτέλεση εργασιών (29-12-2020) και άρα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Επισημαίνεται το γεγονός η ανάδοχος εταιρεία είχε αιτηθεί και λάβει προκαταβολή, μετά την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που της ζητήθηκαν, στις 11-12-2020 από το Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης, κατόπιν της με αριθ. 186762/2809/18-8-2020 Εντολής Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

β) σύμφωνα με το υπ'αριθμ.101445/10-03-2021 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κυλλήνης, προκύπτει σχετική αλληλογραφία της αναδόχου εταιρείας προς αυτό στις 7-3-2021 (αριθ. πρωτ. Εισερχομένου στο Λ/Χ Κυλλήνης 420/7-3-2021), μεταγενέστερα δηλαδή της αίτησης διάλυσης (14-1-2021) καθώς και ότι μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως του αναφερομένου εγγράφου του Λιμεναρχείου Κυλλήνης, η ανάδοχος εταιρεία δεν είχε εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων προκειμένου να θέσει σε λειτουργία τα πλωτά μέσα της. Άρα στην περίπτωση που δεν είχε προβεί στη διάλυση της σύμβασης μέχρι και 10-3-2021 δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει εργασίες, λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (συμβατική της υποχρέωση).

γ) το γεγονός ότι η μέση προσφερθείσα έκπτωση είναι 43,80 %

Η επιτροπή προτείνει :

Την αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υπόεργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», προϋπολογισμού **4.032.000,00 €** για το τεκμαίρομενο όφελος, στην κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», κατά ποσό **25.241,87 €** το οποίο είναι εντός των ορίων της παρ. γ του άρθρου 163 του Ν. 4412/2016

Πύργος 24/6/2021
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ο Πρόεδρος
Χριστοδουλόπουλος Φώτης
 Πολ/κος Μηχ/κος

Τα μέλη

Μικέλης Χαράλαμπος
 Τοπ/φος Μηχ/κος

Ασημακόπουλος Ανδρέας
 Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του από 12-10-21 Τροποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., ως αυτό παρατίθεται ανωτέρω και τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, λόγω διάλυσης σύμβασης, του Αναδόχου με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» αφού ληφθεί υπόψη η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής κατά ποσό 25.241,87€.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 001/1 από τον κωδικό Κ.Α.: 2018ΕΠ00110054.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Βλάσση Ευγενία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 368343/6276/14-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 12-10-21 Τροποποιημένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/ΣΑΕΠ 001/1, ΟΠΣ: 5032714, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, λόγω διάλυσης σύμβασης, του Αναδόχου με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, κατά ποσό 25.241,87€.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 001/1 από τον κωδικό Κ.Α.: 2018ΕΠ00110054.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική