



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1558/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 16/09/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. 276977/6048/03-09-2024 (Ρ46Ψ7Λ6-7ΩΟ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του υποέργου με α/α 7: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/314077/6858/02-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ως ισχύει.
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. πρωτ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 147/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024» (ΑΔΑ:9Θ207Λ6-Τ1Ρ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.15).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
19. Τη με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε/τροποποιήθηκε το έργο στη ΣΑΕ 501 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) 2017 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€ με Κωδικό Έργου : 2015ΕΠ50100001.
20. Τη με αρ.πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) Συλλογική Απόφαση ΝΠ201 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Προγρ/τος Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Ε. στην οποία συμπεριλήφθηκε και το έργο του θέματος.
21. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.

22. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/377308/6460/20-12-2021 (ΑΔΑ ΨΩΣ57Λ6-93Ν, ΑΔΑΜ 215ΥΜΝ009883061 2021-12-31) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του υποέργου του θέματος.
23. Τον φάκελο του υποέργου του θέματος.
24. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/130953/3060/28-04-2023 (ΑΔΑ : ΨΚΨΣ7Λ6-4ΣΑ) βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υποέργου του θέματος σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται η περαίωση στις 29-03-2023.
25. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/139327/3269/23-05-2023 (ΑΔΑ : 677Τ7Λ6-ΟΒ8) Απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του υποέργου του θέματος και τη συνημμένη εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση.
26. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/276977/6048/03-09-2024 (Ρ46Ψ7Λ6-7ΩΟ) Απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του υποέργου του θέματος.
27. Το από 16/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του υποέργου του θέματος.

Εισηγείται

την έγκριση του από 16/09/2024 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής του υποέργου με α/α 7 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμού μελέτης : 5.000.000,00 €(με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» MIS : 5189550 χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5189645 / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.

Ακολουθεί το από 16/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

των από τον ανάδοχο «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» εκτελεσθεισών εργασιών του υποέργου:
 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 €(με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 201 Π.Δ.Ε. , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑ : 2022ΝΠ20100009

Οι υπογράφωντες :

1. Παντής Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Αθανασόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος,
3. Μπαράκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω έργου και οριστήκαμε προς τούτο με τη με αρ.πρωτ. 276977/6048/03-09-2024 (ΑΔΑ : Ρ46Ψ7Λ6-7ΩΟ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αφού μεταβήκαμε σήμερα στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη, καθώς και σε άλλες ημερομηνίες, επί τόπου του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» αναδόχου «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» προς παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 870/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη την από 23.05.2023 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών (ΑΔΑ : 677Τ7Λ6-ΟΒ8) υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και την επιβλέπουσα Μηχανικό, Ιωάννα Καλαντζοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, θεωρημένη από τον Θεόδωρο Θανασούλια, Πολιτικό Μηχανικό, προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ΠΔΕ), παραλαμβάνουμε αυτές με βάση την υπόψη τελική επιμέτρηση όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων» και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω :

 1

Α' ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


α/ α	Εκτελεσθείσες εργασίες	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
		Εγκεκριμένες	Εκτελεσθείσες	
			Αριθμητικώς	Ολογράφως
Εργασίες προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης				
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ				
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
2	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γ/η με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	304,34	304,34	Τριακόσια τέσσερα κυβικά και τριάντα τέσσερα εκατοστά
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γιαώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	55.000,00	55.000,00	Πενήντα πέντε χιλιάδες κυβικά και μηδέν εκατοστά
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	3.600,09	3.600,09	Τρείς χιλιάδες εξακόσια κυβικά και εννέα εκατοστά
6	Κατασκευή επιχωμάτων	3.600,09	3.600,09	Τρείς χιλιάδες εξακόσια κυβικά και εννέα εκατοστά
7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
8	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε εδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	10.189,77	10.189,77	Δέκα χιλιάδες εκατό ογδόντα εννέα κυβικά και εβδομήντα επτά εκατοστά

10	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακρίβειας με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
11	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
12	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	311.576,82	311.576,82	Τριακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξι κυβικά και ογδόντα δύο εκατοστά
13	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	109,20	109,20	Εκατόν εννέα στρέμματα και είκοσι εκατοστά
14	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
15	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επι τόπου	224.325,45	224.325,45	Διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά
16	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επι τόπου	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
17	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
18	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με απαίτηση συμπύκνωσης	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
B . ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ				
19	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
20	Γεώφασμα διαχωρισμού υλικών	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά

21	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου	0,00	0,00	Μηδέν χιλιόγραμμα και μηδέν εκατοστά
22	Κατασκευή φατνών	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά
23	Πλήρωση φατνών	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
24	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
25	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500χλγ	52.333,87	52.333,87	Πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία κυβικά και ογδόντα εφτά εκατοστά
26	Ξυλότυποι ή σιδηροτυπία επίπεδων επιφανειών	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά
27	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
28	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	0,00	0,00	Μηδέν χιλιόγραμμα και μηδέν εκατοστά
29	Κοπή ή/και εκρίζωση δέντρων ύψους έως και 4μ	0,00	0,00	Μηδέν τεμάχια και μηδέν εκατοστά
30	Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 έως 8μ	0,00	0,00	Μηδέν τεμάχια και μηδέν εκατοστά
31	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους από 8 έως 12μ, σε πλατείες, πάρκα κλπ	0,00	0,00	Μηδέν τεμάχια και μηδέν εκατοστά
32	Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού από 0.31 έως 0.60μ	0,00	0,00	Μηδέν τεμάχια και μηδέν εκατοστά
33	Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού από 0.61 έως 0.90μ	0,00	0,00	Μηδέν τεμάχια και μηδέν εκατοστά

Εργασίες προϋπολογισμού 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ**


1	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	40,00	40,00	Σαράντα ώρες και μηδέν εκατοστά
2	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας λαστιχοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 80Hr μετά χειριστού για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
3	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	16,00	16,00	Δεκαέξι ώρες και μηδέν εκατοστά
4	Ανατρεπόμενο αρθρωτό φορτηγό-αυτοκίνητο μικτού φορτιού άνω των 40tn μετά οδηγού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
5	Ανατρεπόμενο φορτηγό-αυτοκίνητο μικτού φορτιού άνω των 40tn μετά οδηγού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
6	Πρωθητήρας γαιών ελάχιστης ιπποδύναμης 140Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
8	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γιαώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	72.250,79	72.250,79	Εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα κυβικά και εβδομήντα εννέα εκατοστά
9	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
10	Κατασκευή επιχωμάτων	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά





5




11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε εδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	9.108,85	9.035,25	Εννέα χιλιάδες τριάντα πέντε κυβικά και είκοσι πέντε εκατοστά
12	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	126.175,91	126.175,91	Εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε κυβικά και ενενήντα ένα εκατοστά
13	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	55,21	55,21	Πενήντα πέντε στρέμματα και είκοσι ένα εκατοστά
14	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επι τόπου	234.177,18	234.177,18	Διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά κυβικά και δεκαοχτώ εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ				
15	Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 260Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
16	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας λαστιχοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 80Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
17	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπιστριοφόρος ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	16,00	16,00	Δεκαέξι ώρες και μηδέν εκατοστά
18	Ανατρεπόμενο αρθρωτό φορηγό-αυτοκίνητο μικτού φορτίου άνω των 40tn μετά οδηγού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά





6




19	Ανατρεπόμενο φορτηγό-αυτοκίνητο μικτού φορτίου άνω των 40tn μετά οδηγού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
20	Πρωθητήρας γαιών ελάχιστης υποδύναμης 140Hr μετά χειριστού, για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	0,00	0,00	Μηδέν ώρες και μηδέν εκατοστά
21	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου	0,00	0,00	Μηδέν χιλιόγραμμα και μηδέν εκατοστά
22	Κατασκευή φατνών	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά
23	Πλήρωση φατνών	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
24	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά και μηδέν εκατοστά
25	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500χλγ	21.835,57	21.835,57	Είκοσι μία χιλιάδες οχτακόσια τριάντα πέντε

Β' ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**Α. ΜΕΛΕΤΗ**

- 1 Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμ. Δομών Περιβ/ντος Π.Δ.Ε.
- 2 Ημερομηνία εκπόνησης : 10.10.2018
- 3 Απόφαση έγκρισης μελέτης : 309979/8381/οικ/10.10.2018 (6ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ)
- 4 Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης : 2049/2018 αποφ. Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- 5 Προϋπολογισμός : 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- 1 Ημερομηνία δημοπράτησης : 23.11.2018
- 2 Απόφαση έγκρισης πρακτικού : 870/2020 αποφ. Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- 3 Επιτευχθείσα μέση έκπτωση : 51,43 %
- 4 Ημερομηνία Α.Σ.Ε. : 07.12.2020
- 5 Ημερομηνία Εγκατάστασης Α.Σ.Ε. : 07.12.2020
- 6 Αριθμός πρωτοκόλλου Α.Σ.Ε. : ΠΔΕ/ΓΠ/326570/5911/07.12.2020
- 7 ΑΔΑ Α.Σ.Ε. : 6ΝΨΨ7Λ6-ΥΝ3
- 8 ΚΗΜΔΗΣ Α.Σ.Ε. : 20SYMV007854788 2020-12-15
- 9 Ποσό Σύμβασης Α.Σ.Ε. : 2.428.439,99 € με Φ.Π.Α.
- 10 Ημερομηνία 1^{ης} Σ.Σ.Ε. : 06.04.2022

11	Ημερομηνία Εγκατάστασης 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.	:	06.04.2022
12	Αριθμός πρωτοκόλλου 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.	:	ΠΔΕ/ΔΤΕ/100582/2323/οικ/06.04.2022
13	ΑΔΑ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.	:	ΨΨΣΕ7Λ6-3ΧΤ
14	ΚΗΜΔΗΣ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.	:	22SYMNO10365462 2022-04-11
15	Ποσό Σύμβασης 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.	:	1.201.776,77 € με Φ.Π.Α.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ			
1	Αρχική	:	07.12.2021
2	Παράταση προθεσμίας 1 ^η	:	31.05.2022
3	Έγκριση	:	1413/2021 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – Ψ8ΚΠ7Λ6-N5M
4	Παράταση προθεσμίας 2 ^η	:	31.09.2022
5	Έγκριση	:	537/2022 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – 6ΤΑΤ7Λ6-NAA
6	Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 1η	:	30.11.2022
7	Μετάθεση ημερομηνίας περαίωσης 1η	:	30.12.2022
8	Έγκριση	:	1251/2022 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – Ω8807Λ6-Χ57
9	Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 2η	:	30.01.2023
10	Μετάθεση ημερομηνίας περαίωσης 2η	:	01.03.2023
11	Έγκριση	:	1697/2022 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – ΩΝ067Λ6-A26
12	Παράταση προθεσμίας 3 ^η	:	31.03.2023
13	Έγκριση	:	198/2023 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – ΛΤΣΦ7Λ6-ΥΘ3
14	Περαίωση έργου	:	29.03.2023
15	Έγκριση	:	130953/3060/28.04.2023 – ΨΚΨΣ7Λ6-4ΣΑ

Γ' ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Αλφειού σε διάφορες θέσεις. Οι θέσεις επιλέχτηκαν από την επιβλέπουσα αρχή σε συνεννόηση με τοπικούς εκπροσώπους σύμφωνα με την επικινδυνότητα και τον βαθμό κρισιμότητας τους. Η επέμβαση στις συγκεκριμένες θέσεις κρίθηκε επιτακτική διότι στα σημεία αυτά παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα διάβρωσης με κίνδυνο το νερό να εισέλθει με ορμή μέσα σε καλλιέργειες, προκαλώντας ζημιές μεγάλης έκτασης.

Πιο συγκεκριμένα έγιναν οι εξής επεμβάσεις :

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 1 : ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 2α – 2β

Αρχή : Χ : 295965.487 Υ : 4168319.103

Τέλος : Χ : 295422.148 Υ : 4168649.215

Στη θέση επέμβασης Νο 1 (Καλυβάκια) απαιτούνταν η επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής εγκάρσια των συσσωρευμένων φερτών υλικών καθώς και η κατά τμήματα αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του υπάρχοντος αναχώματος.

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 42 στρεμμάτων, διανοίχτηκε διάυλος εκτόνωσης της ροής του ποταμού Αλφειού σε μήκος 704,00 μέτρων και μέσου πλάτους 30,00 μέτρων. Τα προϊόντα εκσκαφών

που προέκυψαν ενίσχυσαν το ήδη υπάρχον ανάχωμα στο σημείο αυτό, σε μήκος 704,00μ και το νέο ανάχωμα έμπροσθεν του υπάρχοντος επενδύθηκε με λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών.

Επίσης κατασκευάστηκε νέο ανάχωμα για προστασία των περιουσιών σε μήκος 112,20μ το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε μήκος 96,00μ. Συμπληρωματικά ενισχύθηκε το υπάρχον ανάχωμα στη θέση «σκουπίδια» σε μήκος 139,00μ και επενδύθηκε σε όλο το μήκος με λιθορριπές προστασίας καθώς και στη θέση «πορτοκαλιές» σε μήκος 258,00μ.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 2 : ΛΙΝΑΡΙΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 23

Αρχή : Χ : 296067.357 Υ : 4168301.494

Τέλος : Χ : 295551.111 Υ : 4168770.445

Στη θέση επέμβασης Νο 2 (Λιναριά) εντοπίστηκε κατεστραμμένη η υπάρχουσα λιθορριπή προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης καθώς και πολλά σημεία με έντονη διάβρωση.

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 5,19 στρεμμάτων , έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 671,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 535,00 μ.

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 5 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 6,00μ, 6,00μ, 5,15μ, 14,00 μ και 8,00 μ αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 3: ΡΑΣΣΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : -

Αρχή : Χ : 292356.336 Υ : 4167532.456

Τέλος : Χ : 291960.904 Υ : 4167645.757

Στη θέση επέμβασης Νο 3 (Ράσσα) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών κατά μήκος της ροής του ποταμού.

Έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 426,00 μ.

Εντός ύδατος και σε μήκος 73,27 μ. τοποθετήθηκαν λιθορριπές για την προστασία υπάρχοντων σαραζανέτι.

9

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 4: ΠΕΤΑΛΙΔΙ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 22

Αρχή : X : 294898.351 Y : 4168332.042

Τέλος : X : 294914.595 Y : 4168339.079

Στη θέση επέμβασης Νο 4 (Πεταλίδι) εντοπίστηκε εκτεταμένη υποσκαφή σε πρόσφατα κατασκευασμένα σαραζανέτι.

Μετά τον καθαρισμό της θέσης επέμβασης από φυτικά και φερτά υλικά – απορρίμματα έγινε προστασία των σαραζανέτι με λιθορριπές προστασίας σε μήκος 20,98 μ.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 5 : ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 11

Αρχή : X : 302750.092 Y : 4164336.525

Τέλος : X : 303060.110 Y : 4164155.245

Στη θέση επέμβασης Νο 5 (Άσπρα Σπίτια) εντοπίστηκε κατεστραμμένη η υπάρχουσα λιθορριπή προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης καθώς και πολλά σημεία με έντονη διάβρωση.

Μετά την διάνοιξη πρόσβασης στη θέση εργασίας μέσα από δάσος σε έκταση 5,32 στρεμμάτων και τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 8,48 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 447,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 224,00 μ.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 6: ΑΝΑΝΤΗ ΘΕΣΗΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : -

Αρχή : X : 302578.350 Y : 4164553.543

Τέλος : X : 302298.182 Y : 4164492.173

Στη θέση επέμβασης Νο 6 (ανάντη θέσεως 6 Τεχνικής Έκθεσης) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 7,39 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 429,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 213,00 μ.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 7: ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 6

Αρχή : Χ : 301778.112 Υ : 4164622.608

Τέλος : Χ : 301414.969 Υ : 4164879.128

Στη θέση επέμβασης Νο 7 (Κοτρέτσος) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 1,76 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 474,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 451,00 μ.

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 10 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 6,00 μ, 6,66 μ, 6,71 μ, 6,67 μ, 6,43 μ, 5,78 μ, 5,85 μ, 6,22 μ και 6,36 μ αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 8: ΠΑΠΑΔΟΥ 1

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :

Αρχή : Χ : 303036.149 Υ : 4163717.361

Τέλος : Χ : 303058.667 Υ : 4163929.392

Στη θέση επέμβασης Νο 8 (Παπαδού 1) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 259,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 230,00 μ.


ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 9: ΜΟΥΡΙΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 3α – 3β - 18

Αρχή : Χ : 297981.572 Υ : 4168800.498

Τέλος : Χ : 297336.702 Υ : 4168641.447

Στη θέση επέμβασης Νο 9 (Μουριά) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .





Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 6,87 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 520,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε όλο με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 520,00 μ.

Επίσης καθαρίστηκε το ρέμα της Μουριάς που εκβάλλει στον Αλφειό σε μήκος 191,00 μ.

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 9 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 10,50 μ, 12,60 μ, 13,00 μ, 11,00 μ, 10,00 μ, 8,00 μ, 13,00 μ, 10,50 μ και 10,00 μ αντίστοιχα ενώ στο σημείο της εκβολής του ρέματος κατασκευάστηκε επιπλέον λιθορριπή προστασίας των προβόλων μήκους 79,50 μ.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 10: ΦΡΙΞΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 4

Αρχή : Χ : 299066.612 Υ : 4166095.388

Τέλος : Χ : 299031.128 Υ : 4166618.818

Στη θέση επέμβασης Νο 10 (Φρίξα) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 5,06 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 521,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε όλο με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 521,00 μ.

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 4 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 13,00 μ, 9,70 μ, 9,50 μ και 7,00 μ αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 11: ΛΟΥΒΡΟ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 10

Αρχή : Χ : 299066.612 Υ : 4166095.388

Τέλος : Χ : 299031.128 Υ : 4166618.818

Στη θέση επέμβασης Νο 11 (Λούβρο) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 8,72 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 521,00 μ., το

οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 570,00 μ. (521,00 μ νέο ανάχωμα και 49,00 μ. υπάρχων φυσικό ανάχωμα)

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 7 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 11,60 μ, 11,00 μ, 7,00 μ, 8,00 μ, 9,00 μ, 9,00 μ και 8,00 μ αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 12: ΡΕΜΑ ΚΑΜΕΝΑΣ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 16

Αρχή : Χ : 298878.779 Υ : 4168106.767

Τέλος : Χ : 298628.049 Υ : 4168399.163

Στη θέση επέμβασης Νο 12 (ρέμα Κάμενας) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 33,43 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 380,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 395,00 μ. (380,00 μ νέο ανάχωμα και 15,00 μ. ρέμα Κάμενας)

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 5 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 9,00 μ, 8,00 μ, 9,00 μ, 9,00 μ και 11,00 μ αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 13: ΚΑΤΑΝΤΗ ΡΕΜΑ ΚΑΜΕΝΑΣ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 17

Αρχή : Χ : 298601.823 Υ : 4168414.417

Τέλος : Χ : 298260.136 Υ : 4168547.457

Στη θέση επέμβασης Νο 13 (κατάντη ρέματος Κάμενας) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στην ροή του ποταμού και θα την αποφυγή ζημιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα προστασίας λόγω της εκτροπής ροής του ποταμού Αλφειού με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης αποφασίστηκε η επέμβαση στη θέση αυτή .

Μετά τον καθαρισμό από φυτικές γαίες σε έκταση 8,31 στρεμμάτων, έγινε διαπλάτυνση – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Αλφειού και ακολούθως κατασκευάστηκε ανάχωμα προστασίας σε μήκος 376,00 μ., το οποίο και επενδύθηκε με λιθορριπές σε συνολικό μήκος 380,00 μ. (376,00 μ νέο ανάχωμα και 4,00 μ. ρέμα Κάμενας - κατάντη)

Για την καλύτερη προστασία του κατασκευασμένου αναχώματος, μιας και παρατηρήθηκε μεγάλη ταχύτητα ροής του Αλφειού στη θέση αυτή, κατασκευάστηκαν 4 πρόβολοι με λιθορριπές μήκους 8,00 μ, 9,00 μ, 14,00 μ και 11,00 μ αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Νο 14: ΦΡΑΓΜΑ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : 1

Αρχή : Χ : 286347 Υ : 4168047

Στη θέση επέμβασης Νο 14 (φράγμα) εντοπίστηκε ιδιαίτερη μεγάλη απόθεση υλικών στον ταμιευτήρα του Φράγματος Φλόκα, μιας και είχε να καθαριστεί τουλάχιστον 20 έτη.

Αφαιρέθηκαν οι φυτικές γαίες και τα δέντρα που είχαν φυτρώσει εντός του ταμιευτήρα και ακολούθως αφαιρέθηκαν τα φερτά υλικά σε βάθος 3,00 μ σε μια έκταση που καλύπτει 32,19 στρέμματα, ανάντη του φράγματος.

Καθαρίστηκε με μηχανικά μέσα όλο το μήκος κάτωθι της γέφυρας του Αλφειού καθώς και η ιχθυόσκαλα χειρωνακτικά.

Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η αρχική σύμβαση (20SYMN007854788) υπογράφηκε στις 07/12/2020 (που αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου) με ημερομηνία περαίωσης την 07/12/2021. Το οικονομικό αντικείμενο ανερχόταν στο ποσό των 2.428.439,99€ και αναλυόταν ως εξής:

A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€
Γ)	Αναθεώρηση	218,36€
Δ)	Φ.Π.Α	470.020,64€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€

1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές είχαν προκύψει μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται:



		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€
Δ)	Αναθεώρηση	218,36€	218,36€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την υπ 'αριθμ. 901/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

2^{ος} Α.Π.Ε. , 1^η Σ.Σ.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις κατόπιν της καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών του έργου με στόχο την έντεχνη ολοκλήρωσή του. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€
Δ)	Αναθεώρηση	218,36€	218,36€	218,36€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρουσιάζοντας ποσοστό υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση σαράντα εννέα και σαράντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό (49,48%). Η 1^η Σ.Σ.Ε. υπογράφηκε στις 06/04/2022 (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010365462) και αναλύεται ως εξής :

A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	842.673,75€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	126.401,06€
Γ)	Αναθεώρηση	100,00€
Δ)	Φ.Π.Α	232.601,96€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.201.776,77€

Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	842.673,75€	2.786.738,20€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	126.401,06€	126.401,06€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	0,00€	14.136,54€
Δ)	Αναθεώρηση	218,36€	218,36€	218,36€	100,00€	318,36€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	232.601,96€	702.622,60€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	1.201.776,77€	3.630.216,76€

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1257/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) και 1^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	1.938.282,81€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	0,00 €

Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	14.136,54€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	218,36€	218,36€	218,36€	6.000,00€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής 1^{ης} Σ.Σ.Ε. όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις κατόπιν της καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών του έργου με στόχο την έντεχνη ολοκλήρωσή του. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 1^η Σ.Σ.Ε. όπως αναλύεται :

		1 ^η Σ.Σ.Ε.	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	842.673,75€	933.340,88€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	126.401,06€	12.593,51€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	23.140,43€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	100,00€	100,00€
Ε)	Φ.Π.Α	232.601,96€	232.601,96€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.201.776,77€	1.201.776,77€

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκαν με την υπ 'αριθμ. 1204/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

4^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) και 2^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) δεν παρουσιάζει κάποια διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο 3^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης. Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.	4ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	1.944.064,45€	1.944.064,45€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	14.136,54€	14.136,54€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	218,36€	218,36€	218,36€	218,36€	218,36€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής 1^{ης} Σ.Σ.Ε. όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις κατόπιν της καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών του έργου με στόχο την έντεχνη ολοκλήρωσή του. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική 1^η Σ.Σ.Ε. στο ποσό των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απροβλέπτων και σε ισοζύγιο με την αρχική 1^η Σ.Σ.Ε. στο ποσό προ Φ.Π.Α. όπως αναλύεται :

		1 ^η Σ.Σ.Ε.	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	842.673,75€	933.340,88€	935.968,59€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	126.401,06€	12.593,51€	65,81€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	23.140,43€	23.140,43€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	100,00€	100,00€	10.000,00€
Ε)	Φ.Π.Α	232.601,96€	232.601,96€	232.601,96€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.776,77€

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 368424/8482/06.12.2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

5^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) και 3^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (μειωτικός)

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός) δεν παρουσιάζει κάποια διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο 4^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης. Ο 5^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.	4ος Α.Π.Ε.	5ος Α.Π.Ε.
Α)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	1.944.064,45€	1.944.064,45€	1.944.064,45€
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	14.136,54€	14.136,54€	14.136,54€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	218,36€	218,36€	218,36€	218,36€	218,36€	218,36€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής 1^{ης} Σ.Σ.Ε. όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των κατασκευασμένων τμημάτων του έργου. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική 1^η Σ.Σ.Ε. στο ποσό των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απροβλέπτων και μειωτικός με την αρχική 1^η Σ.Σ.Ε. στο ποσό προ Φ.Π.Α. όπως αναλύεται :

		1 ^η Σ.Σ.Ε.	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
Α)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	842.673,75€	933.340,88€	935.968,59€	935.452,60€
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	126.401,06€	12.593,51€	65,81€	0,00€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	23.140,43€	23.140,43€	23.140,43€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	100,00€	100,00€	10.000,00€	10.000,00€

Ε)	Φ.Π.Α	232.601,96€	232.601,96€	232.601,96€	232.462,33€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.055,35€

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκαν με την υπ 'αριθμ. 126245/2946/28.04.2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

6^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση) και 4^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση)

Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τη μείωση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (στο πραγματικό κόστος της μισθοδοσίας του αρχαιοφύλακα για το έτος 2021) και την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης (σύμφωνα με τη με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022). Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος – 3ος – 4ος – 5ος Α.Π.Ε.	6ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	1.944.064,45€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	0,00 €
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	10.341,46€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	218,36€	218,36€	218,36€	34.915,90€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	477.437,24€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.466.759,05€

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τη μείωση της δαπάνης των εργασιών της αρχικής 1^{ης} Σ.Σ.Ε. όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου, τη μείωση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (ΑΕΚΚ) και την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης (σύμφωνα με τη

με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022).
Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		1 ^η Σ.Σ.Ε.	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	4 ^{ος} Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	842.673,75€	933.340,88€	935.968,59€	935.452,60€	935.281,69€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	126.401,06€	12.593,51€	65,81€	0,00€	0,00€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	23.140,43€	23.140,43€	23.140,43€	23.140,25€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	100,00€	100,00€	10.000,00€	10.000,00€	67.240,15€
Ε)	Φ.Π.Α	232.601,96€	232.601,96€	232.601,96€	232.462,33€	246.158,90€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.055,35€	1.271.820,99€

Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι υπό έγκριση.

Ε΄ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν συνολικά 17 Πιστοποιήσεις - λογαριασμοί για τις ποσότητες της Αρχικής Σύμβασης και 6 Πιστοποιήσεις - λογαριασμοί για τις ποσότητες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Σύμφωνα με την τελευταία εντολή πληρωμής (17^η Αρχικής – 6^η Συμπληρωματικής) η τελική δαπάνη της εργολαβίας ανήλθε στο ποσό των 3.611.906,52 €. εκ των οποίων δαπάνη 2.912.827,85 €. αφορά την αξία των εργασιών και δαπάνη 699.078,67 €. αναφέρεται στον ΦΠΑ. Αναλυτικά οι πιστοποιήσεις έχουν ως εξής :

1. 1^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 378.092,90 € με Φ.Π.Α.
2. 2^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 299.383,26 € με Φ.Π.Α.
3. 3^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 56.147,24 € με Φ.Π.Α.
4. 4^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 177.497,65 € με Φ.Π.Α.
5. 5^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 168.511,42 € με Φ.Π.Α.
6. 6^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 81.469,80 € με Φ.Π.Α.
7. 7^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 167.314,44 € με Φ.Π.Α.
8. 8^η πιστοποίηση ΑΣΕ : 127.410,74 € με Φ.Π.Α.

9. 9 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ	: 157.675,83 € με Φ.Π.Α.
10. 10 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ	: 437.603,40 € με Φ.Π.Α.
11. 11 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ	: 112.870,54 € με Φ.Π.Α.
12. 12 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ – 1 ^η πιστοποίηση ΣΣΕ	: 135.809,19 € με Φ.Π.Α.
13. 13 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ – 2 ^η πιστοποίηση ΣΣΕ	: 293.742,69 € με Φ.Π.Α.
14. 14 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ – 3 ^η πιστοποίηση ΣΣΕ	: 341.139,85 € με Φ.Π.Α.
15. 15 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ – 4 ^η πιστοποίηση ΣΣΕ	: 174.548,33 € με Φ.Π.Α.
16. 16 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ – 5 ^η πιστοποίηση ΣΣΕ	: 203.836,05 € με Φ.Π.Α.
17. 17 ^η πιστοποίηση ΑΣΕ – 6 ^η πιστοποίηση ΣΣΕ	: 298.853,19 € με Φ.Π.Α.

ΣΤ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Έγιναν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι και τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά. Όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Μητρώο Έργου.

Ζ' ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1 Αρχική	: 07.12.2021
2 Παράταση προθεσμίας 1 ^η	: 31.05.2022
3 Έγκριση	: 1413/2021 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – Ψ8ΚΠ7Λ6-Ν5Μ
4 Παράταση προθεσμίας 2 ^η	: 31.09.2022
5 Έγκριση	: 537/2022 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – 6ΤΑΤ7Λ6-ΝΑΑ
6 Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 1η	: 30.11.2022
7 Μετάθεση ημερομηνίας περαίωσης 1η	: 30.12.2022
8 Έγκριση	: 1251/2022 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – Ω8807Λ6-Χ57
9 Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 2η	: 30.01.2023
10 Μετάθεση ημερομηνίας περαίωσης 2η	: 01.03.2023
11 Έγκριση	: 1697/2022 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – ΩΝ067Λ6-Α26
12 Παράταση προθεσμίας 3 ^η	: 31.03.2023
13 Έγκριση	: 198/2023 αποφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε. – ΛΤΣΦ7Λ6-ΥΘ3
14 Περαιώση έργου	: 29.03.2023
15 Έγκριση	: 130953/3060/28.04.2023 – ΨΚΨΣ7Λ6-4ΣΑ

Η' ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της, την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Θ' ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τη γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει φθορές, ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο ειδικές διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και δεν παρουσιάζει ελαττώματα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

Ι' ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου του έργου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΦΑΥ που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 170, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώο Έργου (άρθρο 170 παρ. 2) το οποίο εγκρίθηκε με τη με αρ.πρωτ.176689/4040/14-06-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 99ΨΥ7Λ6-ΛΟΓ).

Κ' ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε στην πλειοψηφία των θέσεων επέμβασης, την ύπαρξη ανεπτυγμένης υδροχαρούς βλάστησης και τη συσσώρευση φερτών υλικών στην κοίτη του ποταμού ως αποτέλεσμα της χρήσης του έργου και όχι από την ύπαρξη βλάβης λόγω παράβασης των κανόνων της τεχνικής από τον ανάδοχο και συνεπώς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 171 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι με τη σύμβαση δεν ορίζεται σχετική υποχρέωση του αναδόχου για συντήρηση που απαιτεί εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς εντός των ορίων του έργου. Για περαιτέρω έλεγχο και τυχόν ενέργειες, αρμοδιότητα έχει η Δ/νουσα Υπηρεσία.

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπ' όψη το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στην ΕΣΥ, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Πάτρα.....¹⁶...../09/2024


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ


ΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΠΑΡΑΔΟΥΣΑ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ -
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 60 ΥΠΟ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 42 - ΘΕΣΣΗ ΦΡΑΣΙΝΙΑ
ΤΗΛ: 2621037307 FAX: 2621026868
Α.Φ.Μ.: 084102082 Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 27100
ΤΗΛ: 2621037307 FAX: 2621026868 - email:nikias@hol.gr

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 16/09/2024 Πρωτοκόλλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 276977/6048/03-09-2024 (Ρ46Ψ7Λ6-7ΩΟ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του υποέργου με α/α 7: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ