



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία
Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1371/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

38^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 31 Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/297314/1869/27-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μαυρομαμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 09/07/2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΝΠ 201, Κωδικός Έργου Π.Δ.Ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), Κωδικό ΟΠΣ 5189550, ανάδοχος: «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/293677/7076/25-08-2026 (ορθή επανάληψη 27-08-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026)

2. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία συγκρότησε την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028
4. Την υπ' αριθ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
6. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος.
13. Την υπ' αριθ. 328352/5943/08-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΔ7Λ6-Η5Ι και ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007854841 2020-12-15) Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ανερχόμενη σε 384.502,89 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 08/12/2021.
14. Την υπ' αριθ. 1541/2021 (ΑΔΑ: ΡΑ9Ω7Λ6-Σ94) Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης 1^{ης} παράτασης του έργου έως 08-07-2022
15. Την υπ' αριθ. 849/2022 (ΑΔΑ: ΡΑ9Ω7Λ6-Σ94) Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης 2^{ης} παράτασης του έργου έως 08-11-2022
16. Την υπ' αριθ. 1497/2022 (ΑΔΑ: 933Χ7Λ6-2Δ3) Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης 3^{ης} παράτασης του έργου έως 08-05-2023
17. Την υπ' αριθ. 483/2023 (ΑΔΑ: 9ΗΟΜ7Λ6-Υ2Ψ) Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης 4^{ης} παράτασης του έργου έως 07-07-2023
18. Την υπ' αριθ. 820/2023 (ΑΔΑ: ΕΩΦΔ7Λ6-ΟΒΛ) Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης 5ης παράτασης του έργου έως 07-08-2023
19. Την υπ' αριθ. 270994/6824/28-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ3Ρ7Λ6-1Φ8) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. ύψους 384.502,89€ (με Φ.Π.Α. 24%), σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου στο σύνολο των εργασιών (με Γ.Ε & Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
20. Την υπ' αριθ. 385/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΚ57Λ6-ΝΨΣ) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 384.502,89€ (με Φ.Π.Α. 24%), μειωτικός ως προς τις εργασίες (προκειμένου να συμπεριλάβει το κόστος του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών) και σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση των εργασιών (με Γ.Ε & Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
21. Την υπ' αριθ. 409117/9226/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΟΡ7Λ6-ΚΛΚ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 384.502,89€ (με Φ.Π.Α. 24%), μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) και σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση μετά την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών
22. Την υπ' αριθ. 1903/2024 (ΑΔΑ: ΨΝ0Υ7Λ6-ΘΓ5) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 401.339,19€ € (με Φ.Π.Α. 24%), τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) και σε αύξηση λόγω της ενσωμάτωσης της τελικής δαπάνης αναθεώρησης εργασιών
23. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.
24. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/. 270153/6264/28-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚΤ7Λ6-ΑΞ5) Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

25. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/327521/7570/15-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΧ17Λ6-9ΟΦ) Απόφαση Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
26. Τη υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/287498/6565/03-09-2025 (ΑΔΑ: 6ΔΗΥ7Λ6-Ω35) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.
27. Το από 09-07-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
28. Το Ν.4782/2021 και τις σχετικές διατάξεις.

Εισηγείται την Έγκριση του από 09-07-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του υποέργου 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» με Κωδικό ΟΠΣ 5189550 ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος και αξιώσεων του και ιδιαίτερα ως προς τις εκτελεσμένες ποσότητες εργασιών.

Ακολουθεί το από 09-07-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα την 9η του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|
| 1. Ιντζεγιάννη Ευγενία, | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, | Πρόεδρος |
| 2. Αθανασόπουλος Νικόλαος, | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, | μέλος |
| 3. Στάθης Παναγιώτης - Μάριος, | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, | μέλος |

αποτελούντες Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», με κωδικό έργου Π.Δ.Ε. 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Α.Π. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/287498/6565/03-09-2025 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αριθμό ΑΔΑ: 6ΔΗΥ7Λ6-Ω35 και έχοντες υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 για την Οριστική Παραλαβή του έργου
- Την Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών, (αρ.πρωτ. 270153/6264/28-08-2023 με αριθμό ΑΔΑ: 6ΞΚΤ7Λ6-ΑΞ5), στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας,
- Την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου (αρ.πρωτ. 327521/7570/15-12-2023 με αριθμό ΑΔΑ: 6ΕΧ17Λ6-9ΟΦ),
- Το γεγονός ότι η μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπων για την παραλαβή του έργου του θέματος δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής παραλαβής

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου, μετά του Επιβλέποντος Μηχανικού, κ. Ανδρέα Καραχανίδη, Πολιτικό Μηχ/κο Τ.Ε., και του νόμιμου εκπρόσωπου της Αναδόχου Εταιρείας του έργου,

Εξετάσαμε

με προσοχή το έργο, ελέγχοντας, κατά το εφικτό, την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, τις οποίες παραλαμβάνουμε ως κατωτέρω αναγράφονται:

(ακολουθεί πίνακας ποσοτήτων των εργασιών)

Αρχική σύμβαση - Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: Φορτοεκφορτώσεις – Εκσκαφές – Καθαιρέσεις – Καθαρισμοί – Επιχώσεις

- 1 **A.T. 3** Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| Από | 6 ^η Αναλυτική Επιμέτρηση | 50,00 | m3 |
| Από | 7 ^η Αναλυτική Επιμέτρηση | 7.235,00 | m3 |
| | Άθροισμα : | 7.285,00 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 7.285,00 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 7.285,00 m3
Ολογράφως : Επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε κυβικά
- 2 **A.T. 6** Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση)
- | | | | |
|-----|-------------------------|------------------|-----------|
| Από | 1η Αναλυτική Επιμέτρηση | 8.762,20 | m3 |
| Από | 2η Αναλυτική Επιμέτρηση | 6.229,30 | m3 |
| Από | 3η Αναλυτική Επιμέτρηση | 5.008,50 | m3 |
| Από | 4η Αναλυτική Επιμέτρηση | 4.949,60 | m3 |
| Από | 5η Αναλυτική Επιμέτρηση | 5050,40 | m3 |
| Από | 7η Αναλυτική Επιμέτρηση | 28.999,60 | m3 |
| | Άθροισμα : | 58.999,60 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 58.999,60 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 58.999,60 m3
Ολογράφως : Πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα κυβικά και εξήντα εκατοστά
- 3 **A.T. 7** Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος - ημιβραχώδες
- | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------|
| Από | 10η Αναλυτική Επιμέτρηση | 1.092,00 | m3 |
| Από | 11η Αναλυτική Επιμέτρηση | 333,90 | m3 |
| | Άθροισμα : | 1.425,90 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 1.425,90 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 1.425,90 m3
Ολογράφως : Χίλια τετρακόσια είκοσι πέντε κυβικά και ενενήντα εκατοστά

- 4 **A.T. 9** Καθαρισμοί κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση τα προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
- | | | | |
|-----|-------------------------|------------------|-----------|
| Από | 1η Αναλυτική Επιμέτρηση | 3.105,47 | m3 |
| Από | 2η Αναλυτική Επιμέτρηση | 842,51 | m3 |
| Από | 3η Αναλυτική Επιμέτρηση | 5.734,14 | m3 |
| Από | 4η Αναλυτική Επιμέτρηση | 9.337,81 | m3 |
| Από | 6η Αναλυτική Επιμέτρηση | 10.704,45 | m3 |
| | Άθροισμα : | 29.724,38 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 29.724,38 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 29.724,38 m3
Ολογράφως : Είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα κυβικά και τριάντα οκτώ εκατοστά
- 5 **A.T. 10** Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση
- | | | | |
|-----|-------------------------|--------------|------------|
| Από | 4η Αναλυτική Επιμέτρηση | 30,00 | στρ |
| Από | 7η Αναλυτική Επιμέτρηση | 19,35 | στρ |
| | Άθροισμα : | 49,35 | στρ |
| | Εγκεκριμένη: | 49,35 | στρ |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 49,35 στρ
Ολογράφως : Επτακόσια πενήντα ένα στρέμματα και ογδόντα τρία εκατοστά
- 6 **A.T. 11** Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου
- | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|
| Από | 1η Αναλυτική Επιμέτρηση | 1.090,13 | m3 |
| Από | 2η Αναλυτική Επιμέτρηση | 2.919,29 | m3 |
| Από | 3η Αναλυτική Επιμέτρηση | 990,50 | m3 |
| Από | 4η Αναλυτική Επιμέτρηση | 2.617,48 | m3 |
| Από | 5η Αναλυτική Επιμέτρηση | 2.392,46 | m3 |
| Από | 6η Αναλυτική Επιμέτρηση | 1.990,06 | m3 |
| Από | 7η Αναλυτική Επιμέτρηση | 7.502,17 | m3 |
| Από | 10η Αναλυτική Επιμέτρηση | 803,00 | m3 |
| Από | 11η Αναλυτική Επιμέτρηση | 2.265,00 | m3 |
| Από | Άθροισμα : | 22.570,09 | m3 |
| Από | Εγκεκριμένη: | 22.570,09 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 22.570,09 m3
Ολογράφως : Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα κυβικά και εννέα εκατοστά
- 7 **A.T. 13** Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
- | | | | |
|-----|-------------------------|------------------|-----------|
| Από | 1η Αναλυτική Επιμέτρηση | 1.000,00 | m3 |
| Από | 4η Αναλυτική Επιμέτρηση | 14.814,30 | m3 |
| | 5η Αναλυτική Επιμέτρηση | 14.815,70 | m3 |
| | 7η Αναλυτική Επιμέτρηση | 9.521,60 | m3 |
| | Άθροισμα : | 40.151,60 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 40.151,60 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 40.151,60 m3
Ολογράφως : Σαράντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα κυβικά και εξήντα εκατοστά

2. ΟΜΑΔΑ Β: Έργα Προστασίας Κοίτης Και Πρανών

- 1 **A.T. 16** Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου Galfan: 95%Zn-5%Al

Από 10η Αναλυτική Επιμέτρηση 9.925,00 χγρ
 Άθροισμα : 9.925,00 χγρ
 Εγκεκριμένη: 9.925,00 χγρ

Για παραλαβή:

Αριθμητικώς: 9.925,00 χγρ

Ολογράφως : Εννιά χιλιάδες εννιάκόσια είκοσι πέντε κιλά

- 2 **A.T. 17** Κατασκευή φατνών

Από 10η Αναλυτική Επιμέτρηση 6.400,00 m2
 Άθροισμα : 6.400,00 m2
 Εγκεκριμένη: 6.400,00 m2

Για παραλαβή:

Αριθμητικώς: 6.400,00 m2

Ολογράφως : Έξι χιλιάδες τετρακόσια τετραγωνικά

- 3 **A.T. 18** Πλήρωση φατνών

Από 10η Αναλυτική Επιμέτρηση 1.200,00 m3
 Άθροισμα : 1.200,00 m3
 Εγκεκριμένη: 1.200,00 m3

Για παραλαβή:

Αριθμητικώς: 1.200,00 m3

Ολογράφως : Χίλια διακόσια κυβικά

- 4 **A.T. :19** Λιθοριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500χγρ

Από 11η Αναλυτική Επιμέτρηση 810,00 m3
 Άθροισμα : 810,00 m3
 Εγκεκριμένη: 810,00 m3

Για παραλαβή:

Αριθμητικώς: 810,00 m3

Ολογράφως : Οκτακόσια δέκα κυβικά

- 5 **A.T. 6** Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση)

Από 7η Αναλυτική Επιμέτρηση 52.497,71 m3
 Από 9η Αναλυτική Επιμέτρηση 2.345,00 m3
 Από 11η Αναλυτική Επιμέτρηση 1.935,00 m3
 Άθροισμα : 56.777,71 m3
 Εγκεκριμένη: 56.777,71 m3

Για παραλαβή:

Αριθμητικώς: 56.777,71 m3

Ολογράφως : Πενήντα έξι χιλιάδες επτακίσα εβδομήντα επτά κυβικά και εβδομήντα ένα

ΕΚΑΤΟΣΤΑ

- 6 **A.T. 13** Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
- | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|
| Από | 7η Αναλυτική Επιμέτρηση | 54.917,13 | m3 |
| Από | 10η Αναλυτική Επιμέτρηση | 267,00 | m3 |
| | Άθροισμα : | 55.184,13 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 55.184,13 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 55,184,13 m3
Ολογράφως: Πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα κυβικά και δέκατρία εκατοστά

Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών (10-01-2022)

- 1 **A.T. 6** Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση)
- | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|
| Από | 1η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 1.728,83 | m3 |
| Από | 2η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 4.009,42 | m3 |
| Από | 3η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 8.723,23 | m3 |
| | Άθροισμα : | 14.461,48 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 14.461,48 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 14.461,48 m3
Ολογράφως: Δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα κυβικά και σαράντα οκτώ εκατοστά
- 2 **A.T. 9** Καθαρισμοί κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Από | 1η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 775,65 | m3 |
| Από | 3η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 1.724,35 | m3 |
| | Άθροισμα : | 2.500,00 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 2.500,00 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 2.500,00 m3
Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια κυβικά
- 3 **A.T.11** Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου
- | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|
| Από | 1η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 1.728,83 | m3 |
| Από | 2η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 4.009,42 | m3 |
| Από | 3η Επιμέτρηση Εργασιών Θεομηνίας | 8.723,23 | m3 |
| | Άθροισμα : | 14.461,48 | m3 |
| | Εγκεκριμένη: | 14.461,48 | m3 |
- Για παραλαβή:
Αριθμητικώς: 14.461,48 m3
Ολογράφως: Δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα κυβικά και σαράντα οκτώ εκατοστά

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τον τεθέντα υπόψη της Επιτροπής ~~Π.Δ.Ε.~~ Παραλαβής φάκελο του ανωτέρω έργου προκύπτουν τα κάτωθι:

- Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων, αποκατάσταση - επισκευή υφισταμένων συρματοκιβωτίων (σαραζανέτ), και λιθορριπών κατά μήκος του ποταμού Ερύμανθου στην Π.Ε. Ηλείας για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου, της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π. Συνοπτικά οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν:
 - ✓ Εκβανθύσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ή ρεμάτων
 - ✓ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
 - ✓ Καθαρισμού κοιτών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση
 - ✓ Κατασκευή συμπακνωμένου αναχώματος και επιχώσεις ορυγμάτων
 - ✓ Κατασκευή συρματοκιβωτίων (φατνών) και τοποθέτηση
 - ✓ Κατασκευή λιθορριπών προστασίας κοίτης.
- Στο χρονικό διάστημα από την σύνταξη της μελέτης μέχρι την εκτέλεση του έργου, μεταβλήθηκαν οι πραγματικές συνθήκες σχετικά με την μορφολογία της κοίτης στα σημεία των επεμβάσεων κυρίως εξαιτίας
 - ✓ των καταστροφικών πυρκαγιών του Αύγουστου 2021, αποτέλεσμα των οποίων δημιουργήθηκε επιπλέον ανάγκη για επεμβάσεις σε σημεία του ποταμού, εξαιτίας του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους, όπως στην ευρύτερη περιοχή της θέσης 5 όπου για την προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης, εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης της κοίτης και κατασκευή αναχωμάτων προστασίας σε μεγαλύτερη επιφάνεια απ' ότι είχε υπολογιστεί στην αρχική μελέτη.
 - ✓ της θεομηνίας που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του έργου, στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2021 όπου καταγράφηκαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων προκλήθηκαν καταστροφές στα ήδη κατασκευασμένα αναχώματα. Η καταμέτρηση των ανωτέρω βλαβών αποτυπώθηκε στο από 10-01-2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 6523/112/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ47Λ6-ΥΑΠ) Απόφαση Έγκρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Π.Δ.Ε.
- Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης **1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)**, η οποία, αφού πρώτα εγκρίθηκε αρμοδίως, δημοπρατήθηκε την **14/05/2020**.
- Με την υπ' αριθ. **753/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΙ97Λ6-6ΨΦ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε το από 09/07/2020 Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού του έργου του θέματος, με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «**ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ**» με μέση έκπτωση εξήντα ένα και εξήντα έξι τοις εκατό (61,66%)
- Με την υπ' αριθ. **ΠΔΕ/ΓΠ/328352/5943/08-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΔΘ7Λ6-Η5Ι, ΑΔΑΜ: 205ΜΝΥ007854841 2020-12-15)** υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ανερχόμενη σε **384.502,89€ (με Φ.Π.Α.)**, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την **08-12-2021**.

α. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν τέσσερις (4) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

- **1^{ος} Α.Π.Ε.** ύψους 384.502,89€ (με Φ.Π.Α. 24%), σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου, στο σύνολο των εργασιών (με Γ.Ε & Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση), εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **270994/6824/28-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ3Ρ7Λ6-1Φ8)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
- **2^{ος} Α.Π.Ε.** ύψους 384.502,89€ (με Φ.Π.Α. 24%), μειωτικός ως προς τις εργασίες (προκειμένου να συμπεριλάβει το κόστος του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών) και σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση των εργασιών (με Γ.Ε & Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση), εγκρίθηκε με την υπ αριθ. **385/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΚ57Λ6-ΝΨΣ)** Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε.
- **3^{ος} Α.Π.Ε.** ύψους 384.502,89€ (με Φ.Π.Α. 24%), μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) και σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση μετά την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **409117/9226/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΟΡ7Λ6-ΚΛΚ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
- **4^{ος} Α.Π.Ε.** ύψους 401.339,19€ € (με Φ.Π.Α. 24%), τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) και σε αύξηση λόγω της ενσωμάτωση της τελικής δαπάνης αναθεώρησης εργασιών, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **1903/2024 (ΑΔΑ: ΨΝΟΥ7Λ6-ΘΓ5)** Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε.

β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις **08-12-2020** με συμβατική προθεσμία περαίωσης την **08-12-2021**.

Το έργο τελείωσε την **07-08-2023** σύμφωνα με την υπ' αριθ. **270153/6264/28-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚΤ7Λ6-ΑΞ5)** Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και χορηγήθηκαν πέντε (5) παρατάσεις.

- **1^η παράταση** έως **08/07/2022** σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 360689/2160/16-12-2021 (α.α. 1541/2021 και ΑΔΑ: ΡΑ9Ω7Λ6-Σ94)
- **2^η παράταση** έως **08/11/2022** σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 215010/4845/13-07-2022 (α.α. 849/2022 και ΑΔΑ: ΡΩΛΚ7Λ6-ΠΙ7)
- **3^η παράταση** έως **08/05/2023** σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 335518/1928/16-11-2022 (α.α. 1497/2022 και ΑΔΑ: 933Χ7Λ6-2Δ3)
- **4^η παράταση** έως **07/07/2023** σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 131211/667/03-05-2023 (α.α. 483/2023 (ΑΔΑ:9ΗΟΜ7Λ6-Υ2Ψ)
- **5^η παράταση** έως **07-08-2023** σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 210247/4834/28-06-2023 (α.α. 820/2023 (ΑΔΑ: ΕΩΦΔ7Λ6-ΟΒΛ)

2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην από 14-12-2023 (με αριθμό πρωτοκόλλου 327521/7570/14-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΒΙ7Λ6-Η6Γ) Τελική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου, των υπογεγραμμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων του έργου, και των υπογεγραμμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων του από 10-01-2022 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές ποσοτικά σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης.

3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν τη φύση του έργου, τα εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και την κατάσταση των παραλαμβανομένων εργασιών, διαπίστωσε ότι στις θέσεις: α) συμβολή ποταμών Ερυμάνθου, Αλφειού και Τσεμπερούλας, β) Ριζιά, γ) Μπούκα και δ) Ξηρόκαμπος αυτές είναι αποδεκτές και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης. Στη θέση Γουλάς τα κατασκευασμένα συρματοκιβώτια προστασίας της όχθης, μήκους 110,00μ παρουσιάζουν μικρή κατακόρυφη καθίζηση σε μήκος περίπου 10,00μ. που οφείλεται στην μεταβολή της ροής του ποταμού η οποία προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του έργου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει ποιοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες, κρίνοντας ότι αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύμβασης και έχουν εκτελεσθεί έντεχνα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Το "Μητρώο του έργου" που παρέχει συνοπτικά το ιστορικό του, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε την 15-12-2023.
- Το έργο στο σύνολο του κατασκευάσθηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα. Ένα από αυτά παρελήφθη από τον Ανάδοχο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β'

2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 09/07/2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΝΠ 201, Κωδικός Έργου Π.Δ.Ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), Κωδικό ΟΠΣ 5189550, ανάδοχος: «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ