



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 173/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 26^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/59132/284/22-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής - αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο (2ο αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής). Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: α) Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΑ 271 (πρώην ΣΑΕ072), με κ.ε.:2023ΝΑ27100329 (πρώην 2016ΣΕ0720000) και β) Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100014 (πρώην κ.ε.: 2017ΕΠ00100004), ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/363735/8359/21-02-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Το ΦΕΚ 657/τ'Β/31-01-2024 «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 158/2023 (ΑΔΑ:9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
14. Τα συμβατικά τεύχη του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ**»
15. Την με αριθ. πρωτ. **267683/7381/04-9-2018** (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003658007 2018-09-07) υπογραφείσα Σύμβαση.
16. Την με αριθμ. πρωτ. **288468/7875/28-9-2018** (ΑΔΑ : Ω52Ω7Λ6-Ρ9Μ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος.
17. Την με αριθμ. πρωτ. **206176/5124/16-07-2019** (ΑΔΑ : ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «**Αποδοχής 1^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών**» του έργου του θέματος.
18. Την υπ' αριθμ. **105082/2437/18-05-2020** (ΑΔΑ: 97ΖΨ7Λ6-ΣΨ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **άρσης 1^{ης} διακοπής** εργασιών του έργου του θέματος.
19. Την υπ' αριθμ. 795/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις **3-8-2020** περί έγκρισης **1^{ης} παράτασης** του έργου του θέματος έως **31-5-2021**.
20. Την υπ' αριθμ. 624/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις **1-6-2021** περί έγκρισης **2^{ης} παράτασης** του έργου του θέματος έως **31/12/2021**.
21. Την με αριθμ. πρωτ. **261464/6606/05-10-2021** (ΑΔΑ : 6ΔΨ77Λ6-4ΡΤ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «**Αποδοχής 2^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών**» του έργου του θέματος.
22. Την υπ' αριθμ. 1625/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις **30-12-2021** περί έγκρισης **3^{ης} παράτασης** του έργου του θέματος έως **31/12/2022**.
23. Την υπ' αριθμ. **122538/2791/6-05-2022** (ΑΔΑ: 6ΧΧΝ7Λ6-ΗΓ9) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **άρσης 2^{ης} διακοπής** εργασιών του έργου του θέματος.
24. Την με αριθμ. πρωτ. **315504/7451/1-11-2022** (ΑΔΑ : Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «**Αποδοχής 3^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών**» του έργου του θέματος.

25. Την υπ' αριθμ. 1699/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ7Λ6-ΞΧΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος έως **31/12/2023**.
26. Το αριθ. πρωτ. 363735/8359/13-11-2023 έγγραφο με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία «**ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.**» αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας ΟΡ.ΚΑ., στις 4-9-2018.
2. Στις 16/01/2019 υποβλήθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 11.363,42€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 27/02/2019.
3. Την 05/07/2019 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 202628/5017 «ειδική δήλωση περί διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ (Ποσοστό 61,83%) του πιστοποιημένου δια του 1ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού.
4. Την 16/07/2019 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 206176/5124 (ΑΔΑ: ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **αποδοχής 1ης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών** του έργου του θέματος.
5. Την 18/05/2020 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 105082/2437 (ΑΔΑ: 97ΖΨ7Λ6-ΣΨ0) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **άρσης 1^{ης} διακοπής εργασιών** του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
6. Την 3/08/2020 εγκρίθηκε η **1^η παράταση** προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 795/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Μαΐου 2021.
7. Την 3/06/2021 εγκρίθηκε η **2^η παράταση** προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 624/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.
8. Στις 23/04/2021 υποβλήθηκε ο 2^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 47.166,48€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 08/06/2021.
9. Την 21/09/2021 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 261464/6606 «ειδική δήλωση **περί 2^{ης} διακοπής εργασιών**» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 2ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού.
10. Την 05/10/2021 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 261464/6606 (ΑΔΑ: 6ΔΨ77Λ6-4ΡΤ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **αποδοχής της 2^{ης} ειδικής δήλωσης διακοπής** εργασιών του έργου του θέματος.
11. Την 30/12/2021 εγκρίθηκε η **3^η παράταση** προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 1625/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.
12. Την 06/05/2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 122538/2791 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝ7Λ6-ΗΓ9) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **άρσης 2^{ης} διακοπής εργασιών** του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού.
13. Στις 23/05/2022 υποβλήθηκε ο 3^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 148.032,30€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 06/06/2022.
14. Την 19/10/2022 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 315504/7451 «**ειδική δήλωση περί 3^{ης} διακοπής εργασιών**» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 3ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού 91.528,37€ (Συμμετοχή Υπουργείου ΣΑΕ 072).
15. Την 01/11/2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 315504/7451 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **αποδοχής της 3^{ης} ειδικής δήλωσης διακοπής** εργασιών του έργου του θέματος.
16. Την 20/12/2022 εγκρίθηκε η **4^η παράταση** προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 1699/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ7Λ6-ΞΧΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως **31/12/2023**.
17. Στις 30/06/2023 υποβλήθηκε ο 4^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 14844.807,66€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 11/07/2023.

Λόγω των παρακάτω συνθηκών :

- 1) Η ιδιαίτερη φύση του έργου καθώς εκτός από την άρδευση εξυπηρετεί και την ύδρευση της Αμαλιάδας και κάποιων γειτονικών της πόλεων. Εξαιτίας αυτού είναι εξαιρετικά δύσκολη η διακοπή της ροής νερού που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των πλέον σοβαρών επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα. Λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών του έργου και λόγω της 3ης διακοπής εργασιών θα χαθεί η δυνατότητα τήρησης του αυστηρού χρονοδιαγράμματος λόγω των ανωτέρω για την επισκευή του εξοπλισμού του έργου. Η παράταση είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες (που δεν

έγιναν αυτή τη περίοδο), την επόμενη περίοδο διακοπής νερού, χωρίς ευθύνη της αναδόχου εταιρείας και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

- 2) Από **1/11/2022** είναι σε ισχύ η υπ' αριθμ. 315504/7451 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί **αποδοχής της 3ης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών** του έργου του θέματος (δεν έχουν έως σήμερα αρθεί οι λόγοι της σχετικής απόφασης).
- 3) Δεν έχει πληρωθεί η δαπάνη που αφορά στα ποσοστά συμμετοχής χρηματοδότησης του έργου από το Υπουργείο, για τον 3^ο & 4^ο Λογαριασμό.
- 4) Το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελετών με τίτλο : **ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ τ. ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ** μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται στο στάδιο της ανάδειξης οριστικού αναδόχου στα πλαίσια της οποίας θα διεξαχθούν αυτοψίες και ως εκ τούτου, ύστερα από τον έλεγχο των νέων δεδομένων και λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, θα προκύψουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επισκευή της σήραγγας και του αγωγού υδροληψίας καθώς επίσης και του αγωγού προσαγωγής.

Κατά την τελευταία αυτοψία-επιθεώρηση του εσωτερικού του, διαπιστώθηκε ότι ο χαλύβδινος αγωγός προσαγωγής έχει φθορές σε όλο του το μήκος λόγω της μακροχρόνιας-χωρίς καμιά συντήρηση-λειτουργίας ενώ σε μικρή απόσταση από τον κατακόρυφο ροϋφράκτη και στο σημείο της πρώτης κατάντη του ροϋφράκτη φλαντζωτής σύνδεσης παρουσιάζει σημαντική διαρροή οφειλόμενη σε τοπική ατέλεια της φλαντζωτής σύνδεσης. Οι φθορές του αγωγού αλλά και η διαρροή, πρέπει να επισκευαστούν για να επιτευχθεί η ασφαλής λειτουργία του αγωγού. Ταυτόχρονα πρέπει να διερευνηθούν οι διαρροές που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά κατάντη του ροϋφράκτη οι οποίες οφείλονται κατά ένα μέρος στα τοιχώματα του πύργου υδροληψίας που έχουν ρηγματώσεις και κατά ένα άλλο μέρος στο χαλύβδινο κάσωμα - οδηγό ολίσθησης- του κατακόρυφου ροϋφράκτη. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο ροϋφράκτης ωθείται με το υδροστατικό φορτίο των 400 τόνων, σε περίπτωση δε σεισμού με το κρουστικό φορτίο των 1000 περίπου τόνων. Εξάλλου και στη μελέτη του έργου αναφέρεται –ορθώς- ότι πρέπει να ελεγχθεί ο αγωγός και να ληφθούν ανάλογα μέτρα, έλεγχος που γίνεται υπό ιδεατές συνθήκες λειτουργίας του φράγματος.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα σύμβαση υπάρχουν οι προαναφερόμενοι παράμετροι που καθιστούν ανελαστικές τις περιόδους εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών, ήτοι το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου έως Δεκέμβριο, του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, και συνεπώς αν σε ένα ημερολογιακό έτος δεν ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες, αναγκαστικά θα πρέπει να υλοποιηθούν στο επόμενο ημερολογιακό έτος κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά οι σχετιζόμενες αυτές εργασίες αναφέρονται στις παραγράφους (2),(3),(4) & (6) της τεχνικής έκθεσης του χρονοδιαγράμματος (συνημμένα). Οι υπόλοιπες ανεκτέλεστες εργασίες δύναται να υλοποιηθούν σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα της προς έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, κατόπιν της άρσης της διακοπής των εργασιών με αναθεώρηση του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος – εφόσον απαιτηθεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου («με αναθεώρηση»), της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, έως **31 Δεκεμβρίου 2024**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στον κ. Χρυσανθακόπουλο Χρυσάνθο, υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **έως 31/12/2024**, με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: α) Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΑ 271 (πρώην ΣΑΕ072), με κ.ε.:2023ΝΑ27100329 (πρώην 2016ΣΕ0720000) και β) Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100014 (πρώην κ.ε.: 2017ΕΠ00100004), ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.».

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ», Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ