



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 486/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16

16^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/122783/722/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **14ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/95851/1118/15-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.600.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 9/04/2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 46,10%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 862.328,13€ (με Φ.Π.Α)/ 25.10.2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 25.10.2021
Συμβατική Περαίωση	: 25.10.2022
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 28.02.2023 αρ. 624/01.06.2022 (ΑΔΑ:9Ε3Φ7Λ6-Ρ02) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 05/07/2023 αρ. 189/21.02.2023 (ΑΔΑ:ΡΑΛ17Λ6-3ΗΠ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε

- 3^η Παράταση προθεσμίας : **31.10.2023** αρ. 982/18.07.2023 (ΑΔΑ:646Τ7Λ6-9ΡΝ)
απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 4^η Παράταση προθεσμίας : **15/4/2024** αρ. 1333/24.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΗ007Λ6-ΛΨ7)
απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
- 5^η Παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη) : **30/9/2024**
- Πιστώσεις : **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001- ΠΠΑ**
Κωδικός έργου 2022ΝΠ40100043

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 28/03/2024 αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**ΑΕΤΕΘ ΑΕ**» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου μέχρι **30/9/2024**, ήτοι για χρονικό διάστημα 5,5 Μηνών, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **28.2.2023**, είχε εγκριθεί -σύμφωνα και με την υπ'αριθμ.624/2022 (ΑΔΑ:9Ε3Φ7Λ6-Ρ02) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.- διότι κατά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, απαιτήθηκε από αυτή (σ.σ Ε.Α.Η.) η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών, μέσω της δημιουργίας υποέργου «Αρχαιολογία» στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Κατόπιν διαβουλεύσεων της Υπηρεσίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, προς επίλυση του θέματος της παρακολούθησης των εργασιών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων αποδέχτηκε την πρόταση της Υπηρεσίας για την πρόσληψη αρχαιοφύλακα, η δαπάνη πληρωμής του οποίου θα προερχόταν από τις πιστώσεις του έργου. Η εν λόγω προαναφερθείσα διαδικασία (αλληλογραφία με Ε.Α.Η, διαβουλεύσεις, σύνταξη Α.Π.Ε. για ενσωμάτωση, απολογιστικά, της δαπάνης πληρωμής του αρχαιολόγου κλπ) προκάλεσε/ προξένησε ουσιαστική χρονοκαθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσης του έργου, η οποία ενσωματώθηκε στην έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
2. Η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **05/07/2023**, είχε εγκριθεί -σύμφωνα και με την υπ'αριθμ. 189/2023 (ΑΔΑ:ΡΑΛ17Λ6-3ΗΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.- α) λόγω των δυσχερειών που είχαν παρουσιαστεί στις προμήθειες των δομικών υλικών, που είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία εμπορίας σιδήρου να παραδώσει το πρώτο φορτίο κλωβών των πασσάλων, επί τόπου του έργου, με καθυστέρηση 5 μηνών από την ημερομηνία της παραγγελίας αυτού. β) για την υλοποίηση του έργου – κατασκευή πρακτικά ημιγέφυρας – επί της επίμαχης θέσης (έξοδο της Τ.Κ. Αρβανίτη) της εν θέματι Επαρχιακής Οδού, ήταν αναγκαίος ο αποκλεισμός τμήματος της Ε.Ο., μήκους περίπου 240,00μ., μέσω εκτροπής της κυκλοφορίας από μη επαρκώς συντηρημένο δημοτικό οδικό δίκτυο, το οποίο δεν εξυπηρετούσε τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής- καθόσον η έναρξη των εργασιών χρονικά ταυτίστηκε και με την ελαιοκομική περίοδο – και κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων των ελαιοπαραγωγών κρίθηκε σκόπιμο η έναρξη των εργασιών να παραταθεί μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η συγκομιδή της ελιάς.
3. Η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **31.10.2023**, είχε εγκριθεί -σύμφωνα και με την υπ'αριθμ.. 982/18.07.2023 (ΑΔΑ:646Τ7Λ6-9ΡΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, ύστερα από αίτηση της αναδόχου, λόγω έκδοσης της υπ' αριθμ. πρωτ. **351524/6015/9-11-2023 (ΑΔΑ: 9Τ7ΒΛ6-ΟΨΑ)** Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί Αποδοχής της από 9-6-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της αναδόχου.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η ανάδοχος είχε ήδη ολοκληρώσει στις 12/3/2023, την κατασκευή (τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση) του συνόλου των ογδόντα δύο (82) φρεατοπασσάλων που περιλαμβάνονταν στο έργο, έχοντας καλύψει σε ποσοστό το 51,13% του συμβατικού αντικειμένου βάσει της 1^{ης} εγκεκριμένης πιστοποίησης εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία υπεβλήθη στην Υπηρεσία με την από 20/3/2023 αίτηση της αναδόχου, και μετά τον έλεγχο και την υπογραφή της εστάλη με το υπ'αριθμ. πρωτ **88245/1132/29.3.2023 διαβιβαστικό, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. για την εξόφλησή της.**

Ειδικότερα, η ως άνω 3^η παράταση είχε εγκριθεί επειδή η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 8-6-2023 (αριθμ. 185529/2795/9-6-2023 εισερχομένου πρωτ. της Υπηρεσίας) αίτησή της, είχε υποβάλει **Ειδική**

Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, η οποία έγινε αποδεκτή με την προαναφερόμενη υπ' αριθμ. πρωτ. 185529/2795/16-6-2023 (ΑΔΑ: 9Τ7ΒΛ6-ΟΨΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.

4. Η ισχύουσα 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **15/4/2024**, είχε εγκριθεί - σύμφωνα και με την υπ' αριθμ.. 1333/24.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΗ007Λ6-ΛΨ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, ύστερα από αίτηση της αναδόχου, επειδή η προαναφερόμενη στην παρ. 3 **185529/2795/16-6-2023 (ΑΔΑ: 9Τ7ΒΛ6-ΟΨΑ)** Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί Αποδοχής της από 9-6-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της αναδόχου εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο περαίωσης της προηγούμενης (αναφερόμενης στην παρ. 3) 3^{ης} παράτασης εκτέλεσης του έργου.

Επισημαίνεται επιπροσθέτως ότι:

I. Με την υπ'αριθμ. Πρωτ.: 409144/6778/15.12.2023 (ΑΔΑ:688Ι7Λ6-ΗΕΡ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας έγινε Διακοπή της ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης Αποδοχής της από 8-6-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της αναδόχου, **λόγω εξόφλησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών.**

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι η συνολική διάρκεια της Διακοπής εργασιών ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες, εκ των οποίων οι 35 ημέρες (από 31.10.2023 έως 5.12.2023) αποτελούν μέρος της ισχύουσας 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

II. Μετά την 5.12.2023 (ημερομηνία παύσης ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης Διακοπής Εργασιών), μεσολάβησε η περίοδος των χειμερινών μηνών με έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, κατά την οποία η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης της πλάκας της ημιγέφυρας που προβλέπονται στο έργο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

III. Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία, προέβη στην έναρξη των εργασιών τοποθέτησης οπλισμού της πλάκας της ημιγέφυρας.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η μορφολογία του φυσικού εδάφους στο χώρο κατασκευής του έργου (περιορισμένο εύρος πεδίου εργασίας λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς στα κατάντη αυτού) δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλαπλών συνεργείων εργασίας και δεδομένου του γεγονότος ότι η ημιγέφυρα αποτελείται από τέσσερα τμήματα η σκυροδέτηση των οποίων εξαιτίας των προαναφερθέντος λόγου θα γίνεται διαδοχικά, οι εργασίες τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης της πλάκας της ημιγέφυρας εκτιμάται ότι θα υπερβούν τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

IV. Μετά από την ολοκλήρωση σκυροδέτησης της πλάκας της ημιγέφυρας προβλέπονται εργασίες κατασκευής των προσαρμογών της, κατασκευής πεζοδρομίου, ασφαλτόστρωσης και τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας στα κατάντη αυτής, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του εν θέματι έργου.

V. Στο σημερινό στάδιο, ολοκληρώνονται οι εργασίες σκυροδέτησης του πρώτου τμήματος της πλάκας της υπό κατασκευή γέφυρας, η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών στο έργο συνεχίζεται απρόσκοπτα και το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης αυτών, ανέρχεται περίπου στο 60,00% του συμβατικού αντικειμένου.

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην ομαλή εξέλιξη εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών του έργου του θέματος, και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**ΑΕΤΕΘ ΑΕ**».

Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας **εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 5^{ης} Παράτασης προθεσμίας** για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις **30/9/2024**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, **προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.** Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι **30/9/2024**, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», για τους λόγους που

αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ