



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 753/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24

24^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 3 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/174300/1058/30-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Λινάρδος Νεκτάριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) των έργων: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕ 055, κ.ε.: 2023ΝΑ25500023 (πρώην κ.ε.:2021ΣΕ05500009 (τμ.2003ΣΕ05500005)), ανάδοχος «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/147516/3224/29-05-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
15. Την με α.π.. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
17. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
21. Την υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
22. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
23. Την υπ' αριθ. 97125/2215/29-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΜ57Λ6-Γ0Τ) Απόφαση Διακοπή Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.
24. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 055 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αριθ. πρωτ. 8196109-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ και ΑΔΑΜ: 21REQ009776372 2021-12-17) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 15-02-2022 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | 25,38% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αριθ. 126/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7Λ6-5ΤΨ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010509861 2022-05-09) Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- | | |
|---|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 19/11/2022 (6 μήνες) |
| Επιμήκυνση Εργασιών και μετάθεση συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης | Έως 20/05/2023 / Απόφαση 1433/2022 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 323069/1853/01-11-2023, ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ) |
| 1 ^η Παράταση Εργασιών | Έως 28/02/2024 / Απόφαση 653/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 163034/833/31-05-2023, ΑΔΑ: 6Δ5Ν7Λ6-ΝΟΥ) |
| 2 ^η Παράταση Εργασιών | Έως 31/05/2024 / Απόφαση 1600/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 429252/9565/20-12-2023, ΑΔΑ: 61ΩΒ7Λ6-4ΦΓ) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 243845/5660/10-08-2022, ΑΔΑ: 6Ο4Κ7Λ6-ΚΞ5) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 406808/9166/22-12-2022, ΑΔΑ: 9ΧΝΞ7Λ6-ΩΝΞ) |
| 3 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 344369/7983/03-11-2023, ΑΔΑ: ΨΓΓΩ7Λ6-Σ1Β) |
| 4 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 9209/149/15-01-2024, ΑΔΑ: 6Ζ3Ω7Λ6-Θ1Ψ) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 147516/3224/13-05-2024 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **31-12-2024**

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β) Την υπογεγραμμένη με αριθ. πρωτ. 148905/2269/19-05-2022 (ΑΔΑ:6Ρ8Ψ7Λ6-ΞΩΤ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010628726), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- γ) Την υπ' αριθ. 1433/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 323069/1853/02-11-2023, ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ) με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση εργασιών και η μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης έως την 20-05-2023
- δ) Την υπ' αριθ. 653/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 163034/833/31-05-2023, ΑΔΑ: 6Δ5Ν7Λ6-ΝΟΥ) με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών του έργου έως την 28-02-2023
- ε) Την υπ' αριθ. 1600/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 429252/9565/20-12-2023, ΑΔΑ: 61ΩΒ7Λ6-4ΦΓ) με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών του έργου έως την 28-02-2023
- στ) Την με αριθ. πρωτ. 147516/3224/13-05-2024 αίτηση της αναδόχου - εμπρόθεσμη.
- η) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
- θ) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.
- ι) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης του έργου του θέματος (06-12-2022 έως 06-04-2023) λόγω της χειμερινής περιόδου υπήρξε μεγάλη παροχή νερού στον ποταμό Αλφειό και η οποία σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής, δεν επέτρεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός της κοίτης του ποταμού.
- Το γεγονός ότι κατά το μήνα Ιανουαρίου 2024 λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στις ορεινές ζώνες του ποταμού είχε αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης των υδάτων και ως εκ τούτου η εκτέλεση εργασιών πραγματοποιούνται με δυσχέρεια και χωρίς συνεχή ροή
- Το γεγονός ότι εξαιτίας της μη αποπληρωμής των Εντολών Πιστοποίησης (6^{ης} με ημερομηνία υπογραφής την 19-09-2023, 7^{ης} με ημερομηνία υπογραφής την 14-11-2023 και 8^{ης} με ημερομηνία υπογραφής την 11-03-2024) από την αρμόδια αρχή ήτοι το Υπουργείο Εσωτερικών, το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών σύμφωνα με το ως άνω (23) σχετικό, ενώ δεν υπάρχει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή για την αποπληρωμή των λογαριασμών ώστε να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση ή άρση διακοπής εργασιών.
- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε διαφορετικές και περισσότερες θέσεις από τις προβλεπόμενες στην αρχική μελέτη, υπό τις απαιτήσεις των παρόδιων και των όμορων Δημοτικών Αρχών, για την κατασκευή των οποίων απαιτήθηκε η σύνταξη των 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} ανακεφαλαιωτικών πινάκων του έργου.
- Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί πλέον του 60% του φυσικού αντικείμενου έργου του θέματος, και αναλυτικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες στις κάτωθι θέσεις:
 - **ΘΕΣΗ 2α & 2β (Καλυβάκια):** Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.
 - **ΘΕΣΗ 3 & 4 (Φρίξα – Λούβρος - Ζάλη):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση η αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας
 - **ΘΕΣΗ 5α, 5β & 6 (Πλουτοχώρι – Παπαδού):** Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση
 - **ΘΕΣΗ 13 & 14 (Κύπρος 1 & 2):** Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση
 - **ΘΕΣΗ 15 (Πλέπι)** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας
 - **ΘΕΣΗ 23 (Λιναριά):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των λιθορριπών προστασίας

- **ΘΕΣΗ 24 (Ανάχωμα Αλφειού):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας και συντήρηση του αναχώματος σε όλο το μήκος του
- **ΘΕΣΗ 26α και β (Βόρειο Ανάχωμα Αρχαίας Ολυμπίας):** Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού από υδροχαρές βλάστησης κατά μήκος των υπαρχόντων συρματοκιβωτίων, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού ενώ συμπληρώνονται καθ' ύψος και μήκος τα υπάρχοντα συρματοκιβώτια με νέα.
- **ΘΕΣΗ 27 (Γέφυρα Άσπρα Σπίτια):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των λιθορριπών προστασίας
- **ΘΕΣΗ (Γέφυρα φράγματος Αλφειού):** Εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης στο φορέα της γέφυρας και εργασίες αντισκωριακής προστασίας του οπλισμού

ενώ πέρα των θέσεων επέμβασης που αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση της μελέτης κρίθηκε έως σήμερα, απαραίτητο η εκτέλεση εργασιών στις κάτωθι θέσεις κατά μήκος του ποταμού Αλφειού

- **ΘΕΣΗ (Γέφυρα Αλφειού Εθνικής Οδού Πύργου - Κυπαρισσίας):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας των πεδίων της γέφυρας
- **ΘΕΣΗ (Ράσσα):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας των συρματοκιβωτίων και η κατασκευή αναχώματος
- **ΘΕΣΗ (Περιοχή Στρέφι):** Εκτελούνται εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, ενώ εκκρεμεί η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος.
- **ΘΕΣΗ (Διώρυγα Αλφειού):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάσχυσης – τοποθέτησης και ρύθμισης των δύο θυροφραγμάτων των ανοιχτών διωρύγων στο φράγμα του Αλφειού ποταμού.
- **ΘΕΣΗ (πλησίον Λούβρου και ανάντι):** Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση η αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας
- Το γεγονός ότι υπολείπονται να εκτελεστούν εργασίες στις θέσεις: Φράγμα Αλφειού, Τρυπητή, Καλλιθέα, Ποτόκι, Ζάλη, Παλιομερίδα – Άσπρος βράχος, Καμίνι, Λίμνα, Πράσα, Μπαλτσάκα, Μπούκα, Νταβαρέικα, Πεταλίδι

κ) Και κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (13-05-2024).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και του σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας

την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31-12-2024

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση περαίωσης εργασιών, **μέχρι 31-12-2024**, με αναθεώρηση, του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) των έργων: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕ 055, κ.ε.: 2023ΝΑ25500023 (πρώην κ.ε.:2021ΣΕ05500009 (τμ.2003ΣΕ05500005)), ανάδοχος «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ