



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 97598/976

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 353/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 93997/3054/8-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ. 1110/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 158868/15159/12-2-14 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 353/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού» αναδόχου Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τρύφωνας Φωτόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 353/2014

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού» αναδόχου Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΕΡΜΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 93997/3054/8-4-2014 έγγραφό της και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: 10^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο :
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΣΑΕΠ 001/3 2006
ΕΠ00130277 από 31-12-2013 έως 31-03-2014

Αναδόχου: Κ/Ξ " Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. " η οποία διευρύνθηκε σε Κ/Ξ " Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ" σύμφωνα με την 79770/5626/07.11.2008 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ προς τη ΔΕ Κ Ε/Π ΔΕ η οποία διαβιβάστηκε στη ΔΔΕ με το 79770/5626/ 27.11.2008 διαβ. έγγραφο ΔΕΚΕ και εγκρίθηκε με την 7367/03.12.2008 Απόφαση Δ.Δ.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Επιβλέποντες: Σταύρος Πετράκος Ουρανία Καραϊσκού , και Όλγα Γιανακισίδου.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγκριση πίστωσης ΣΑΕΠ 001/3 σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργο 2006 ΕΠ00130277, ποσού **5.056.893,10 €**.
2. Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 ΜΕ ΤΗΝ 14958/01.11.2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Ε.
3. Εκδόθηκε η 4888/03.04.2007 Απόφαση Δημοπράτησης Γ.Γ.Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η εις το παραπάνω (1) πίστωση.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.
5. Η μελέτη εφαρμογής της εργολαβίας εγκρίθηκε με την 30831/2045/ 02.05.2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Γ.Γ.Π.Δ.Ε.
6. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 05.06.2007 και αναδείχθηκε μειοδότης από την Επιτροπή η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε.
7. Με την 8896/31.10.2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 05.06.2007 δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. στην οποία και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.
8. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 05.02.2008 με ύψος 5.014.471,69€ εκ των οποίων 800.629,93€ για Φ.Π.Α.
9. Αργική (συμβατική) ημερομηνία περαίωσης εργασιών 05.02.2009 συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία.

10. Εγκεκριμένη 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 05.08.2009 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 23626/2382/4-5-09 απόφασης ΔΔΕ.
11. Εγκεκριμένη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.12.2009 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 54286/5590/30-09-09 απόφασης ΔΔΕ.
12. Εγκεκριμένη 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 05.05.2010 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 52802/2347/6-5-10 απόφασης ΔΔΕ.
13. Εγκεκριμένη 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.12.2010 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 78925/3380/30-6-10 απόφασης ΔΔΕ.
14. Εγκεκριμένη 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30.6.2011 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 4584/199/25-1-11 απόφασης ΔΔΕ.
15. Εγκεκριμένη 6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.12.2011 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της υπ. αρ. 367/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Δυτ. Ελλ.
16. Εγκεκριμένη 7^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30.6.2012 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της υπ. αρ. 260/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Δυτ. Ελλ.
17. Εγκεκριμένη 8^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2012 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία βάσει της υπ. Αρ. 504/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Δυτ. Ελλ.
18. Εγκεκριμένη 9^η παράταση μέρος της προβλεπόμενης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.7 του Ν 3369/08 , βάσει της υπ αρ. 1110/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Δυτ. Ελλ.

Β. 10^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν.2229/94, του Ν.2372/96, του Ν.3481/06 και του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

Ως Δ/νουςα Υπηρεσία και έχοντας υπόψη, την πραγματική κατάσταση της εξέλιξης των εργασιών της εργολαβίας, τις ανάγκες εξέλιξης κατασκευής του έργου και δεδομένου ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την δοκιμαστική λειτουργία.

εισηγούμαστε

τη χορήγηση του υπόλοιπου μέρους της προβλεπόμενης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν. 3369/08 έως **31-03-2014** προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η ανάγκη χορήγησης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, προκύπτει από τους εξής λόγους:

1. Ο αρχικώς συμβατικά προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου ήταν εξ αντικειμένου ανεπαρκής κατά την άποψή μας.
2. Είχαν προκύψει νέες εργασίες που αφορούσαν στην κατασκευή επενδεδυμένης αντιπλημμυρικής τάφρου ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα στο νότιο τμήμα του χώρου του Ε.Ε.Λ. μέχρι τον παρακείμενο χειμάρρο που είναι και ο αποδέκτης των όμβριων υδάτων. Για τις παραπάνω νέες εργασίες της αντιπλημμυρικής τάφρου υποβλήθηκε μελέτη από τον Ανάδοχο και η έγκριση του σχετικού κατασκευαστικού σχεδίου έγινε με το 7393/03.12.2008 έγγραφο της ΔΔΕ/ΠΔΕ.

Οι εργασίες αυτές συμπεριλήφθηκαν στον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΓΙΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 38011/3878/8-7-09 απόφαση ΔΔΕ.

3. Υπήρξαν κατά καιρούς Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του πρώτου, δεύτερου, τέταρτου και ένατου λογαριασμού του, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων.
4. Μεσολάβησαν προβλήματα στην κατασκευή του αγωγού προσαγωγής(βαρύτητας) που κατασκευάζει ο ανάδοχος της άλλης εργολαβίας με τίτλο:«Αποχετευτικό δίκτυο Δ Αστακού» και ο οποίος συνδέεται με το κεντρικό αντλιοστάσιο της δικής μας εργολαβίας. Αναγκαστικά έπρεπε πρώτα να επιλυθούν τα προβλήματα στην άλλη εργολαβία ώστε να οριστικοποιηθούν τα υψόμετρα και να καταστεί δυνατή η παραγγελία του υλικού (αντλιοστάσια Εμυ Port).
5. Απαιτήθηκε η σύνταξη 2^{ου} ΑΓΙΕ ο οποίος τελικώς εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 142762/5627/22-11-10(αρ. εισ. ΔΕΚΕ 146448/4322/1-12-10) απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ.
6. Με το αρ πρ. 50421/2219/10-6-11 έννοαφό της Π Πρ/νη υας Αργη (ΔΔΕ Δυτ. Ελλ.) ενέκρινε την υποβληθείσα από την ανάδοχο μελέτη εφαρμογής πρασίνου.
7. Ο Δήμος όμως, επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα, ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε σύνδεση του ΕΕΛ με την παροχή ύδρευσης παρά τα κατ' επανάληψη αιτήματα από την αναδόχο αλλά και από την Υπηρεσία μας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του έργου.
8. Μεσολάβησαν γραφειοκρατικά ζητήματα για τη λήψη εγκρίσεων από δεκατρείς αρμοδίους φορείς σχετικά με την αδειοδότηση τοποθέτησης του υποθαλάσσιου αγωγού όπως αναφέρονται σε παλαιότερες αιτήσεις της αναδόχου, αν και η υπηρεσία μας κατ' επανάληψη εγγράφως αλλά και τηλεφωνικώς είχε ζητήσει από τους εμπλεκόμενους φορείς την έγκαιρη αδειοδότηση του εν λόγω αγωγού. Στο μεταξύ και εν αναμονή της αδειοδότησης, η ανάδοχος είχε ξεκινήσει τις προεργασίες για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου αγωγού προκειμένου να προλάβει την εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης του έργου. Η προθυμία όμως αυτή της αναδόχου οδήγησε το Υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου και την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου στην επιβολή δύο προστίμων στην ανάδοχο ύψους 1500 € το κάθε ένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 12-11-10 αναφορά της αναδόχου αλλά και τα όσα τηλεφωνικά μας επιβεβαίωσε και η κ. Αργιαδίτη, η Πρ/νη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτ/νίας.
Εν τέλει, από το Υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου, που ήταν και ο τελικός Φορέας αδειοδότησης, εκδόθηκε η με αρ. πρ. 8421/08/11/3-10-11 Άδεια Εκτέλεσης Έργων η οποία κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου (την 10/10/2011) παρελήφθη από την ανάδοχο την 11/10/2011 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτηση της.
9. Απαιτήθηκαν διάφορες αναγκαίες χρονοβόρες έγγραφες ενέργειες προς το ΕΓΙΓΙΕΡΑΑ που αφορούσαν στην εργολαβία, σε σχέση με την ολοκλήρωση του Γ' ΠΕΠ και στη συνέχεια την ένταξή της ως «έργο νέφυρα» στο ΕΣΠΑ για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των υπολειπόμενων εργασιών της και τη λειτουργική ολοκλήρωση της.
10. Υπήρξε παρατεταμένη περίοδος συνεχών και ισχυρών βροχοπτώσεων στη περιοχή που ανέστειλαν το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών σε σημαντικό ποσοστό κατά τη διάρκεια της περυσινής αλλά και της φετινής χειμερινής περιόδου.
11. Στην παρούσα φάση του έργου επισημαίνουμε ότι:
 - Ο Δήμος Ξηρομέρου (Δημοτική Ενότητα Αστακού) δεν έχει προβεί στην **Ηλεκτροδότηση** των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης από την ΔΕΗ
 - Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων και εκκρεμεί η **δοκιμαστική λειτουργία**.
 - Εντός των προσεχών ημερών υπογράφεται η Σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης (που δεν είναι αντικείμενο της εργολαβίας του θέματος) με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η **Δοκιμαστική Λειτουργία** του έργου

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση του υπόλοιπου μέρους της προβλεπόμενης οριακής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου έως 31/03/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης

του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 93997/3054/8-4-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 1110/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 10^η παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού» αναδόχου Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΕΡΜΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ έως τις 31-3-2014, χορηγώντας το υπόλοιπο μέρος της προβλεπόμενης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Χ. Σταυρόπουλος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου