



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/3/2012

Αρ. πρωτ. 61591/384

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 91/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 31003/1124/9-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 91/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση Αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65345/406/15-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος -αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 91/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση Αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Τμηματάρχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη η οποία σύμφωνα με το αριθμ. 31003/1124/9-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης παρέθεσε την εισήγηση του επιβλέποντα του έργου η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του :

Έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»

(Κωδικός πράξης ΟΠΣ 296310)

Ανάδοχος : «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.».

Διευθ. Υπηρ. : Δ.Ε.Κ.Ε. - Π.Δ.Ε.

Επιβλέπων : Ρόδης Ιωάννης Πολ. Μηχ. με Α' β και Γεραμούτσος Χρ. Μηχ. Μηχ. με Α'β

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης : 6.350.000,00€
2. Ημερομηνία δημοπράτησης : 30/10/2006
3. Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας : 8043/01-10-2007 Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- 4^α. Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού Κύριας Σύμβασης : 10-12-2007
- 4^β. Ποσό Συμφωνητικού Κύριας Σύμβασης : 6.777.900,96 € (με Φ.Π.Α.)
- 5^α. Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης : 16-03-2010
- 5^β. Ποσό Συμφωνητικού 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης : 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
6. Έκπτωση : 15,265 %
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

α **Κυρία Σύμβαση** : Αρχικά στο ΠΕΠ 2002-2006 - Κωδ. Έργου: 2006 ΕΠ 001301196 της ΣΑΕΠ 001/3 και μετέπειτα (ως έργο ΓΕΦΥΡΑ) από ΕΠΠΕΡΑΑ με Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ) 296310 - Κωδικός ΣΑ : 075/8.

β 1η Συμπληρωματική Σύμβαση : Πρόγραμμα «Θησέας» με τίτλο «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης Βαρθολομιού» - Υποπρόγραμμα 2: «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος», Μέτρο 2.13: «Οριζόντιες δρόσεις - Αποχέτευση - Επεξεργασία λυμάτων».

Απόφαση οριστικής ένταξης : Η με αριθμ. 1207/8-9-2009 Απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3274/04 με φορέα υλοποίησης το Σύνδεσμο Αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού «Στρεμενός».

Ποσό ένταξης 2.000.000 €, που υπολείπεται του απαιτούμενου για την ολοκλήρωση του έργου ποσού.

8. Α.Π.Ε - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Συμπληρωματικές Συμβάσεις :

1. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με την αρ. πρ. 51210/3942/10-07-08 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε., ποσού 7.378.000 € (λόγω αύξησης δαπάνης πρόβλεψης αναθεώρησης).
2. Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με την αρ. πρ. 28294/2881/25-05-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε., ποσού 7.378.000 €.
3. Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. με την αριθ. πρωτ. 32236/3899/09-07-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., ποσού 7.378.000 €.
4. Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την αρ. πρ. 56018/5778/09-10-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., συνολικού ποσού 9.378.000 €, εκ των οποίων ποσό 2.000.000,00 € αφορά την 1^η Συμπ. Σύμβαση.
5. Έγκριση 5^{ου} Α.Π.Ε. (της Κύριας και 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης) με την αριθ. πρωτ. 119674/4753/30-09-10 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., ποσού 9.459.526,88 € (εκ των οποίων 7.415.199,99 € της Κύριας Σύμβασης και 2.044.326,89 € της 1^{ης} Σ.Σ.), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 4^ο Α.Π.Ε. κατά 81.526,89 € λόγω αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (συντελεστής ΦΠΑ από 19% σε 23%).
6. Έχει συνταχθεί ΣΧΕΔΙΟ 6^{ου} Α.Π.Ε. που συμπεριλαμβάνει, επιπλέον της Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ., και 2^η Σ.Σ. ποσού 1.414.500€, που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Το ΣΧΕΔΙΟ 6^{ου} Α.Π.Ε. διαβιβάσθηκε, με το αριθ. πρωτ. 95031/3104/οικ./03-08-10 έγγραφο της Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε., προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της πίστωσης της 2^{ης} Σ.Σ..(σχετικά και τα με αριθ. πρωτ. 50437/1537/16-09-11 έγγραφό μας

και το με αριθ. πρωτ. Σ1777269/1839/10-10-2011 έγγραφο της Δ.Α.Π./Π.Δ.Ε.)

Επίσης έχει συνταχθεί ο 5^ο Α.Π.Ε., οποίος έχει διαβιβασθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκρισή του, με τα αριθ. πρωτ. 175798/2985/οικ./07-10-2011 και 111854/687/07-10-2011 έγγραφα μας. Ο 5^ο Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών (με Γ.Ε. & Ε.Ο.) αλλά με αύξηση της συνολικής δαπάνης του έργου κατά 336.341,71€ (λόγω αύξησης της δαπάνης Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) που αναλύεται κατωτέρω :

- α. Της κύριας σύμβασης κατά 66.568,60€, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην αύξηση των δαπανών της Αναθεώρησης κατά 40.000,01€ και του Φ.Π.Α. κατά 26.568,60€ και
- β. Της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 269.773,11€, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην αύξηση των δαπανών της Αναθεώρησης κατά 219.327,73€ και του Φ.Π.Α. κατά 50.445,38€.

9. Αρχική (συμβατική) προθεσμία : μέχρι 10-04-2009 για την Κύρια Σύμβαση και μέχρι 31-12-2010 για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

10. Παρατάσεις Προθεσμίας Περαιώσης Κύριας Σύμβασης και 1^{ης} Σ.Σ. :

- α. Μέχρι 31-12-09 με την αριθ. πρωτ. 28571/2681/26-05-2009 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- β. Μέχρι 30-09-10 με την αριθ. πρωτ. 58897/2655/20-05-10 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- γ. Μέχρι 31-03-2011 με την αριθ. πρωτ. 151885/4431/13-12-10 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε..
- δ. Μέχρι 30-09-2011, για την Κύρια και την 1^η Συμπλ. Σύμβαση, με την αριθ. πρωτ. 54529/ 2444/ 27-06-11 (Ορθή Επανάληψη 28-06-11) Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..

11. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της Γαστούνης και του Βαρθολομιού για την συλλογή των λυμάτων, και την μεταφορά τους μέσω αντλιοστασίων και καταθλιπτικού αγωγού στις υπάρχουσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης θα γίνουν εκσκαφές τάφρων, τοποθέτηση και εγκιβωτισμός των σωλήνων από Ρ.Υ.Σ. με άμμο και επίχωση της τάφρου με θραυστό αμμοχάλικο.

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (ασφαλτικών οδοστρωμάτων κλπ) θα αποκατασταθούν στην πρότερα κατάσταση.

Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 33.173,80 μ. μήκους σωλήνα Ρ.Υ.Σ από τα οποία 28.600 μ.μ. Φ200 σειράς 41, 1.854,20 μ.μ. Φ250 σειράς 41, 598,10 μ.μ. Φ355 σειράς 41, 497,20 μ.μ. Φ90 10 ατμ., 1.323,50 μ.μ. Φ110 10 ατμ. και 300,80 μ.μ. Φ140 10ατμ..

Επίσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια φρεάτια για τον έλεγχο της ροής των λυμάτων, συμβολής, πτώσεως από σκυρόδεμα.

Τα λύματα που θα συλλέγονται μέσω δέκα (10) (υφιστάμενα 3 και προς κατασκευή 7 με την παρούσα εργολαβία) αντλιοστασίων και κατάθλιψης θα οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που υπάρχουν.

Το όλο σύστημα (αντλιοστάσια-εγκαταστάσεις επεξεργασίας-Σύνδεσμος Αποχέτευσης) θα συνδεθεί τηλεματικά για την πρόληψη πιθανών αποφράξεων, βλαβών και θα ελέγχεται από τον Σύνδεσμο Αποχέτευσης.

II. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

Ο ανάδοχος του έργου με την από **28-09-2011** εμπρόθεσμη αίτησή του (αρ. πρωτ. Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. 166 294 / 2 568 / 28-09-11) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Κύριας και της 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης Σύμβαση από **30-09-2011** έως **31-03-2012**, δηλαδή για χρονικό διάστημα **6 ΜΗΝΩΝ**, και που κατά την άποψή του, είναι απαραίτητη για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του, και συνοπτικά είναι η καθυστέρηση πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού της 1^{ης} Σ.Σ. ποσού 405.408,00€, που εκκρεμή η πληρωμή του από τις 04-11-2010, και η εκκρεμότητα έγκρισης του 5^{ου} Α.Π.Ε..

Για τις ανωτέρω αιτίες έχει προκύψει καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με βάση το εδάφιο α της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, τόσο για την Κύρια όσο και για την 1^η Συμπλ. Σύμβαση, κατά **6 ΜΗΝΕΣ**, δηλαδή μέχρι **31-03-2012**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, για τους κάτωθι λόγους :

1. Ο 3^{ος} λογαριασμός της 1^{ης} Σ.Σ., ποσού 405.408,00€, δεν έχει εξοφληθεί από της 04-11-2010 ημερομηνία έγκρισής του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Από την 1^η Σ.Σ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες «Επιαναφοράς Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων».

2. Εκκρεμεί η έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. του έργου, που αφορά την Κύρια και την 1^η Συμπλ. Σύμβαση.

3. Οι εργασίες των Η/Μ, των 5 κατασκευασμένων αντλιοστασίων, της Κύριας Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους κάτωθι λόγους :

α. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση στην Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε.) την μελέτη εφαρμογής των Η/Μ των αντλιοστασίων στις 19-01-2011 και έλαβε αριθ. πρωτ. 3202/101.

β. Η Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε. διαβίβασε προς έγκριση την μελέτη εφαρμογής των Η/Μ των αντλιοστασίων στην Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.) και στην ΕΠΤΠΕΡΡΑ στις 14-03-2011 με το αριθ. πρωτ. 3202/101 έγγραφο της Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε..

γ. Η ανωτέρω μελέτη εφαρμογής εγκρίθηκε από την Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. στις 31-05-2011 με την αριθ. πρωτ. 46004/1988 Απόφασή της, δηλαδή περίπου 5 μήνες μετά την υποβολή της από την ανάδοχο.

δ. Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών καθυστέρησε η εισαγωγή του μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων από το εξωτερικό.

4. Δεν έχει τοποθετηθεί το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης, που προβλέπεται στο τεχνικό αντικείμενο που εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α., διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφάλιση η αναγκαία πίστωση της 2^{ης} Σ.Σ., που έχει ζητηθεί με το ΣΧΕΔΙΟ 6^{ου} Α.Π.Ε., που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου των αγωγών αποχέτευσης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 31003/1124/9-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της Κύριας και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού» έως 31-3-2012 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου