



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,18-6-2012

Αρ. πρωτ. 123047/800

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 260/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: η αριθμ. 37278/1390/18-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 260/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την « Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης της εργολαβίας : Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Αστακού», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

**Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948/1-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 260/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

« Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας : Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Αστακού»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 37278/1390/18-5-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ:

- 1) Η από 2-12-11 αίτηση αναδόχου(αρ. πρ. εισ.ΔΕΚΕ 223575/4929/5-12-11) για χορήγηση νέας παράτασης (7<sup>ης</sup>) προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος
  - 2) Η από 2-12-11 Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου όπου δια του εκπροσώπου της κ. Σταύρου Κωνσταντίνου δηλώνει ότι ουδεμία απαίτηση έχει για την παράταση εκτέλεσης εργασιών, πλην της νομίμου αναθεώρησης.
  - 2) Το αρ. πρ. 223575/4929/15-12-11 έγγραφό μας με συνημμένη θετική εισήγησή μας προς ΕΠΠΕΡΑΑ και προς Περφ. Συμβ. Δημ. Έργων ΠΔΕ προς γνωμοδότηση
  - 3) Το αρ. πρ. 37/24-01-12 έγγραφο γνωμοδοτήσεων του Περ. Συμβ. Δημ. Έργων ΠΔΕ με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η θετική γνωμοδότηση για την αιτούμενη χορήγηση παράτασης(Θέμα 4<sup>ο</sup> συνεδρίαση της 23-1-12)
  - 4) Το αρ. πρ. 115904/02-02-12 έγγραφο της Ειδ. Υπηρερ. Διαχείρ. Επιχειρ. Προγρ. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με το οποίο προεγκρίθηκε η αιτούμενη παράταση
- Επιβλέποντες: Ουρανία Καραϊσκού και Νικόλαος Σαλαμαλίκης.

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Έγκριση πίστωσης ΣΑΕΠ 001/3 σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργο 2006 ΕΠ00130277, ποσού **5.056.893,10 €**.
2. Το έργο εντάχθηκε στο Γ΄ ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 ΜΕ ΤΗΝ 14958/01.11.2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Ε.
3. Εκδόθηκε η 4888/03.04.2007 Απόφαση Δημοπράτησης Γ.Γ.Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η εις το παραπάνω (1) πίστωση.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.
5. Η μελέτη εφαρμογής της εργολαβίας εγκρίθηκε με την 30831/2045/02.05.2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
6. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 05.06.2007 και αναδείχθηκε μειοδότης από την Επιτροπή η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε.
7. Με την 8896/31.10.2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 05.06.2007 δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. στην οποία και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.
8. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 05.02.2008 με ύψος 5.014.471,69€ εκ των οποίων 800.629,93€ για Φ.Π.Α.
9. Αρχική (συμβατική) ημερομηνία περαίωσης εργασιών 05.02.2009 συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία.
10. Εγκεκριμένη 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 05.08.2009 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 23626/2382/4-5-09 απόφασης ΔΔΕ.
11. Εγκεκριμένη 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.12.2009 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 54286/5590/30-09-09 απόφασης ΔΔΕ.
12. Εγκεκριμένη 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 05.05.2010 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 52802/2347/6-5-10 απόφασης ΔΔΕ.
13. Εγκεκριμένη 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.12.2010 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 78925/3380/30-6-10 απόφασης ΔΔΕ.
14. Εγκεκριμένη 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30.6.2011 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 4584/199/25-1-11 απόφασης ΔΔΕ.
15. Εγκεκριμένη 6<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.12.2011 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της υπ. αρ. 367/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Δυτ. Ελλ.
16. Το αρ. πρ. 37/24-01-12 έγγραφο γνωμοδοτήσεων του Περ. Συμβ. Δημ. Έργων ΠΔΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση για την αιτούμενη χορήγηση παράτασης (Θέμα 4<sup>ο</sup> συνεδρίαση της 23-01-12)

17. ο αρ. πρ. 115904/02-02-12 έγγραφο της Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με το οποίο προεγκρίθηκε η αιτούμενη παράταση

### **Β. 7<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν.2229/94, του Ν.2372/96, του Ν.3481/06 και του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

Ως Δ/νους Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη, την πραγματική κατάσταση της εξέλιξης των εργασιών της εργολαβίας, τις ανάγκες εξέλιξης κατασκευής του έργου και τη παραπάνω σχετική αίτηση της αναδόχου με την οποία ζητείται 7<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών έως 30.6.2012 ήτοι κατά έξι (6) μήνες συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία ,

#### **εισηγούμαστε**

τη χορήγηση της ανωτέρω ζητηθείσας παράτασης έως τις 30.6.2012 συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο .

Η ανάγκη της χορήγησης της αιτουμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης

του έργου, προκύπτει από τους εξής λόγους:

1. Ο αρχικώς συμβατικά προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου ήταν εξ αντικειμένου ανεπαρκής κατά την άποψή μας.
2. Είχαν προκύψει νέες εργασίες που αφορούσαν στην κατασκευή επενδεδυμένης αντιπλημμυρικής τάφρου ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα στο νότιο τμήμα του χώρου του Ε.Ε.Λ. μέχρι τον παρακείμενο χείμαρρο που είναι και ο αποδέκτης των όμβριων υδάτων.  
Για τις παραπάνω νέες εργασίες της αντιπλημμυρικής τάφρου υποβλήθηκε μελέτη από τον Ανάδοχο και η έγκριση του σχετικού κατασκευαστικού σχεδίου έγινε με το 7393/03.12.2008 έγγραφο της ΔΔΕ/ΠΔΕ.  
Οι εργασίες αυτές συμπεριλήφθηκαν στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 38011/3878/8-7-09 απόφαση ΔΔΕ.
3. Υπήρξαν κατά καιρούς Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του πρώτου, δεύτερου, τέταρτου και ένατου λογαριασμού του, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων.
4. Μεσολάβησαν προβλήματα στην κατασκευή του αγωγού προσαναγωγής(βαρύτητας) που κατασκευάζει ο ανάδοχος της άλλης εργολαβίας με τίτλο:«Αποχετευτικό δίκτυο Δ. Αστακού» και ο οποίος συνδέεται με το κεντρικό αντλιοστάσιο της δικής μας εργολαβίας. Αναγκαστικά έπρεπε πρώτα να επιλυθούν τα προβλήματα στην άλλη εργολαβία ώστε να

οριστικοποιηθούν τα υψόμετρα και να καταστεί δυνατή η παραγγελία του υλικού ( αντλιοστάσια Emu Port) .

5. Απαιτήθηκε η σύνταξη 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος τελικώς εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 142762/5627/22-11-10(αρ. εισ. ΔΕΚΕ 146448/4322/1-12-10) απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ.
6. Με το αρ πρ. 50421/2219/10-6-11 έγγραφό της η Πρ/νη μας Αρχή (ΔΔΕ Δυτ. Ελλ.) ενέκρινε την υποβληθείσα από την ανάδοχο μελέτη εφαρμογής πρασίνου.
7. Ο Δήμος όμως, επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα, ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε σύνδεση του ΕΕΛ με την παροχή ύδρευσης παρά τα κατ' επανάληψη αιτήματα από την αναδόχο αλλά και από την Υπηρεσία μας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του έργου.
8. Μεσολάβησαν γραφειοκρατικά ζητήματα για τη λήψη εγκρίσεων από δεκατρείς αρμοδίους φορείς σχετικά με την αδειοδότηση τοποθέτησης του υποθαλάσσιου αγωγού όπως αναφέρονται σε αυτήν αλλά και σε παλαιότερες αιτήσεις της αναδόχου, αν και μέχρι σήμερα η υπηρεσία μας κατ' επανάληψη εγγράφως αλλά και τηλεφωνικώς είχε ζητήσει από τους εμπλεκόμενους φορείς την έγκαιρη αδειοδότηση του εν λόγω αγωγού. Στο μεταξύ και εν αναμονή της αδειοδότησης, η ανάδοχος είχε ξεκινήσει τις προεργασίες για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου αγωγού προκειμένου να προλάβει την εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης του έργου. Η προθυμία όμως αυτή της αναδόχου οδήγησε το Υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου και την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου στην επιβολή δύο προστίμων στην ανάδοχο ύψους 1500 € το κάθε ένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 12-11-10 αναφορά της αναδόχου αλλά και τα όσα τηλεφωνικά μας επιβεβαίωσε και η κ. Αργιαδίτη, η Πρ/νη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτ/νίας.  
Εν τέλει, από το Υπολιμεναρχείο Μεσολογγίου, που ήταν και ο τελικός φορέας αδειοδότησης, εκδόθηκε πρόσφατα η με αρ. πρ. 8421/08/11/3-10-11 Άδεια Εκτέλεσης Έργων η οποία κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου (την 10/10/2011) παρελήφθη από την ανάδοχο την 11/10/2011 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτησή της.
9. Απαιτήθηκαν διάφορες αναγκαίες χρονοβόρες έγγραφες ενέργειες προς το ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορούσαν στην εργολαβία, σε σχέση με την ολοκλήρωση του Γ' ΠΕΠ και στη συνέχεια την ένταξή της ως «έργο γέφυρα» στο ΕΣΠΑ για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των υπολειπόμενων εργασιών της και τη λειτουργική ολοκλήρωση της.
10. Υπήρξε παρατεταμένη περίοδος συνεχών και ισχυρών βροχοπτώσεων στη περιοχή που ανέστειλαν το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών σε σημαντικό ποσοστό κατά τη διάρκεια της περισινής αλλά και της φετινής χειμερινής περιόδου.
11. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και ισχυρίζεται στην παρούσα αίτησή της η ανάδοχος, μετά από άμεσες ενέργειες και συζητήσεις της με τα εξειδικευμένα συνεργεία (πλωτοί γερανοί, δύτες κλπ) διαπιστώνεται η αδυναμία εκτέλεσης

εργασιών κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού κατά τους χειμερινούς μήνες και ότι η περίοδος που μπορεί να κατασκευαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός ξεκινά το νωρίτερο την περίοδο Απριλίου - Μαΐου του 2012 καθόσον :

- Οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες της περιόδου αυτής (συχνά απαγορευτικά θαλασσιών μετακινήσεων - θαλασσοταραχές) καταστούν προβληματική έως αδύνατη την προσέγγιση του πλωτού γερανού από την βάση ελλιμενισμού στον Αστακό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
- Ακόμα και στην περίπτωση προσέγγισης πλωτού γερανού, οι συχνές θαλασσοταραχές δεν επιτρέπουν λιμενικές εργασίες.
- Οι συχνές έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου δημιουργούν έντονη ροή υδάτων του παρακείμενου ρέματος με αποτέλεσμα στο σημείο εκβολής να αναδύεται για αρκετό μήκος εντός της θάλασσας ο αμμώδης πυθμένας και κατά συνέπεια αν είναι αδύνατη η εκσκαφή χαντακιού τοποθέτησης του αγωγού.
- Οι βροχοπτώσεις επίσης καθιστούν αδύνατη την εργασία συγκολλήσεων των αγωγών η οποία απαιτεί μεγάλα διαστήματα καλοκαιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή ενός σύνθετου έργου όπως ο υποθαλάσσιος αγωγός, απαιτεί κατ' ελάχιστον τρεις έως τέσσερις περιόδους διάρκειας έξι - επτά ημερών ήπιων καιρικών φαινομένων (όχι βροχοπτώσεις, όχι κυματισμοί).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου έως 30/6/2012, επί πλέον έξι μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς οικονομική απαίτηση πλέον της νόμιμης αναθεώρησης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την αριθμ. 37278/1390/18-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων .

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας : Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Αστακού», και αναδόχου Κ/Ξ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε - ΕΡΜΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ μέχρι **30-06-2012 συν έξι (6) μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου