



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 142041/905

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **642/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **107564/2163/12-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **642/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», Αρχικού Προϋπολογισμού: 134.148,92€ μετά του Φ.Π.Α., προϋπολογισμού βάση της 1^{ης} Σ.Σ.: 154.267,95€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 642/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», Αρχικού Προϋπολογισμού: 134.148,92€ μετά του Φ.Π.Α., προϋπολογισμού βάση της 1^{ης} Σ.Σ.: 154.267,95€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**107564/2163/12-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος έως 30-12-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 19.11.2018 / 73,17 %

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 501

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 134.148,95 / 05.05.2019

Ποσό με Σ.Σ. : 154.267,95 / προς υπογραφή Σ.Σ.

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 06.01.2020

5. 1^η παράταση προθεσμίας : 06.06.2020

6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.12.2020

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30.12.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της 1^{ης} παράτασης η οποία κρίνεται απαραίτητη ώστε α) να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και της υπογραφής της ήδη εγκεκριμένης από την Ο.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (που εγκρίθηκε με τον 1^ο ΑΠΕ). Πιο συγκεκριμένα, ενώ η υπηρεσία ολοκλήρωσε την σύνταξη του ΑΠΕ τον Φεβρουάριο του 2020 και την ίδια περίοδο εγκρίθηκε από την Ο.Ε. η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (συγκεκριμένα στις 24/1/2020), λόγω των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθυστέρησαν τις διαδικασίες υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, της γνυμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο του 2ου ΑΠΕ, της έκδοσης εγγυητικής επιστολής και όλων των λοιπών ήδη χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται

β) λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των ήδη εγκεκριμένων εργασιών που οφείλεται στις έντονες καιρικές συνθήκες του ποταμού κατά τους χειμερινούς μήνες. Πιο συγκεκριμένα, λόγω βροχοπτώσεων, κατά την εκσκαφή για τη δημιουργία υπόβασης για τη κατασκευή σαραζανέτ, υπήρχε ροή υπογείων υδάτων που απέτρεπε τη τοποθέτηση σκυροδέματος. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο ήταν αδύνατη η κατασκευή λεκανών ηρεμίας, ενώ σε πολλά σημεία ήταν αδύνατη η προσέγγιση μηχανήματος έργου, λόγω της λάσπης σε κοίτες και παρακείμενα αγροτεμάχια. Για τους ανωτέρω λόγους, παρ' όλο που είχαν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 30%, αναγκάστηκε ο ανάδοχος να καθυστερήσει τις επιπρόσθετες εργασίες, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις λόγω των μέτρων του COVID-19, να εκτελεστεί με ιδιαίτερη δυσκολία ένα επιπρόσθετο ποσοστό 20%.

Δεδομένης της αρχικής προθεσμίας 8 μηνών για την εκτέλεση του έργου, ενώ ουσιαστικά ωφέλιμοι υπήρξαν μόνο 4 μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2019), απαιτείται επιπρόσθετο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών 5 μηνών (καθώς απαιτείται εκ νέου έλεγχος και εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του χειμάρρου), συν επιπρόσθετα δύο μήνες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών του έργου (σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ έπειτα από τις σχετικές παρεμβάσεις έπειτα από παρατηρήσεις της υπηρεσίας). Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2020.

Η από 25-05-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ανωτέρω Δ/νσης έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ».
4. Την από 06.05.2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 134.148,92 € με το ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 06/01/2020.
6. Την εγκεκριμένη με την υπ' αρ. 40 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ω2Ν67Λ6-ΛΤ7) παράταση του έργου μέχρι 6/6/2020.
7. Τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ. με την υπ' αρ. 59 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ : Ω8867Λ6-ΛΝΣ)
8. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου για το οποίο υπάρχει θετική γνωμοδότηση βάση του 4^{ου} πρακτικού της 5/5/2020 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. 45/15-05-2020 έγγραφό του.
9. Την από 11/05/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30/12/2020 για α) ανάγκη σύνταξης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) β) καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών λόγω των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση έως 30/12/2020.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

α) να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και της υπογραφής της ήδη εγκεκριμένης από την Ο.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (που εγκρίθηκε με τον 1^ο ΑΠΕ). Πιο συγκεκριμένα, ενώ η υπηρεσία ολοκλήρωσε την σύνταξη του ΑΠΕ τον Φεβρουάριο του 2020 και την ίδια περίοδο εγκρίθηκε από την Ο.Ε. η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (συγκεκριμένα στις 24/1/2020), λόγω των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθυστέρησαν τις διαδικασίες υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, της γνωμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο του 2^{ου} ΑΠΕ, της έκδοσης εγγυητικής επιστολής και όλων των λοιπών ήδη χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται

β) λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των ήδη εγκεκριμένων εργασιών που οφείλεται στις έντονες καιρικές συνθήκες του ποταμού κατά τους χειμερινούς μήνες. Πιο συγκεκριμένα, λόγω βροχοπτώσεων, κατά την εκσκαφή για τη δημιουργία υπόβασης για τη κατασκευή σαραζανέτ, υπήρχε ροή υπογείων υδάτων που απέτρεπε τη τοποθέτηση σκυροδέματος. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο ήταν αδύνατη η κατασκευή λεκανών ηρεμίας, ενώ σε πολλά σημεία ήταν αδύνατη η προσέγγιση μηχανήματος έργου, λόγω της λάσπης σε κοίτες και παρακείμενα αγροτεμάχια. Για τους ανωτέρω λόγους, παρ' όλο που είχαν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 30%, αναγκάστηκε ο ανάδοχος να καθυστερήσει τις επιπρόσθετες εργασίες, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις λόγω των μέτρων του COVID-19, να εκτελεστεί με ιδιαίτερη δυσκολία ένα επιπρόσθετο ποσοστό 20%.

Δεδομένης της αρχικής προθεσμίας 8 μηνών για την εκτέλεση του έργου, ενώ ουσιαστικά ωφέλιμοι υπήρξαν μόνο 4 μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2019), απαιτείται επιπρόσθετο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών 5 μηνών (καθώς απαιτείται εκ νέου έλεγχος και εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του χειμάρρου), συν επιπρόσθετα δύο μήνες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών του έργου (σύνταξη τακτοποιητικού

ΑΠΕ έπειτα από τις σχετικές παρεμβάσεις έπειτα από παρατηρήσεις της υπηρεσίας). Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:107564/2163/12-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», Αρχικού Προϋπολογισμού: 134.148,92€ μετά του Φ.Π.Α., Προϋπολογισμού βάση της 1^{ης} Σ.Σ.: 154.267,95€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», με αναθεώρηση, **μέχρι 30.10.2020**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της 1^{ης} παράτασης, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα