



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 982/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31

31^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/229394/1238/14-07-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ - ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΣΟΠΙ -ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/183226/2752/12-07-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.600.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 9/04/2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 46,10%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 862.328,13€ (με Φ.Π.Α)/ 25.10.2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 25.10.2021
Συμβατική Περαίωση	: 25.10.2022
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 28.02.2023 αρ. 624/01.06.2022 (ΑΔΑ:9Ε3Φ7Λ6-Ρ02) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 05/07/2023 αρ. 189/21.02.2023 (ΑΔΑ:ΡΑΛ17Λ6-3ΗΠ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
3 ^η Παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη)	: 31.10.2023
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001- ΠΠΑ Κωδικός έργου 2022ΝΠ40100043

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 7/06/2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της διακοπής εργασιών (αριθμ. πρωτ. 185529/2795/16-6-2023 (ΑΔΑ:9Τ7ΒΛ6-ΟΨΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις 28.2.2023, είχε εγκριθεί -σύμφωνα και με την υπ'αριθμ.624/2022 (ΑΔΑ:9Ε3Φ7Λ6-Ρ02) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.- διότι κατά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, απαιτήθηκε από αυτή (σ.σ Ε.Α.Η.) η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών, μέσω της δημιουργίας υποέργου «Αρχαιολογία» στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Κατόπιν διαβουλεύσεων της Υπηρεσίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, προς επίλυση του θέματος της παρακολούθησης των εργασιών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων αποδέχτηκε την πρόταση της Υπηρεσίας για την πρόσληψη αρχαιοφύλακα, η δαπάνη πληρωμής του οποίου θα προερχόταν από τις πιστώσεις του έργου. Η εν λόγω προαναφερθείσα διαδικασία (αλληλογραφία με Ε.Α.Η, διαβουλεύσεις, σύνταξη Α.Π.Ε. για ενσωμάτωση, απολογιστικά, της δαπάνης πληρωμής του αρχαιολόγου κλπ) προκάλεσε/ προξένησε ουσιαστική χρονοκαθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσης του έργου, η οποία ενσωματώθηκε στην έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

2. Η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις 05/07/2023, είχε εγκριθεί -σύμφωνα και με την υπ'αριθμ. 189/2023 (ΑΔΑ:ΡΑΛ17Λ6-3ΗΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.- α) λόγω των δυσχερειών που είχαν παρουσιαστεί στις προμήθειες των δομικών υλικών, που είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία εμπορίας σιδήρου να παραδώσει το πρώτο φορτίο κλωβών των πασσάλων, επί τόπου του έργου, με καθυστέρηση 5 μηνών από την ημερομηνία της παραγγελίας αυτού. β) για την υλοποίηση του έργου – κατασκευή πρακτικά ημιγέφυρας – επί της επίμαχης θέσης (έξοδο της Τ.Κ. Αρβανίτη) της εν θέματι Επαρχιακής Οδού, ήταν αναγκαίος ο αποκλεισμός τμήματος της Ε.Ο., μήκους περίπου 240,00μ., μέσω εκτροπής της κυκλοφορίας από μη επαρκώς συντηρημένο δημοτικό οδικό δίκτυο, το οποίο δεν εξυπηρετούσε τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής- καθόσον η έναρξη των εργασιών χρονικά ταυτίστηκε και με την ελαιοκομική περίοδο – και κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων των ελαιοπαραγωγών κρίθηκε σκόπιμο η έναρξη των εργασιών να παραταθεί μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η συγκομιδή της ελιάς.

3. Εν συνεχεία, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία, άμεσα - μετά την έκδοση της υπ'αριθμ. 189/21.02.2023 Απόφασης της Ο.Ε.- προέβη σε έναρξη των συμβατικών της εργασιών και μάλιστα, προκειμένου να καλύψει τις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις, ολοκλήρωσε στις 12/3/2023, μέσω πολλαπλών μετώπων εργασίας την κατασκευή (τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση) του συνόλου των ογδόντα δύο (82) φρεατοπασσάλων που περιλαμβάνονταν στο έργο.

4. Στις 20/3/2023, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», με την υπ'αριθμ. πρωτ. 88245/1132/20.3.2023 αίτησή της υπέβαλε στην Υπηρεσία την 1^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία ελέγχθηκε από την Υπηρεσία, υπεγράφη και, με το υπ'αριθμ. πρωτ 88245/1132/29.3.2023 διαβιβαστικό, εστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. για την εξόφλησή της. Η προαναφερθείσα 1^η Πιστοποίηση Εργασιών ανερχόταν στο ποσό των 440.906,80 €.

5. Στη συνέχεια, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 8-6-2023 (αριθμ. 185529/2795/9-6-2023 εισερχομένου πρωτ. της Υπηρεσίας) αίτησή της, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016. Η ως άνω αίτηση της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. πρωτ. 185529/2795/16-6-2023 (ΑΔΑ: 9Τ7ΒΛ6-ΟΨΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.

Στο σημείο δε αυτό τονίζεται ότι, έως και σήμερα, ήτοι μετά την πάροδο τρεισήμισι (3½) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών (ημερομηνία υποβολής 20.3.2023), όπως ενημερωθήκαμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από το Π.Τ.Α., δεν έχει εξοφληθεί η 1^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, το ποσό της οποίας, επισημαίνεται ότι, αναλογεί στο 51,13% του συμβατικού ποσού του αντικειμένου του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην ομαλή εξέλιξη εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών του έργου του θέματος, και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ».

Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 31/10/2023, ήτοι για χρονικό διάστημα ίσο με την μέχρι σήμερα μη εξόφληση της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη

παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ - ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΣΟΠΙ -ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», έως τις **31/10/2023**, για τους αναφερομένους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα