



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1237/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

38^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/293056/1566/15-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δημητρογιάννης Λάμπρος (Αντιπρόεδρος) και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100013 (πρώην 2021ΕΠ80100004), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/268938/4413/11-09-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ.Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.000.000 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης	: 08-02-2022
Έκπτωση οικονομικής προσφοράς αναδόχου	: 20,12%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 3.068.937,74 € (με Φ.Π.Α)/ 04.05.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 04.05.2022
Συμβατική Περαίωση	: 04.01.2023
Πιστώσεις	: 2023ΕΠ80100013
Αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος	: 17-11-2022 αίτηση/δήλωση του Αναδόχου (με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/356404/5553/17-11-2022)
Α) Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έως 17-04-2023. Β) Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του ως άνω έργου.	: 04.06.2023 (Υπ' αριθμ. 1709/2022 (ΑΔΑ:6ΔΔΡ7Λ6-ΟΒΝ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)

1 ^η Παράταση περαίωσης	: 04.09.2023 (Υπ' αριθμ. 144887/2119/ 02.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΨΤ7Λ6-ΞΡΖ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
2 ^η Παράταση περαίωσης (Προτεινόμενη)	: 04.11.2023

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 25.08.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 04/12/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», και στα πλαίσια ήδη εγκεκριμένων εκτελεσθεισών εργασιών- βάσει Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών- υπέβαλλε στις 13.4.2023 και 30.5.2023 την 2^η και 3^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, αντιστοίχως. Οι προαναφερθείσες δύο (2) Εντολές Πιστοποίησης Εργασιών διαβιβάστηκαν, προς εξόφληση, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε με τα υπ' αριθμ.πρωτ.120002/1749/4.5.2023 και υπ' αριθμ.πρωτ. 174482/2610/8.6.2023 διαβιβαστικά (αντιστοίχως) έγγραφα της Υπηρεσίας.

2. Επιπρόσθετα, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», και στα πλαίσια των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά το χρονικό διάστημα από την διαβίβαση των Εντολών Πιστοποίησης Εργασιών έως και τις 17.8.2023, ημερομηνία Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, πραγματοποιούσε εργασίες στο χώρο εκτέλεσης του έργου του θέματος, με αποτέλεσμα, το σημερινό ποσοστό υλοποίησης του εν θέματι έργου να ανέρχεται άνω του 73%.

3. Σήμερα, όμως, στο χώρο εκτέλεσης του έργου, δεν εκτελούνται εργασίες, και για το λόγο αυτό άλλωστε ο ανάδοχος αιτείται παράτασης περαίωσης εργασιών, δεδομένων των κάτωθι:

➤ Στις 19.07.2023, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία απέστειλε επιστολή προς την Υπηρεσία, με θέμα «Ειδική Έγγραφη Δήλωση – Όχληση», η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 234498/3703/20.07.2023 εισερχόμενο πρωτόκολλο, με την οποία γνωστοποιούσε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας ότι προτίθεται να προβεί σε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.

➤ Στις 03.08.2023, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία απέστειλε στην Υπηρεσία επιστολή με θέμα «Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών», οποία επιδόθηκε νόμιμα προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2ης και 3ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα δε με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το προαναφερθέν έγγραφο έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023 της Υπηρεσίας.

➤ Εν συνεχεία, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΤΛ7Λ6-ΟΒ3) Απόφασης αυτής με θέμα : «Μη Αποδοχή της από 03.08.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023 για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία (πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», έκανε μη αποδεκτή την ανωτέρω -από 03.08.2023- αίτηση του αναδόχου για τυπικούς λόγους, και ειδικότερα διότι αυτή (σ.σ. Δήλωση Διακοπής Εργασιών) δεν περιλάμβανε, αναλυτικά και με ακρίβεια, τα στοιχεία της περιπτ.(β) της παρ.3, του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, με αποτέλεσμα η Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών να μην παράγει έννομο αποτέλεσμα, ως προς το σκέλος αυτό.

➤ Στις 11.08.2023, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», υπέβαλλε Νέα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η οποία επιδόθηκε, νόμιμα, προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε το υπ' αριθμ. 260628/4273/11.08.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, επικαλούμενη, εκ νέου, την μη εμπρόθεσμη πληρωμή, και εντός διμήνου, της 2^{ης} και 3^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, σύμφωνα, δε, με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

➤ Στις 17.8.2023, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 260628/4273/17.08.2023 (ΑΔΑ: 9ΕΒ97Λ6-ΤΔΜ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα : «Αποδοχή της Νέας Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της, με αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023, για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», έγινε αποδεκτή η προαναφερθείσα (από 11.8.2023) αίτηση του αναδόχου.

Λαμβάνοντας, επομένως υπόψη τα ως άνω δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις της μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του εν θέματι έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», και, ως εκ τούτου, κρίνουμε σκόπιμο, για το συμφέρον του έργου αφού το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται άνω του 73%, να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 04.11.2023, αντί της αιτούμενης εκ μέρους του αναδόχου μέχρι τις 4.12.2023.

Εν κατακλείδι η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 04.11.2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100013 (πρώην 2021ΕΠ80100004), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», μέχρι **04.11.2023** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα