



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1463/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/374962/1853/17-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100013 (πρώην 2021ΕΠ80100004), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/345095/5919/10-11-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.000.000 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης	: 08-02-2022
Έκπτωση οικονομικής προσφοράς αναδόχου	: 20,12%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 3.068.937,74 € (με Φ.Π.Α)/ 04.05.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 04.05.2022
Συμβατική Περαίωση	: 04.01.2023
Πιστώσεις	: 2023ΕΠ80100013
Αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος	: 17-11-2022 αίτηση/δήλωση του Αναδόχου (με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/356404/5553/17-11-2022)
Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έως 17-04-2023	: Υπ' αριθμ. 1709/2022 (ΑΔΑ:6ΔΔΡ7Λ6-ΟΒΝ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του ως άνω έργου έως και την 04-06-2023	: Υπ' αριθμ. 1709/2022 (ΑΔΑ:6ΔΔΡ7Λ6-ΟΒΝ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.

1 ^η Παράταση περαίωσης	: 04/09/2023 (Υπ'αριθμ. 144887/2119/02.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΨΤ7Λ6-ΞΡΖ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
2 ^η Παράταση περαίωσης	: 04/11/2023 βάσει της υπ'αριθμ. 1237/2023(ΑΔΑ: Ψ6ΚΓ7Λ6-ΔΜΛ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Προτεινόμενη 3 ^η Παράταση περαίωσης	: 04/04/2024

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 31.10.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 04/04/2024 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 19.07.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία απέστειλε στην Υπηρεσία επιστολή με θέμα «Ειδική Έγγραφο Δήλωση – Όχληση», η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. 234498/3703/20.07.2023 πρωτόκολλο, με την οποία κοινοποίησε στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας ότι προτίθεται να προβεί σε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.

2. Στις 03.08.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία απέστειλε στην Υπηρεσία επιστολή με θέμα Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών οποία επιδόθηκε νόμιμα προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2ης και 3ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και έλαβε το υπ'αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 251504/4089/03.08.2023.

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ'αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΤΛ7Λ6-ΟΒ3) Απόφαση της με θέμα : «Μη Αποδοχή της από 03.08.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023 για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», έκανε μη αποδεκτή την ανωτέρω από 03.08.2023 αίτηση του αναδόχου, για τυπικούς λόγους, και ειδικότερα διότι αυτή (σ.σ. η Δήλωση) δεν περιλάμβανε, αναλυτικά και με ακρίβεια, τα στοιχεία της περιπτ.(β) της παρ.3, του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, με αποτέλεσμα η Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών να μην παράγει έννομο αποτέλεσμα, ως προς το σκέλος αυτό.

4. Στις 11.08.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» υπέβαλε Νέα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε το υπ'αριθμ. 260628/4273/11.08.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2^{ης} και 3^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

5. Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 260628/4273/17.08.2023 (ΑΔΑ: 9ΕΒ97Λ6-ΤΔΜ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα : «Αποδοχή της Νέας Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της, με αριθμ. πρωτ. 251504/4089/03.08.2023, για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία (πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», έγινε αποδεκτή η ανωτέρω από 11.08.2023 αίτηση του αναδόχου.

6. Στις 25.08.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» του έργου του θέματος, αιτήθηκε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 04/12/2023.

7. Με την υπ'αριθμ. 1237/2023(ΑΔΑ: Ψ6ΚΓ7Λ6-ΔΜΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., εγκρίθηκε η 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του έργου του θέματος έως τις 04/11/2023. Επιπρόσθετα, σας παραθέτουμε ότι:

Ι.Έως και σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της 2^{ης} και 3^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών και κατά συνέπεια δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι έκδοσης της υπ'αριθμ. πρωτ. 260628/4273/17.08.2023 (ΑΔΑ: 9ΕΒ97Λ6-ΤΔΜ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία, ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, έγινε αποδεκτή η Νέα Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας του εν θέματι έργου.

- II. Με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 225714/3491/19.07.2023 και 278887/4605/21.09.2023 έγγραφα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας έχουν διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης η 4^η Εντολή και η 5^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, αντίστοιχα, για το εν θέματι έργου, οι οποίες και αυτές σημειώνεται ότι είναι ανεξόφλητες.
- III. Το ποσοστό υλοποίησης του έργου εξακολουθεί και παραμένει άνω του 70%, και ειδικότερα στο 73,06% βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων, δεδομένου και του γεγονότος ότι, μετά και την Διακοπή των εργασιών στο έργο, δεν έχει εκτελεστεί ουδεμία εργασία.
- IV. Για το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου, η Υπηρεσία κρίνει σκόπιμη τη συνέχιση του έργου, με σκοπό την ορθή και έντεχνη -βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης- ολοκλήρωση αυτού, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις της μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης αυτού δεν οφείλονται, σε ουδεμία περίπτωση, σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.».
- V. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης», και συγκεκριμένα δεν έχει υποβάλλει, έως και σήμερα, στην Υπηρεσία Αίτημα Διάλυσης της Σύμβασης, αν και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις περί υποβολής αυτής, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιθυμεί τη συνέχιση του έργου, όταν αρθούν οι δυσχέρειες που παρατηρούνται στην εξόφληση των Εντολών Πιστοποίησης Εργασιών.
- Έχοντας, επομένως, υπόψη τα ως άνω δεδομένα, και συνοψίζοντας, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 04/04/2024, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.
- Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100013 (πρώην 2021ΕΠ80100004), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», **έως τις 04/04/2024** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Καπλάνης Διονύσιος ψήφισαν αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική