



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 1495/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47**

**47<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/384818/1905/24-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/342015/5859/22-11-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.900.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης	: 25/08/2022
Έκπτωση	: 15,01%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.614.887,05 € (με Φ.Π.Α)/ 16.12.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 16.12.2022
Συμβατική Περαίωση	: 16.08.2023
1 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.09.2023 αρ. 243801/3922/9.08.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ6-ΟΤΛ) απόφαση Δ.Τ.Ε.
2 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.11.2023 αρ. 1279/2023 (ΑΔΑ:ΨΞΒ97Λ6-7ΛΤ) απόφαση Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
Προτεινόμενη περαίωση	: 30.04.2024
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΝΠ 801 Κωδικός έργου 2023ΝΠ80100004

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30.10.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά ΠΕΝΤΕ (5) μήνες, ήτοι μέχρι 30.4.2024 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενάμιση (1,5) μήνα, σε σχέση με τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης, ήτοι έως τις 30.9.2023, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 243801/3922/9.08.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ6-ΟΤΛ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (καθώς αφορούσε ίδιο αναθεωρητικό τρίμηνο εντός της συμβατικής προθεσμίας) δεδομένου του γεγονότος ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσης ορισμένων εκ των εργασιών στις τρεις (3) θέσεις που είχαν παρουσιάσει φαινόμενα αστοχίας/ βλαβών και έχρηζαν άμεσης επέμβασης/ αποκατάστασης, εξαιτίας τόσο της αυξημένης κυκλοφορίας επί της οδού κατά τη θερινή περίοδο, αφού πρόκειται για αγροτική κυρίως περιοχή, όσο και λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες – καύσωνας με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ») που επικράτησαν κατά το μήνα Ιούλιο, για τις οποίες εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 4491Β/12.7.2023 σχετικό ΦΕΚ.
2. Η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 30.11.2023, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1279/2023 (ΑΔΑ:ΨΞΒ97Λ6-7ΛΤ) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Η προαναφερθείσα 2<sup>η</sup> παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη αφού στη μία (1) εκ των τριών (3) θέσεων, η οποία είχε υποστεί και την πιο σοβαρή και μεγάλη βλάβη (καθίζηση/ πλήρη αποκοπή του καταστρώματος της οδού), η οποία χωρικά ευρίσκεται μεταξύ των οικισμών ΜΕΛΙΣΣΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, διαπιστώθηκε -κατά τις εργασίες αποκατάστασης αυτής- η ύπαρξη μεγάλου όγκου υπογείων υδάτων, στα ανάντη, με αποτέλεσμα να κριθεί επιτακτική η ανάγκη κατασκευής στραγγιστηρίου για τη διευθέτηση των υδάτων υατών και την καθοδήγησή τους σε φυσικό παράπλευρο αποδέκτη. Σήμερα, στην εν λόγω θέση έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες (οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση).
3. Στις 15.9.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία υπέβαλε «Ειδική Έγγραφο Δήλωση – Όχληση» για το εν θέματι έργο, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 292993/4864/15.9.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε., με την οποία δήλωνε ότι σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αυτής, θα προβεί σε ειδική δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.
4. Στις 24.10.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία με αίτησή της (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 337113/5728/24.10.2023 Υπηρεσίας), υπέβαλε την 3<sup>η</sup> Πιστοποίηση Εργασιών για το εν θέματι έργο, η οποία διαβιβάστηκε προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 337113/5728/1.11.2023 διαβιβαστικό έγγραφο και η οποία, και αυτή, έως και σήμερα παραμένει ανεξόφλητη.
5. Στις 3.11.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία προέβη στην υποβολή Ειδικής δήλωσης Διακοπής εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 351524/6015/3.11.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε., λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή αυτής, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. 351524/6015/9.11.2023 (ΑΔΑ:Ρ62Δ7Λ6-ΞΦΡ) Απόφαση Αποδοχής αυτής, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σημειώνεται δε, ότι η 2<sup>η</sup> Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, η οποία είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία στις 17.5.2023 από την ανάδοχο (αριθμ. πρωτ.156557/2314/17.5.2023 εισερχομένου της Υπηρεσίας και αριθμ. 156557/2314/1.6.2023 πρωτόκολλο διαβιβαστικού της Δ.Τ.Ε. προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για εξόφληση) παραμένει έως και σήμερα ανεξόφλητη.
6. Με την από 30.10.2023 αίτησή της, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 342015/5859/30.10.2023 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας έως και τις 30.4.2023, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου του θέματος. Στο σημείο δε αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία αν και μετά τις 27.6.2023 θα μπορούσε να είχε υποβάλλει αίτημα Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και από τις 27.8.2023 να έχει κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διάλυσης της σύμβασης», συνέχισε να εκτελεί εργασίες στο έργο, ολοκληρώνοντας μέρος του συμβατικού του αντικείμενου γεγονός που υποδηλώνει ότι προτίθεται να εκτελέσει / ολοκληρώσει το εν θέματι έργο παρά την εμφανή δυσχέρεια της ομαλής χρηματοδότησης αυτού.  
Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ». Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 30/4/2024, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ

ΑΒΕΤΕ», έως τις **30/04/2024** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική