



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 12 Δεκεμβρίου 2013
 Αρ. πρωτ. 314272/3159

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1151/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 309846/5345/27-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 2) η υπ' αριθμ. 421/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εκτελεστή με την υπ' αριθμ. 65213/7256/16-7-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1151/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών , αναδόχου Κ/Ε «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΣΟΣ ΑΤΕ»», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 9^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 322495/3264/5-12-2013 νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Διονύσιος Μαυρόγιαννης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γεωργία Ντάτσικα - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος που δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1151/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 50^ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών , αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ».

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 309846/5345/27-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:	11.567.838,95 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	:	22-6-10 / 45,34 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	:	6.867.227,81 € /22-12-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως 1 ^{ος} ΑΠΕ	:	22-6-12 7.742.742,26 € (με ΦΠΑ) (απόφ. έγκρ. 421/2013 Οικον. Επιτρ.
ΠΔΕ)		
1 ^η παράταση προθεσμίας	:	31-12-12 (απόφ. έγκρ. 325/2012 Οικον. Επιτρ.
ΠΔΕ)		
2 ^η παράταση προθεσμίας	:	30-10-13 (απόφ. έγκρ.
765/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)		
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	:	28-2-2014

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 28-2-2014 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Από την αρχή της εκτέλεσης του έργου, η εξέλιξη του επιβαρύνθηκε με σημαντική καθυστέρηση οφειλόμενη στο ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που είχε κηρυχτεί με σκοπό την απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου, επιμηκύνθηκε σημαντικά μετά τις τρεις διαδοχικές αναβολές εκδίκασης της υπόθεσης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας.

Έτσι, μέχρι και τη συντέλεση της ως άνω απαλλοτρίωσης (που έγινε με τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης παρακατάθεσης των αποζημιώσεων στο ΦΕΚ ΤΑΑΠ 422/31-12-2012), οι εργασίες της εργολαβίας αναγκαστικά περιορίστηκαν στα τμήματα του έργου όπου υπήρχε παλαιά απαλλοτρίωση ή ακόμα και μόνο η συγκατάθεση των παρόδιων ιδιοκτητών και δεν κατέστη δυνατό να αναπτυχθεί το μέτωπο εργασιών και στα τμήματα της οδού όπου απαιτείτο η κατάληψη των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων.

Περαιτέρω όμως, μετά την ως άνω κατά νόμο συντέλεση των απαλλοτριώσεων και μέχρι σήμερα ακόμα, εξακολουθεί η μη απόδοση, ελεύθερων για την κατασκευή του έργου, ορισμένων απαλλοτριωμένων εκτάσεων κατά μήκος της οδού αφού οι σημερινοί νομείς/κάτοχοι αυτών προβάλλουν αντιδράσεις και αρνούνται να παραδώσουν τα ακίνητα ελεύθερα παρακρατώντας αυτά ή/και διατηρώντας τις επικείμενες ιδιωτικές κατασκευές τους (περιφράξεις, στύλοι ιδιωτικών παροχών ΔΕΗ κλπ). Αποτέλεσμα αυτού είναι να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών στις υπόψη θέσεις και, για την απεμπλοκή του θέματος το οποίο έχει λάβει πλέον καθαρά νομική διάσταση, ανατέθηκε η νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ιδιώτη δικηγόρο που, εξώδικα ή δικαστικά, θα χειριστεί τις παραπάνω υποθέσεις με σκοπό να επιτευχθεί η απόδοση των παραπάνω απαλλοτριωμένων εκτάσεων ελεύθερων για την κατασκευή του έργου (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με αριθ. 897/2013).

2) Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στο τμήμα αυτής που οδεύει παραπλεύρως της περιφραγμένης έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας-117ΤΠΜ (θέση «Διασπορά»), απαιτείται η μετατόπιση της υπάρχουσας περίφραξης με ανακατασκευή αυτής στο νέο όριο απαλλοτρίωσης. Η υπάρχουσα περίφραξη δεν αποζημιώνεται ως επικείμενη κατασκευή της απαλλοτριωθείσας έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας, οι δε εργασίες κατασκευής της νέας περίφραξης δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου του θέματος. Κατόπιν αυτού, οι εργασίες κατασκευής της νέας περίφραξης περιλήφθηκαν στο αντικείμενο συμπληρωματικού έργου που δημοπρατήθηκε στις 11-6-2013 και, μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του λόγω καθυστέρησης στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της προς σύναψη Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αποστολή δύο Πράξεων του Ε.Σ αναβλητικών ως προς την οριστική κρίση αυτού). Η μη απόδοση της απαλλοτριωθείσας έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας ελεύθερης για την κατασκευή του έργου, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα λόγω της μη κατασκευής της νέας περίφραξης, προκαλεί μετακύλιση της χρονικής εξέλιξης του έργου καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στο αντίστοιχο τμήμα αυτής.

3) Με τη με αριθ. 421/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε, που εκδόθηκε στις 29-5-2013 (Πρακτικό συνεδριάσεως με αριθ. 15/ 2013), εγκρίθηκε ο από 14-11-2012 ανασυνταγμένος 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ο οποίος κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ με το με αριθ. πρωτ. 158481/2421/11-6-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας. Με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ εντάχθηκε στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αρχικές συμβατικές ποσότητες καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών που είναι απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια υλοποίηση του φυσικού

αντικειμένου της Σύμβασης και των οποίων η εκτέλεση κατέστη δυνατή με την παρούσα εργολαβία μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (όπως παρατάθηκε έως 30-10-2013) προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, επιπλέον δε, συνέτρεξε η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών και εκτέλεσης νέων εργασιών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στον ως άνω εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 28-2-2014.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ, με το με αριθ. πρωτ. 5617/21-11-2013 έγγραφο της, έχει σχετικά διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθμ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 309846/5345/27-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 421/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών , αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ έως 28-2-2014 με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Την απόφαση καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κος Γ. Καραπάνος και κα Γ. Ντάτσικα που υποστήριξαν ότι θα πρέπει η παράταση να δοθεί αλλά χωρίς αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου