



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 18 Ιουλίου 2014
Αρ. πρωτ. 183992/1772

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 714/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ'αριθμ. 104292/1961/4-7-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 714/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 16^η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 191394/1863/11-7-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 104292/1961/4-7-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου :
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.: Η από 14-04-2014 αίτηση τού αναδόχου.

Έχοντες υπόψη:

1. Τό Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 τού άρθρου 5, την §2 & 3 τού άρθρου 10 & την §1 τού άρθρου 8 αυτού.
2. Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
3. Την από 14-04-2014 αίτηση τού αναδόχου.
4. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
5. Το γεγονός ότι η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 24/07/2014.
6. Την Αριθμ. Πρωτ. 2746/01-07-2014 Σύμφωνη Γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος μέχρι 31-12-2014, λόγω των εξής γεγονότων:

1) Όπως αναφέρεται στο ημερολόγιο του έργου και στην τεχνική έκθεση του εγκεκριμένου 1^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατά την συμβατική ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου (Φεβρ-Μαρτ-Απρ 2013) στην πόλη του Αγρινίου υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες σε συνδυασμό με την λασπώδη εδαφική σύσταση του οικοπέδου κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη έναρξη των εργασιών εκσκαφής του κτιρίου με αποτέλεσμα η γενική εκσκαφή και η κατασκευή της εξυγιαντικής στρώσης λόγω υδροφόρου ορίζοντα να ολοκληρωθούν 45 ημέρες μετά την προβλεπόμενη στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου ημερομηνία. Επίσης κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών Νοέμβριος 2013-Μάρτιος 2014

[]

υπήρξαν τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω εντόνων βροχοπτώσεων.

2) Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 34679/513/7-2-2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/ξίας διαπιστώθηκαν κατά την έναρξη του έργου, πολλές και ουσιώδεις διαφορές μεταξύ αρχιτεκτονικών και στατικών της μελέτης. Σε συνέχεια του ανωτέρου εγγράφου η Κ/ξία γνωστοποίησε στην επίβλεψη επιπλέον ασυμφωνίες με το υπ'αριθμ. 91621/1697/5-4-2013 έγγραφό της. Επίσης σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 47306/794/21-2-2013 & 61865/1088/06-03-2013 έγγραφα της αναδόχου Κ/ξίας προέκυψε η ανάγκη λόγω υδροφόρου ορίζοντα και βάθους εκσκαφής η τροποποίηση της στάθμης έδρασης θεμελίωσης του κτιρίου. Τελικώς η στατική μελέτη του κτιρίου τροποποιήθηκε μετά από έγκριση του Τεχνικού συμβουλίου στις 17/6/2013 (αρ.πρωτ. 283/27/6/2013) και ακολούθως αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσουν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα αλλά 2 μήνες αργότερα (τέλη Μαΐου 2013) λόγω των προαναφερθέντων μεταβολών της αρχικής μελέτης και των αναπόφευκτων χρόνων αναμονής έγκρισής τους, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου Κ/ξίας.

3) Η έναρξη εργασιών κατασκευής του αυλείου χώρου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, όπως επισήμανε η Κ/ξία με το υπ'αριθμ. 331820/6363/13-12-2013 έγγραφό της, εξαρτιόταν άμεσα από την κοπή δέντρων και την διάνοιξη του πεζόδρομου που αναγράφεται στο σχέδια της μελέτης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου. Τελικώς, το αίτημα κοπής ικανοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2014 με αποτέλεσμα οι εργασίες κατασκευής του αύλειου χώρου να ξεκινήσουν καθυστερημένα χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/ξίας. Επίσης κατά την εφαρμογή των υψομέτρων διαμορφωμένου εδάφους της μελέτης του αύλειου χώρου στο πεδίο προέκυψε η ανάγκη κατασκευής ογκωδέστατων τοίχων αντιστήριξης (μέγιστου ύψους κορμού 5.20μ) οι οποίοι και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου (στατική μελέτη, προμετρήσεις κλπ) . Ως εκ τούτου συντάχθηκε νέα μελέτη τοίχων αντιστήριξης και η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ.61991/118 / 21-03-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτν/ίας. Έτσι ,η κατασκευή των ανωτέρων σκυροδεμάτων ξεκίνησε σε χρόνο μεταγενέστερο σε σχέση με αυτόν που προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (90 ημέρες μετά), άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου Κ/ξίας.

4) Όπως περιγράφεται στον υπό σύνταξη 2^ο ΑΠΕ στην αρχική μελέτη του έργου υπάρχουν παραλείψεις και σφάλματα προμετρήσεων τα οποία και οδηγούν σε σύνταξη πολλών νέων τιμών καθώς και σε αύξηση των ποσοτήτων εργασιών κρίσιμων για την ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά : α) οι εργασίες επιχώσεων του αυλείου χώρου με τήρηση των αναγραφόμενων στα σχέδια της μελέτης υψομέτρων διαμορφωμένου εδάφους, λόγω τοπογραφίας του οικοπέδου, σε σχέση με την προμέτρηση της μελέτης αυξάνονται κατά 100% οδηγώντας και όλες τις εργασίες που τις ακολουθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα β) οι εργασίες κατασκευής των κεραμοσκεπών δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσουν εντός χρονοδιαγράμματος διότι λόγω παράλειψης στην μελέτη δεν προβλέπεται η υγρομόνωσή τους, εργασία η οποία και ενσωματώνεται στον 2^ο ΑΠΕ. γ) οι εργασίες του δικτύου πυρόσβεσης δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσουν έγκαιρα καθώς οι περισσότερες εργασίες που προκύπτουν από τα σχέδια της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό (γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου, σπρίνκλερ, αντλητικό συγκρότημα, δεξαμενή πυρόσβεσης κ.α.) και θα εκτελεστούν αναπόφευκτα μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ στον οποίο και συμπεριλαμβάνονται ως νέες τιμές.

[]

Έτσι λοιπόν, πέραν της καθυστέρησης που θα προκύψει λόγω διαδικασιών έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ, υπήρξε καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/ξίας για τουλάχιστον : 1) 45 ημέρες για όλες τις εργασίες κατά την έναρξη των εργασιών 2) 20 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων στο διάστημα Νοέμβριος 2013-Μάρτιος 2014 3) 60 ημέρες για όλες τις εργασίες πλην των γενικών εκσκαφών και της εξυγιαντικής στρώσης 4) 90 ημέρες για όλες τις εργασίες κατασκευής αυλείου χώρου

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση του έργου του θέματος μέχρι **31/12/2014** και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

-
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
 - Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΤΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 - την υπ' αριθμ. 104292/1961/4-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
 - την με αρ, πρωτ. 2746/1-7-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ



Εγκρίνει την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»μέχρι 31-12-2014.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου