

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 2014  
Αρ. πρωτ. 255083/2465

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 922/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 223752/7193/19-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 353/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη  
με την υπ'αριθμ. 54918/5229/22/05/2014 ΑΔΑ: ΠΟΟΡ1Φ-ΣΜΩ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 922/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 11<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της  
εργολαβίας «Κατασκευή Ε.Ε.Α. Δήμου Αστακού», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Σάββας Αυγέρης**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265809/2533/2-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 922/2014

Ακολουθώς ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 26ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 11<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 223752/7193/19-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤΙΚΑ:**

- 1) Η από 15-5-14 αίτηση αναδόχου (αρ. πρ. εισ.ΔΤΕ-ΠΔΕ 132459/4365/15-5-14) για χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος
- 2) η από 16-5-14 Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου όπου δια του εκπροσώπου της κ. Σταύρου Κωνσταντίνου δηλώνει ότι ουδεμία απαίτηση έχει για την αιτούμενη παράταση εκτέλεσης εργασιών, πλην της νομίμου αναθεώρησης.

■  
Επιβλέποντες κ.κ.: Ουρανία Καραϊσκού για έργα Πολ. Μηχ.,  
Σταύρος Πετράκος για έργα Μηχ. Μηχ.  
Όλγα Γιαννακισίδου για έργα Χημ. Μηχ.

■  
**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Έγκριση πίστωσης ΣΑΕΠ 001/3 σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργο 2006 ΕΠ00130277, ποσού **5.056.893,10 €**.
2. Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 ΜΕ ΤΗΝ 14958/01.11.2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Ε.
3. Εκδόθηκε η 4888/03.04.2007 Απόφαση Δημοπράτησης Γ.Γ.Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η εις το παραπάνω (1) πίστωση.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.
5. Η μελέτη εφαρμογής της εργολαβίας εγκρίθηκε με την 30831/2045/ 02.05.2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
6. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 05.06.2007 και αναδείχθηκε μειοδότης από την Επιτροπή η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε.
7. Με την 8896/31.10.2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 05.06.2007 δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. στην οποία και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.
8. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 05.02.2008 με ύψος 5.014.471,69€ εκ των οποίων 800.629,93€ για Φ.Π.Α.
9. Αρχική (συμβατική) ημερομηνία περαίωσης εργασιών 05.02.2009 συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία.
10. Εγκεκριμένη 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 05.08.2009 με αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της αρ. πρ. 23626/2382/4-5-09 απόφασης ΔΔΕ.
11. Τελευταία Εγκεκριμένη 10<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31.3.2014 με αναθεώρηση, για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, βάσει της βάσει της υπ. **αρ. 353/2014** (ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7Λ6-ΒΜ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Δυτ. Ελλ. η οποία ήταν και εντός της τελευταίας οριακής προθεσμίας του

**B. 11η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν.2229/94, του Ν.2372/96, του Ν.3481/06 και του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

Ως Δ/νουσα Υπηρεσία και έχοντας υπόψη, την πραγματική κατάσταση της εξέλιξης των εργασιών της εργολαβίας, τις ανάγκες εξέλιξης κατασκευής του έργου και τη παραπάνω σχετική αίτηση της αναδόχου με την οποία ζητείται νέα εννιάμηνη παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών έως 31.12.2014 ήτοι κατά εννέα μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία,

**εισηγούμαστε**

**τη χορήγηση της ανωτέρω ζητηθείσης παράτασης έως τις 31.12.2014 ήτοι εννέα επιπλέον μήνες για την υποχρεωτική δοκιμαστική λειτουργία** προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του θέματος.

Η ανάγκη της χορήγησης της αιτουμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, προκύπτει από τους εξής λόγους:

1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 100% αλλά εκκρεμεί η υποχρεωτική και αναγκαία εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του.

Κατά την περίοδο της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας πρέπει το έργο να δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες όπως συμβατικά προβλέπεται, να είναι λειτουργικό σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες έχει σχεδιασθεί, αλλά και βιώσιμο σε σχέση με τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του από τον "Δήμο Αστακού".

Προκειμένου όμως να καταστεί δυνατή η εν λόγω δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να γίνει η ολοκλήρωση του υποέργου 1 του Αποχετευτικού Δικτύου Δήμου Αστακού και η σύνδεσή του με το Κεντρικό Αντλιοστάσιο του υποέργου 2 ώστε να διοχετευθεί το λύμα μέσω του κατασκευασμένου καταθλιπτικού αγωγού στην Εγκατάσταση Επεξ. Λυμάτων.

2. Μεσολάβησαν προβλήματα στην κατασκευή του αγωγού προσαγωγής(βαρύτητας) που κατασκευάζει ο ανάδοχος της άλλης εργολαβίας με τίτλο:«Αποχετευτικό δίκτυο Δ. Αστακού» και ο οποίος συνδέεται με το κεντρικό αντλιοστάσιο της δικής μας εργολαβίας. Αναγκαστικά έπρεπε πρώτα να επιλυθούν τα προβλήματα στην άλλη εργολαβία ώστε να καταστεί δυνατή η προσαγωγή λύματος στην ΕΕΛ.

Μόλις πρόσφατα (15-5-14) διαπιστώσαμε ότι έγινε η σύνδεση ολοκληρωμένου τμήματος περίπου 30% του αποχετευτικού δικτύου Αστακού με το Κεντρικό αντλιοστάσιο και πλέον δίδεται για το καλό του έργου, η δυνατότητα να δοκιμασθεί η ΕΕΛ Αστακού. Δηλαδή να συντελεστεί η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, να εκπαιδευτεί το προσωπικό του δήμου, και να μπορέσει και η υπηρεσία να σιγουρευτεί ότι εκτελέστηκε ένα άρτιο και λειτουργικά σωστό έργο προκειμένου να χορηγήσει βεβαίωση περαίωσης του έργου και τελικά η ανάδοχος Κ/Ξ να απεγκλωβιστεί από το έργο παραδίδοντας το μετά από πετυχημένες δοκιμές. Άλλωστε αυτό αποτελεί προϋπόθεση από το άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου, όπου αναφέρεται ότι «Προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών είναι η εκτέλεση επιτυχών, σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις, δοκιμών λειτουργίας του έργου και ελέγχων της επιτυγχανομένης ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων.»

3. Η παροχή των λυμάτων στην εγκατάσταση του ΕΕΛ Αστακού προϋποθέτει επιπλέον και τη σύνδεση των αστικών καταναλωτών του με το καινούργιο αποχετευτικό δίκτυο της άλλης εργολαβίας,

παρακάμπτοντας πλήρως τους υπάρχοντες βόθρους και αποτελεί ευθύνη και έργο του Δήμου Αστακού (νύν Ξηρομέρου).

4. Για όλους τους ανωτέρω λόγους και σαν ύστατη προσπάθεια προκειμένου:

- να μην απενταχθεί το συνολικό έργο ή προκύψουν άλλες οικονομικής-διοικητικής φύσεως εμπλοκές εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΠΠΕΡΑΑ) ,
- να μην προκύψουν οικονομικές αξιώσεις του αναδόχου εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- να μην φθείρεται από την αχρησία ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι λοιπές εγκαταστάσεις του έργου, για λόγους ανεξάρτητους από εμάς καθώς δεν αφορά αντικείμενο και υπαιτιότητα της εργολαβίας υποέργου 2,

παρακαλούμε για την έγκριση της νέας αιτούμενης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου έως 31/12/2014, για την δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς οικονομική απαίτηση της αναδόχου Κ/Ξ πλέον της νόμιμης αναθεώρησης. ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 223752/7193/19-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 353/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 11<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού», μέχρι 31/12/2014, για την δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς οικονομική απαίτηση της αναδόχου Κ/Ξ πλέον της νόμιμης αναθεώρησης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου