



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 30 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ: 150085/1949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **903/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: **146244/2178/14.05.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **903/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού: 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 22^α Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 153245/2020/17.05.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης. Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 903/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού: 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **146244/2178/14.05.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. Την αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111,τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 53.
11. Την από 23-03-2018 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 14-06-2018, και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση ,τεχνική έκθεση και χρονοδιάγραμμα , όπως διορθώθηκε με ερυθρά μελάνη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (πέρας έργου την 28-05-2018).
12. την υπ' αριθμ. 94077/1534/25-04-2018 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-05-2018.
13. η με α.π.1497/07-05-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 28-05-2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης : 07-12-2010

Πηγή Χρηματοδότησης	: ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001
Εκπτώση Δημοπρασίας	: 39,60%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 10.225.449,12€ / 11-01-2013
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 11-01-2015
1 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 11-12-2015 / 1289/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
3 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 31-12-2015 / 1565/22-12-2015/αρ.πρακτ. 52/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
4 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 30-06-2016 / 437/20-04-2016 /αρ.πρακτ. 20/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
5 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 31-12-2016 / 822/12-07-2016/αρ.πρακτ. 32/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
6 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 30-06-2017 / 13/09-01-2017/αρ.πρακτ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
7 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 30-09-2017 /990/04-07-2017/αρ.θέματος 48/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
8 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 30-11-2017 /1665/2017/αρ.θέματος 60/10-10-2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
9 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 15-02-2018 / 52/2018/15-01-2018(αρ. θέματος 38/αρ.πρακτ. 03/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
10 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 30-04-2018 / 504/2018 /28-03-2018(αρ. θέματος 5/αρ.πρακτ. 15/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
11 ^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση	: 28-05-2018 (Αιτούμενη)

Σας στέλνουμε:

α) την με α.π. 1497/07-05-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις **28-05-2018**.

β) την από 23-03-2018 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 14-06-2018, και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, τεχνική έκθεση και χρονοδιάγραμμα, όπως διορθώθηκε με ερυθρά μελάνη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (πέρας έργου την **28-05-2018**).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού εν θέματι αναφερομένου έργου μέχρι τις **28-05-2018**, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου, λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη κατασκευής του:

α) Των έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχείς βροχοπτώσεις), κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, τα οποία έκαναν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών και συγκεκριμένα στο διάστημα από 15-02-2018 έως 30-03-2018, όπως προκύπτει και από τα ημερολόγια του έργου.

β) Της καθυστέρησης των πληρωμών του έργου, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας εξόφλησης των λογαριασμών, που δημιούργησε αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη των εναπομενουσών εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν

με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,

- την υπ' αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).

- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 146244/2178/14.05.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την **παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση**, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού: 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.) **μέχρι τις 28-05-2018**, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου, λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη κατασκευής του:

α) Των έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχείς βροχοπτώσεις), κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, τα οποία έκαναν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών και συγκεκριμένα στο διάστημα από 15-02-2018 έως 30-03-2018, όπως προκύπτει και από τα ημερολόγια του έργου.

β) Της καθυστέρησης των πληρωμών του έργου, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας εξόφλησης των λογαριασμών, που δημιούργησε αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη των εναπομεινουσών εργασιών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου