



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 218/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8

8^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 5^η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/67720/360/29-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής - αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο (2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής

Επιτροπής). Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμός: 2.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100024 (πρώην 2019ΕΠ 00100007), Ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/432849/7083/27-02-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.700.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 5/11/2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 25%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 2.025.000,00€ (με Φ.Π.Α)/ 2-7-2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 2-7-2021
Συμβατική Περαίωση	: 2-7-2023
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση	: 12-1-2024 αρ. 674/07.06.2022 (ΑΔΑ:9ΩΕ97Λ6-0ΥΞ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Παράταση (Προτεινόμενη)	: 12-11-2024
Πηγή χρηματοδότησης	: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ40100024 (Παλαιός Κωδικός έργου 2019ΕΠ 00100007)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **22-12-2023** εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» του έργου με τίτλο του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την **12^η Νοεμβρίου 2024 (12.11.2024)** και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η 1^η χορηγηθείσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **12-1-2024**, εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 674/07.06.2022 (ΑΔΑ:9ΩΕ97Λ6-0ΥΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διότι, ως έχουμε, ήδη, αναφέρει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του έργου προέκυψαν ουσιαστικές καθυστερήσεις που οφείλονταν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Πιο συγκεκριμένα κατά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, απαιτήθηκε από αυτή (σ.σ Ε.Α.Η.) η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης του έργου του θέματος ώστε να ενταχθεί ένα (1) νέο υποέργο με τίτλο «**ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3082/2002**» προυπ/σμού 50.000,00€. Η εν λόγω Τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 103863/**23-9-2021** (ΑΔΑ: Ω2ΚΟ46ΜΤΑΡ-ΕΦΚ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάσσοντας το νέο υποέργο της Αρχαιολογίας στη ΣΑΕΠ 001.

Η εν λόγω προαναφερθείσα διαδικασία (αλληλογραφία με Ε.Α.Η, διαβουλεύσεις, σύνταξη Α.Π.Ε. για ενσωμάτωση, απολογιστικά, της δαπάνης πληρωμής του αρχαιολόγου κλπ) προκάλεσε/ προξένησε ουσιαστική χρονοκαθυστέρηση περίπου 6 μηνών στην πορεία εκτέλεσης του έργου, η οποία ενσωματώθηκε στην έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Εν συνεχεία, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία, άμεσα - μετά την πρόσληψη αρχαιολόγου- προέβη, στις **11-1-2022**, σε έναρξη των συμβατικών της εργασιών, προκειμένου να καλύψει τις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις.

2. Δυσκολία κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών.

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο που έχει επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στη φάση εκτέλεσης των εργασιών είναι και το γεγονός ότι κατά την περίοδο των μηνών Μαΐου έως και Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, ο κυκλοφοριακός φόρτος επί της Επαρχιακής Οδού Θολό – Φιγαλεία – Επικ. Απόλλων αυξάνεται κατακόρυφα, λόγω της επισκεψιμότητας της περιοχής από τουρίστες τόσο προς το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα αλλά και προς τους καταρράκτες της Νέδα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσκολίες και χρονικές επιβαρύνσεις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των σκαπτικών εργασιών, οι οποίες σημειώνεται ότι εκτελούνται επί βραχώδους εδάφους, που φέρει μεγάλη κλίση και σημαντική υψομετρική διαφορά ως προς την ερυθρά της υφιστάμενης οδού και, σε κάθε περίπτωση, αυτές πραγματοποιούνται σε άμεση γειννίαση επί της οδού. Έτσι, και με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος, λόγω αποκόλλησης τμημάτων βράχων και εισόδου αυτών επί του καταστρώματος της Επαρχιακής Οδού, οι σκαπτικές εργασίες διακόπτονταν συχνά και συστηματικά κατά τη διέλευση λεωφορείων με εκδρομείς. Τονίζεται δε ότι στο χώρο εκτέλεσης του έργου, η υφιστάμενη οδός φέρει μικρό πλάτος και βρίσκεται σε επάλληλες στροφές.

Επιπρόσθετα, και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι καιρικές συνθήκες, που επικρατούσαν στην περιοχή κατασκευής του έργου, κατά τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023 ήταν έντονες και μη δυνατόν να προβλεφθούν (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις), λόγω και της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής, αφού βρίσκεται σε υψηλό υψόμετρο, με αποτέλεσμα να συντελέσουν και αυτές ουσιαστικά στη μη δυνατή έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

3. Διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 6^{ης} εντολής πληρωμής

Στις 18-7-2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ κατέθεσε στην Υπηρεσία την 6^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ.232613/3645/18-7-2023 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της εντολής, την διαβίβασε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με το υπ' αριθμ. 232613/3645/26-7-2023 έγγραφο αυτής, προς πληρωμή.

Η ανάδοχος εταιρεία, και παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα κατάθεσης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, από τις 26-9-2023 {σύμφωνα δε με το άρθρο 161 του Ν. 4412/20216 που ορίζει ότι μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση της εντολή και την μη εξόφληση αυτής δύναται να κατατεθεί Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών} συνέχισε την εκτέλεση εργασιών και πέραν της παρέλευσης του διμήνου και

κατέθεσε στις 20-10-2023, ήτοι τρεις μήνες μετά την έγκριση της 6^{ης} εντολής πληρωμής) στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 334234/5683/20-10-2023) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»** με αποκλειστική υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης της 6^{ης} εντολής πληρωμής του έργου. Η Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 334234/5683/2-11-2023 Απόφαση της α.α Προισ/νης Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας αποδέχθηκε την Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται, δε, ότι έως και σήμερα εκκρεμεί η εξόφληση της 6^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών (έχει ήδη καταβληθεί στην ανάδοχο εταιρεία ποσό 15.717,40€ έναντι), και επιπλέον σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία, ενώ θα μπορούσε να έχει προβεί σε κατάθεση αιτήματος διάλυσης της εργολαβίας, ως της δίδει άλλωστε τη δυνατότητα ο Νόμος καθόσον πλέον έχει περάσει χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών από την από 2.11.2023 Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, δεν έχει προβεί σε κάτι τέτοιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι προτίθεται να εκτελέσει / ολοκληρώσει το εν θέματι έργο, παρά την εμφανή δυσχέρεια στην ομαλή χρηματοδότηση αυτού.

Σημειώνετε δε ότι έχουν εξοφληθεί έως σήμερα 5 εντολές πληρωμής συνολικού ποσού 548.030,40€, και το συνολικό ποσό απορρόφησης του εν λόγω έργου, σύμφωνα και με την 6η εντολή πληρωμής, ανέρχεται στο ποσό των 606.186,40€ ήτοι ποσοστό 29,94%.

Εν κατακλείδι, βάσει και των ανωτέρω, τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**».

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις **12-11-2024**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **έως 12-11-2024**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμός: 2.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100024 (πρώην 2019ΕΠ 00100007), Ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ