



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 484/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16**

**16<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/122783/722/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/98339/1132/15-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.900.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης	: 25/08/2022
Έκπτωση	: 15,01%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.614.887,05 € (με Φ.Π.Α)/ 16.12.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 16.12.2022
Συμβατική Περαίωση	: 16.08.2023
1 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.09.2023 αρ. 243801/3922/9.08.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ6-ΟΤΛ) απόφαση Δ.Τ.Ε.
2 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	

	: <b>30.11.2023</b> αρ. 1279/2023 (ΑΔΑ:ΨΞΒ97Λ6-7ΛΤ) απόφαση Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
3 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: <b>30.04.2024</b> αρ. 1495/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΔ97Λ6-ΣΘ1) απόφαση Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
4 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη)	: <b>31/12/2024</b>
Πιστώσεις	: <b>ΠΔΕ ΣΑΝΠ 801</b> <b>Κωδικός έργου 2023ΝΠ80100004</b>

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 1.4.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**A. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσεως του ανωτέρω έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι **31/12/2024** και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις τρεις (3) προαναφερόμενες αποφάσεις της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. έχει εγκριθεί συνολικά παράταση 8,5 μηνών στην συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος.  
Σημειώνεται ότι η ισχύουσα 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **30.04.2024**, είχε εγκριθεί, λόγω έκδοσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 185529/2795/16-6-2023 (ΑΔΑ: Ρ62Δ7Λ6-ΞΦΡ) Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί Αποδοχής της από 3-11-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της αναδόχου, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής της 2<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.9, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
2. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 337113/5728/1.11.2023 (ΑΔΑΜ:23ΡΑΥ013683502 2023-11-1) διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. προς εξόφληση, η **3<sup>η</sup> εντολή πληρωμής** κατόπιν της από 24.10.2023 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 337113/5728/24.10.2023) αίτησης του αναδόχου συνολικού ποσού: **226.563,57€ με ΦΠΑ.**
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **415388/6864/15-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΤ1Μ7Λ6-ΦΜΦ)** Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας έγινε Διακοπή της ισχύος της προαναφερόμενης (στην παράγραφο 1) απόφασης Αποδοχής της από 3-11-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της αναδόχου, λόγω εξόφλησης πληρωμής της 2<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών.
4. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. εξέδωσε το υπ' αριθμ. 387/24.1.2024 (ΑΔΑ: 62ΕΗΟΡΕΒ-ΗΣΗ) Ένταλμα Έναντι Πληρωμής για τον 3<sup>ο</sup> Λογαριασμό του έργου του θέματος ποσού: **50.482,32 €.**  
Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό:**176.081,25€** της ως άνω 3<sup>ης</sup> Εντολής Πληρωμής παραμένει έως και σήμερα ανεξόφλητο.
5. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30889/344/20.2.2024 (ΑΔΑΜ:24ΡΑΥ014289286 2024-02-20) διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. προς εξόφληση, η **4<sup>η</sup> εντολή πληρωμής** του έργου του θέματος, κατόπιν της από 30.1.2024 αίτησης του αναδόχου (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 30889/344/30.1.2024) συνολικού ποσού: **170.421,64€ με ΦΠΑ, η οποία, και αυτή, έως και σήμερα παραμένει ανεξόφλητη.**
6. Με την από 1.4.2024 αίτησή της, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. **98339/1132/1.4.2024** εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας έως και τις **31/12/2024**, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
7. Στις 11.4.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία «**A. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» υπέβαλε **Ειδική έγγραφη δήλωση – Όχληση** (συνημμένο 2) για το έργο του θέματος (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 112897/1369/11.4.2024), στην οποία δηλώνεται ότι «σε 10 ημέρες θα προβεί σε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών για το εν λόγω έργο **εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί η 3<sup>η</sup> και 4<sup>η</sup> Πιστοποιήσεις Εργασιών**».
8. Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης εργασιών, ανέρχεται στο 42,00% του συμβατικού αντικειμένου, βάσει των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων του έργου του θέματος.

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**».

Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 4<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις **31/12/2024**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31/12/2024**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**