



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 557/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18

18^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 29 Απριλίου 2024 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/132469/779/25-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ (1000Μ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ), ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΘΩΝΑ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ») ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (2000Μ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)», προϋπολογισμός 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100045 (πρώην 2021ΕΠ00100007), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/111763/1347/23-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 29-9-2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 45,28%

Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.765.225,20€ (χωρίς Φ.Π.Α)/ 15-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΟΛ7Λ6-ΜΧΗ)
Ημερομ. εγκατάστασης	: 15-6-2022
Συμβ. Περαιώσης	: 15-10-2023
1 ^η παράταση εργασιών	: 30-4-2024 (1361/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής – ΑΔΑ: 6ΥΠΧ7Λ6-ΕΞ4)
2 ^η παράταση εργασιών (προτεινόμενη)	: 31-12-2024
Πιστώσεις/ πηγή χρηματοδότησης	: 2021ΕΠ00100007 (ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ40100045)» Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 10-4-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου, του έργου με τίτλο του θέματος, κατασκευαστικής εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την 31-12-2024 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το έργο με τίτλο του θέματος αφορά τις αποκαταστάσεις φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί από κατολισθήσεις σε κάποια τμήματα των Επαρχιακών Οδικών Αξόνων και πιο συγκεκριμένα: στην Επ. Οδό Πύργου – Ελαιών – Εφύρα δια Αγ. Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης, στην Επ. Οδό Αμαλιάς – Σιμόπουλο – Χάνι Πανόπουλου δια Δάφνης, Κεραμιδιάς, Εφύρας Ανθώνας, στην Επ. Οδός Σαβάλια – Αμαλιάς – Μουζάκι – Κούμανι δια Γερακίου, Κουτσοχέρας, Γουμέρου και Επ. Οδό Καρούτα – Λαντζόι – Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρουονερίου και Λάσδικα.
2. Η 1^η χορηγηθείσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις 30-4-2024, εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1361/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΠΧ7Λ6-ΕΞ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διότι, ως έχουμε ήδη αναφέρει, υπήρξαν προβλήματα κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα :

α). Επί της Επ. Οδού Σαβάλια – Αμαλιάς – Μουζάκι – Κούμανι δια Γερακίου, Κουτσοχέρας, Γουμέρου, λίγο πριν την είσοδο του Γουμέρου και σε μήκος περίπου 80,00μ, απαιτήθηκε να γίνει τροποποίηση της υπάρχουσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα στο τμήμα αυτό η μελέτη προέβλεπε: α). την μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ανάντη για την αποφόρτιση της ελεύθερης παρειά των πρανών, β). Βαθιά αντικατάσταση των επιφανειακών χαλαρών εδαφικών σχηματισμών που θα ανερχόταν σε βάθος τουλάχιστον 2.50m., γ). κατασκευή στρώσης στράγγισης , δ). κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού και κατασκευή δύο (2) σειρών φατνών συρματοκιβωτίων. Κατά την φάση κατασκευής κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο, λόγω της ύπαρξης πολλών υπόγειων υδάτων, σε συνδυασμό και με το σαθρό έδαφος της ευρύτερης περιοχής, να γίνει αλλαγή στην στάθμη έδρασης των συρματοκιβωτίων, με ταυτόχρονη αύξηση του μήκους και του ύψους αυτών, προς ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής που είχε υποστεί καθίζηση και μερική κατολίπηση (προς την μεριά του πρανούς).

Για την έκδοση της Απόφασης τροποποίησης της μελέτης απαιτήθηκε, πρωτίστως, η σύμφωνη γνώμη του Μελετητή και εν συνεχεία, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας.

β). Επί της Επ. Οδό Καρούτα – Λαντζόι – Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρουονερίου και Λάσδικα και συγκεκριμένα στο τμήμα Χελιδόνι – Κρουονέρι , η οποία είχε υποστεί κατολίπηση στη αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (με κατεύθυνση Χελιδόνι – Κρουονέρι) και σε μήκος περίπου 230,00μ, προβλέπονταν η αντικατάσταση των υπαρχόντων/ κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων με την κατασκευή νέων, μεγαλύτερου μήκους και πλάτους, καθώς και η, εν συνεχεία, αποκατάσταση της οδοστρωσίας και του ασφαλτοτάπητα. Επειδή για την ανακατασκευή των συρματοκιβωτίων και, κατ' επέκταση της οδού γινόταν επέμβαση σε μήκος και σε πλάτος μεγαλύτερο του αρχικά προβλεπόμενου έπρεπε οι εργασίες αποκατάστασης της Οδού να επεκταθούν και σε παραπλήσιο εδαφικό τμήμα, το οποίο σύμφωνα με τη μελέτη χαρακτηριζόταν ως δασικό. Για το επίμαχο αυτό εδαφικό τμήμα υπήρξαν αντιδράσεις από τους παρακείμενους ιδιοκτήτες (κατοίκους Κρουονερίου) ότι δηλαδή αποτελεί τμήμα των ιδιοκτησιών τους και δεν είναι δασικού χαρακτήρα. Μετά από αλληλογραφία της Υπηρεσίας με το Δασαρχείο περί του χαρακτηρισμού του προαναφερθέντος τμήματος και μετά από συνεχείς συζητήσεις με τους φερόμενους ιδιοκτήτες, (οι τρεις από τους τέσσερις συμφώνησαν να το παραδώσουν) δόθηκε λύση στη συνέχιση του έργου, όπως φαίνεται και στο σκεπτικό της 1^{ης} παράτασης.

3. Στις 26-6-2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ κατέθεσε στην Υπηρεσία την 2^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ.205926/3181/26-6-2023 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της προαναφερθείσας εντολής, την διαβίβασε,

με το υπ' αριθμ. 205926/3181/4-7-2023 έγγραφο αυτής, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση. Στις 26-7-2023 η ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε στην Υπηρεσία την 3^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 242445/3897/26-7-2023 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της ανωτέρω εντολής, τη διαβίβασε, με το υπ' αριθμ. 242445/3897/4-8-2023 έγγραφο αυτής, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς πληρωμή. Στις 16-11-2023 η ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε στην Υπηρεσία την 4^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 373014/3286/16-11-2023 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, μετά και τον έλεγχο αυτής της εντολής, την διαβίβασε, με το υπ' αριθμ. 373014/6286/8-12-2023 έγγραφο αυτής, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς πληρωμή. Η ανάδοχος εταιρεία, και παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα κατάθεσης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4412/20216 που ορίζει «ότι μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση της εντολής και την μη εξόφληση αυτής δύναται να κατατεθεί Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών», συνέχισε την εκτέλεση εργασιών και πέραν της παρέλευσης του διμήνου (2^{ου}) και κατέθεσε, τελικώς, στις 14-11-2023, στην Υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ (1000Μ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ), ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΘΩΝΑ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ») ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (2000Μ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)», (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 366894/6217/14-11-2023), ήτοι τέσσερις (4) μήνες μετά την έγκριση της 2^{ης} εντολής πληρωμής, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, λόγω, δε, της μη έγκαιρης εξόφλησης της 2^{ης} και 3^{ης} εντολής πληρωμής του έργου. Η Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 366894/6217/24-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Θ27Λ6-ΛΩΜ) Απόφαση της α.α Προισ/νης Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας αποδέχθηκε την Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

4. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται, δε, ότι έως και σήμερα εκκρεμεί η εξόφληση της 3^{ης} και 4^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών συνολικού ποσού 241.718,20 με ΦΠΑ, ενώ έχει ήδη εξοφληθεί η 2^η εντολή πληρωμής ποσού 85.292,97€ με Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα να είναι ακόμα εν ισχύ η υπ' αριθμ. 366894/6217/24-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Θ27Λ6-ΛΩΜ) Απόφαση Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης της 3^{ης} Εντολής. Ακόμα, σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία θα μπορούσε να έχει προβεί σε κατάθεση αιτήματος διάλυσης της εργολαβίας, ως της δίδει άλλωστε τη δυνατότητα ο Νόμος καθόσον πλέον έχει περάσει χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών από την από 24.11.2023 Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, δεν έχει προβεί σε κάτι τέτοιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι προτίθεται να εκτελέσει / ολοκληρώσει το εν θέματι έργο, παρά την εμφανή δυσχέρεια στην ομαλή χρηματοδότηση αυτού.
5. Τέλος, και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατασκευής του έργου, αφού τα περισσότερα τμήματα αποκατάστασης που περιλαμβάνονται στο έργο βρίσκονται σε θέσεις με μεγάλο υψόμετρο, κατά τις χειμερινές περιόδους 2022-2023 (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις), καθώς και οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών του 2023, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν και σε μερική αναστολή εκτέλεσης εργασιών, κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Εν κατακλείδι, βάσει και των ανωτέρω, τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος έχουν ως αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ».

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις 31-12-2024, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021 όπως αντικατέστησε την παρ.8^α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, καθώς και την παρ. στ του άρθρου 35 του Ν. 5013/2023, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2024**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ (1000Μ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ), ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΘΩΝΑ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ») ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (2000Μ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)», προϋπολογισμός 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

(ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100045 (πρώην 2021ΕΠ00100007), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ