



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2751/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54

54^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/441888/3349/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 31-07-2026, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: α) Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΑ 271 (πρώην ΣΑΕ072), με κ.ε.:2023ΝΑ27100329 (πρώην 2016ΣΕ0720000) και β) Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100014 (πρώην κ.ε.: 2017ΕΠ00100004), ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/439159/10110/17-12-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. οικ/ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β'/02-06-2025), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας»
14. Την με αριθ. πρωτ. 267683/7381/04-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003658007 2018-09-07) υπογραφείσα Σύμβαση.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 288468/7875/28-9-2018 (ΑΔΑ : Ω52Ω7Λ6-Ρ9Μ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 206176/5124/16-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 1^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
17. Την υπ' αριθμ. 105082/2437/18-05-2020 (ΑΔΑ: 97ΖΨ7Λ6-ΣΨ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 1^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
18. Την υπ' αριθμ. 795/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις 3-8-2020 περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 31-5-2021.
19. Την υπ' αριθμ. 624/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις 1-6-2021 περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 31/12/2021.
20. Την με αριθμ. πρωτ. 261464/6606/05-10-2021 (ΑΔΑ : 6ΔΨ77Λ6-4ΡΤ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 2^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
21. Την υπ' αριθμ. 1625/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις 30-12-2021 περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 31/12/2022.
22. Την υπ' αριθμ. 122538/2791/6-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝ7Λ6-ΗΓ9) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 2^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
23. Την με αριθμ. πρωτ. 315504/7451/1-11-2022 (ΑΔΑ : Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 3^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
24. Την υπ' αριθμ. 1699/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ7Λ6-ΞΧΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος έως 31/12/2023.
25. Την υπ' αριθμ. 173/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΥΑ7Λ6-52Λ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος έως 31/12/2024.
26. Την υπ' αριθμ. 190642/4109/19-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΛΦ7Λ6-ΟΝΧ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 3^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
27. Την με αριθμ. πρωτ. 257106/5648/13-08-2024 (ΑΔΑ : 6ΜΡΠ7Λ6-ΞΜ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 4^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
28. Την υπ' αριθμ. 2068/2024 (ΑΔΑ: 66ΗΥ7Λ6-5ΑΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος έως 31/12/2025.
29. Την υπ' αριθμ. 18757/315/28-01-2025 (ΑΔΑ: 9Ω0Ξ7Λ6-4Ρ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 4^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας ΟΡ.ΚΑ., στις 4-9-2018.
2. Στις 16/01/2019 υποβλήθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 11.363,42€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 27/02/2019.

3. Την 05/07/2019 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 202628/5017 «ειδική δήλωση περί διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ (Ποσοστό 61,83%) του πιστοποιημένου δια του 1ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού.
4. Την 16/07/2019 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 206176/5124 (ΑΔΑ: ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής 1ης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την 18/05/2020 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 105082/2437 (ΑΔΑ: 97ΖΨ7Λ6-ΣΨ0) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 1^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
6. Την 3/08/2020 εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ'αριθμ. 795/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Μαΐου 2021.
7. Την 3/06/2021 εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ'αριθμ. 624/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.
8. Στις 23/04/2021 υποβλήθηκε ο 2^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 47.166,48€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 08/06/2021.
9. Την 21/09/2021 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 261464/6606 «ειδική δήλωση περί 2^{ης} διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 2ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού.
10. Την 05/10/2021 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 261464/6606 (ΑΔΑ: 6ΔΨ77Λ6-4ΡΤ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής της 2^{ης} ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
11. Την 30/12/2021 εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ'αριθμ. 1625/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.
12. Την 06/05/2022 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 122538/2791 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝ7Λ6-ΗΓ9) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 2^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού.
13. Στις 23/05/2022 υποβλήθηκε ο 3^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 148.032,30€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 06/06/2022.
14. Την 19/10/2022 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 315504/7451 «ειδική δήλωση περί 3^{ης} διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 3ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού 91.528,37€ (Συμμετοχή Υπουργείου ΣΑΕ 072).
15. Την 01/11/2022 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 315504/7451 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής της 3^{ης} ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
16. Την 20/12/2022 εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ'αριθμ. 1699/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ7Λ6-ΞΧΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως 31/12/2023.
17. Στις 30/06/2023 υποβλήθηκε ο 4^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 44.807,66€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 11/07/2023.
18. Την 03/03/2024 εγκρίθηκε η 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ'αριθμ. 173/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΥΑ7Λ6-52Λ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως 31/12/2024.
19. Στις 11/04/2024 υποβλήθηκε ο 5^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 78.226,62€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 22/04/2024.
20. Την 19/06/2024 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 190642/4109 (ΑΔΑ: 6ΥΛΦ7Λ6-ΟΝΧ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 3^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού.
21. Την 19/07/2024 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 257106/5648 «ειδική δήλωση περί 4^{ης} διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 5ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού 29.859,10€ (Συμμετοχή Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201).
22. Την 13/08/2024 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 257106/5648 (ΑΔΑ : 6ΜΡΠ7Λ6-ΞΜ0) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 4^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
23. Την 23/12/2024 εγκρίθηκε η 6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ'αριθμ. 2068/2024 (ΑΔΑ: 66ΗΥ7Λ6-5ΑΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως 31/12/2025.
24. Την 28/01/2025 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 18757/315 (ΑΔΑ: 9Ω0Ξ7Λ6-4ΡΦ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 4^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 5^{ου} λογαριασμού.

Λόγω των παρακάτω συνθηκών :

1) Η ιδιαίτερη φύση του έργου καθώς εκτός από την άρδευση εξυπηρετεί και την ύδρευση της Αμαλιάδας και κάποιων γειτονικών της πόλεων. Εξαιτίας αυτού είναι εξαιρετικά δύσκολη η διακοπή της ροής νερού που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των πλέον σοβαρών επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα. Λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών του έργου και λόγω της 4ης διακοπής εργασιών θα χαθεί η δυνατότητα τήρησης του αυστηρού χρονοδιαγράμματος λόγω των ανωτέρω για την επισκευή του εξοπλισμού του έργου. Η παράταση είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες (που δεν έγιναν αυτή τη περίοδο), την επόμενη περίοδο διακοπής νερού, χωρίς ευθύνη της αναδόχου εταιρείας και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

2) Λόγω της μη σωστής χρηματοδότησης του έργου τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα την επανειλημμένη διακοπή των εργασιών του έργου.

3) Προβλήματα λόγω κλοπών από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής με αποτέλεσμα την δυσχέρεια εκτέλεσης εργασιών με υλικά ευάλωτα στις παραβατικές ενέργειες και την ανάγκη σύνταξης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την έγκριση και ενσωμάτωση στο έργο νέων υλικών όπως καλώδια αλουμινίου που θα αποτρέψουν τον βανδαλισμό των εγκαταστάσεων του έργου.

4) Την αναγκαιότητα εξειδικευμένης παρακολούθησης της λειτουργίας του Φράγματος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου («με αναθεώρηση»), της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, έως 31 Ιουλίου 2026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την

36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 7η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 31-07-2026**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: α) Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΑ 271 (πρώην ΣΑΕ072), με κ.ε.:2023ΝΑ27100329 (πρώην 2016ΣΕ0720000) και β) Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100014 (πρώην κ.ε.: 2017ΕΠ00100004), ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος και η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ