



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 968/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29**

**29<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 8 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/217083/1317/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 31/10/2024, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η, 21Η, 23Η, 24Η, 25Η ΚΑΙ 43Η, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμός: 6.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100001 (πρώην 2014ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/170602/2483/27-06-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 31449/11-04-2023 (2551Β'/2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (4309.Β'/2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής

Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄ 42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την υπ΄ αριθ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/ 20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους» όπως ισχύει.
5. Την υπ΄ αριθ. 9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ. ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
6. Την υπ΄αρ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ΄ αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2551).
8. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ΄ αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2551).
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την υπ΄αριθμ:108758/1732/14.04.2022 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αιτ/νίας περί έγκρισης εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.
11. Την υπ΄αριθμ:111965/1793/14.04.2022 ειδική εντολή εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία ,για το έργο του θέματος
12. Την από 29/05/2024 σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31/10/2024, προκειμένου να εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ που περιλαμβάνει τις επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες(1<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης), οι οποίες έχουν εκτελεστεί στο σύνολό τους και να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες εργασίες του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
13. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-10-2024 δεδομένου ότι:1) ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του ,2) στις 14/04/2022 δόθηκε ειδική εντολή για εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών, οι οποίες έχουν εκτελεστεί στο σύνολό τους ,αλλά εκκρεμεί η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει αυτές τις εργασίες στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης, 3.)Για τον εν λόγω 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ & την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας γνωμοδότησε θετικά με το υπ΄αριθμ.15/05/2022(11-07-2022) πρακτικό του, 4) Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης από την Οικονομική επιτροπή θα γίνει μετά την ύπαρξη ΝΟΔΕ -νομική δέσμευση-καθώς μέχρι σήμερα υπάρχει ΝΟΔΕ στο αρχικό ποσό της σύμβασης, λόγω της αλλαγής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ. Η διαδικασία για να εγκριθεί η τροποποίηση του προϋπολογισμού στο ΕΠΑ ώστε να καλυφθεί η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα ,5)Χωρίς να εγκριθεί ο εν λόγω ΑΠΕ δεν μπορούν να εκτελεστούν όλες οι εργασίες του αρχικού συμβατικού αντικειμένου .
14. Το άρθρο 3 παρ. 2δ του ΠΔ 7/2013 σύμφωνα με το οποίο η οικονομική επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις
15. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	6.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	27/12/2019
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΝΠ401 με κωδικό:2022ΝΠ40100001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	57,33 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.560.440,76 € με ΦΠΑ/18.11.2020
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	17/05/2022

1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας /απόφαση:	18.11.2022/504/2022 απόφαση ΟΕ
2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας/απόφαση	18/05/2023/ 1461/2022 απόφαση της Ο.Ε
3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας/απόφαση	18/11/2023/ 531/2023 απόφαση της Ο.Ε
4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας/απόφαση	31-3-2024/ 1492/2023 απόφαση ΟΕ
5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας/απόφαση	30-06-2024 / 376/2024 απόφαση ΠΕ
6 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας/απόφαση	31-10-2024 / προς έγκριση
Ποσοστό υλοποίησης	~ 90%

### Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι 31-10-2024, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες του Προγράμματος ΕΠΑ, να εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή και να ολοκληρωθούν έντεχνα οι υπόλοιπες συμβατικές εργασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Ζορμπά Βίκη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31/10/2024**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η, 21Η, 23Η, 24Η, 25Η ΚΑΙ 43Η, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμός: 6.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100001 (πρώην 2014ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**