



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1809/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 18 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/375442/2346/14-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 30-04-2025, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100044 (πρώην 2021ΕΠ00100006), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/328955/4766/08-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 300.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 6.10.2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 28,49% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (173.001,59+41.250,38 ΦΠΑ)=214.521,97 €
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 29.06.2022
Συμβατική Περαίωση	: 29.04.2023
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 31.08.2023 (Υπ'αριθμ.563/2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΗΠ7Λ6-ΩΒΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ)
2 ^η Παράταση περαίωσης	: 30.11.2023 (Υπ'αριθμ. 1144/2023 (ΑΔΑ:6ΕΥΡ7Λ6-ΙΑ6) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)
3 ^η Παράταση περαίωσης	: 30.04.2024 (Υπ'αριθμ. 1462/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΘΣ7Λ6-ΛΤΣ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)
4 ^η Παράταση περαίωσης	: 30.06.2024 (Υπ'αριθμ. 98951/1146 (ΑΔΑ: 98ΞΖ7Λ6-Ι9Σ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.)
5 ^η Παράταση περαίωσης	: 15.11.2024 (Υπ'αριθμ. 866/2024 (ΑΔΑ:ΨΠΔ67Λ6-ΜΧΗ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε.)
Προτεινόμενη 6 ^η Παράταση περαίωσης	: 30.04.2025

Πιστώσεις	: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) με ενάρτιμο 2022ΝΠ40100044 (πρώην Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 001 - κωδ. 2021ΕΠ00100006)
-----------	---

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 14.10.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά πεντέμισι (5,5) μήνες, ήτοι έως 30.04.2025 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 10.10.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε την 2^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (υπ'αριθμ.320123/5417/10.10.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 176.203,23€, η οποία μετά τον έλεγχό της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το υπ'αριθμ. πρωτ. 320123/5417/24.10.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
2. Στις 05.03.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία του εν θέματι έργου υπέβαλε, στην Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (αριθμ. εισερχομένου πρωτ. Υπηρεσίας 72427/852/05.03.2024), κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ'αριθμ. πρωτ. 72427/852/15.03.2024 (ΑΔΑ: 669Γ7Λ6-93Υ) Απόφαση του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
3. Η 2^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, συνολικού ποσού: 176.203,23€, παραμένει, έως και σήμερα, ανεξόφλητη, με αποτέλεσμα η προαναφερθείσα Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί Αποδοχής της από 05.03.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών για το εν θέματι έργο, να εξακολουθεί να είναι εν ισχύ.
4. Στις 01.07.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε την 3^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (υπ'αριθμ. 211307/2845/01.07.2024 εισερχομένου πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 11.923,50€, η οποία -μετά τον έλεγχό της- απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 211307/2845/23.07.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
5. Η 3^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, συνολικού ποσού: 11.923,50€, παραμένει, και αυτή, έως και σήμερα ανεξόφλητη.
6. Στις 14.10.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία του εν θέματι έργου υπέβαλε αίτηση, με την οποία αιτήθηκε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά πεντέμισι (5,5) μήνες, ήτοι έως 30.04.2025.

Και επιπρόσθετα, επειδή:

- οι υπολειπόμενες εργασίες, οι οποίες αφορούν την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας, τη διάστρωση νέου ασφαλοτάπητα, την κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και την τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηθαίων ασφαλείας δύναται, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας, κατασκευαστικά να υλοποιηθούν εντός της αιτηθείσας χρονικά παράτασης, αν και εφόσον, φυσικά, πραγματοποιηθεί άρση των λόγων διακοπής εργασιών, ήτοι της μη ομαλής χρηματοδότησης αυτού,
- καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»,

η Υπηρεσία, και με δεδομένο ότι το σημερινό ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται στο 82,13% των συμβατικών εργασιών, το οποίο και ταυτίζεται με αυτό των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων, καθώς και λαμβάνοντας ως πρόσθετο γνώμονα το συμφέρον του έργου ώστε να επιτευχθεί η ορθή και έντεχνη -βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης- ολοκλήρωσή αυτού, εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 6^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 30.04.2025 και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Βλάσση Ευγενία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 30-04-2025**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»,

προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100044 (πρώην 2021ΕΠ00100006), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ