



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 1847/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51**

**51<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/385265/2411/21-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθμ. πρωτ.3475/29/10.01.2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου ) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060/ ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 4ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης μέχρι 30-04-2025, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω ολοκλήρωσης αρδευτικής περιόδου και της καταλληλότητας του χρόνου για τις εργασίες αυτές.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/386598/5602/22-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το από 30.7.2024 αίτημα (αριθμ. πρωτ. 246910/3357/31-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», περί επέκτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.5091/02.12.2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», εντάχθηκε και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντιών», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρημο 2020ΣΕ08210003, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23866/28.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, άνω των ορίων του Ν.4412/2016 έλαβε το υπ' αριθμ. 65869/1172/11.03.2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και αναρτήθηκε, νόμιμα, στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008272869).
4. Στις 31.12.2021 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ.3475/29/10.01.2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜ V009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 24784/305/28.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας.
6. Με την υπ' αριθμ. 807/2022 (ΑΔΑ: 6Υ287Λ6-Μ6Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου), κατά εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30.3.2023.
7. Με την υπ' αριθμ. 69/2023 (ΑΔΑ:938Π7Λ6-Ο3Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου) καθώς και η 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, έως τις 30.10.2023.
8. Στις 15.09.2023 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.293404/4871/18-9-2023 1<sup>η</sup> Τροποποιητική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013422745) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
9. Στις 21.12.2023 εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντιών». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025».
10. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 84790/1006/15.3.2024 (ΑΔΑ: 9Α4Ω7Λ6-Η0Κ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας τροποποιήθηκε, μερικώς, η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 24784/305/28.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2) Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και

Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Η προαναφερθείσα Τροποποίηση αφορούσε, αποκλειστικά και μόνο, την αντικατάσταση ενός (1) εκ των τακτικών μελών της Επιτροπής με άλλο τακτικό μέλος, λόγω μετακίνησης αυτού σε άλλη Υπηρεσία της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2690/1999.

11. Με την υπ' αριθμ. 430/2024 (ΑΔΑ:9ΘΕ27Λ6-9ΡΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις 30-8-2024 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 349/4-6-2024 έγγραφο του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού περί χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης παροχομέτρων (αριθμ. πρωτ. 182031/2369/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
13. Το από 30-7-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης της εν θέματι προμήθειας (αριθμ. πρωτ. 246910/3357/31-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έως 31-03-2025 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας).
14. Το Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο του θέματος το οποίο, επί λέξει, αναφέρει τα εξής:

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4**

#### **Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής**

**Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α..**

Στον Πύργο, στις 9 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. **Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. **Χριστοδουλόπουλος Περικλής**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2) καθώς και της υπ' αριθμ. πρωτ. 84790/1006/15-3-2024 (ΑΔΑ:9Α4Ω7Λ6-Η0Κ) απόφασης της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί μερικής τροποποίησης αυτής, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.254535/3503/7-8-2024 εγγράφου αυτής, περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την αιτούμενη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας στο πλαίσιο του από 30-7-2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας (αριθμ. πρωτ. 246910/3357/31-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο

- «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016072060, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
3. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρημο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 65869/1172/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008272869) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
  5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜV009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
  6. Την υπ' αριθμ. **807/2022** (ΑΔΑ: 6Υ287Λ6-Μ6Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υπόεργου), για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-3-2023.
  7. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) και ιδίως του άρθρου 33 περί τροποποίησης της παρ. 1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  8. Την υπ' αριθμ. **69/2023** (ΑΔΑ:938Π7Λ6-Ο3Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υπόεργου) με τίτλο του θέματος και την 2η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-10-2023.
  9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.293404/4871/18-9-2023 1η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV013422745) της ανωτέρω σχετικής Σύμβασης.
  10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) 1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων».
  11. Την υπ' αριθμ. **430/2024** (ΑΔΑ:9ΘΕ27Λ6-9ΡΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 3ης χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις **30-8-2024 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας**.
  12. Το υπ' αριθ. πρωτ. 132009/1670/29-4-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της εν λόγω προμήθειας.
  13. Το από 10-5-2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 144938/1828/10-5-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου εταιρείας περί υποβολής αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Εργασιών Εγκατάστασης έντεκα (11) Ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας.
  14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 144938/1828/31-5-2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων περί κοινοποίησης του προτεινόμενου Χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας.
  15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 349/4-6-2024 έγγραφο του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού περί χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης παροχομέτρων (αριθ. πρωτ. 182031/2369/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
  16. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλλει την από 9-7-2024 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «...η εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στα πλαίσια της Προμήθειας.....έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα έντεκα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στην αποθήκη του εγκαταστάτη μας Δήμου Χρυσανθόπουλου στα Λασταικα Πύργου (Αρχιμήδους 7). Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς

εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1292 επισυνάπτεται».

17. Το από 30-7-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης της εν θέματι προμήθειας (αριθμ. πρωτ. 246910/3357/31-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έως 31-03-2025 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας).

και αναλυτικότερα τα εξής:

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε πλήρη λειτουργία 1780 τεμαχίων ηλεκτρονικών υδροληψιών, 11 τεμαχίων ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων καθώς ενός σταθμού ελέγχου και προγραμματισμού.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην από 30-7-2024 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, περί επέκτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜV009924018), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«...Με το Σχετικό 1 έχετε προσφάτως ενημερωθεί πως όλες οι εργασίες των οποίων το χρονοδιάγραμμα έχει δοθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί, υλοποιούνται πλήρως και εγκαίρως στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, επιτρεπτό και ανεμπόδιο, δηλαδή εντός του επίσημου χρονικού διαστήματος περάτωσης των εργασιών. Η εργασία η οποία καθυστερεί χρονικά, χωρίς η εταιρεία να φέρει ουδεμία ευθύνη, είναι η αναβάθμιση των ηλεκτρικών υδροληψιών καθώς τα συνεργεία μας αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις ανθρωπογενών αιτιών στο πεδίο. Τα παραπάνω έχουν αναλυθεί εκτενώς σε προηγούμενη αλληλογραφία αλλά και στο Σχετικό 1. Η εργασία η οποία δεν έχει υλοποιηθεί, χωρίς η εταιρεία να φέρει ουδεμία ευθύνη και έχοντας παραδώσει εγκαίρως το σύνολο του εξοπλισμού (Σχετικό 3), είναι η εγκατάσταση των έντεκα (11) παροχομέτρων. Η αιτία μη τοποθέτησης των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων προκύπτει από την επιστολή – παραδοχή του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού (Σχετικό 2). Ανακύπτει, ότι η τοποθέτηση των παροχομέτρων απαιτεί διακοπή της λειτουργίας των αντλιοστασίων, ενέργεια που θα επέφερε μη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών. Δεδομένου ότι το σύνολο των καλλιεργειών βρίσκονται σε εξέλιξη και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην διάρκεια της φετινής αρδευτικής περιόδου, απαιτούν την τακτική άρδυσή τους, η οποία ενέργεια θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις. Συνοψίζοντας τα παραπάνω και λαμβάνοντας ως γνώμονα την σύσταση του ΓΟΕΒ για έναρξη εργασιών τοποθέτησης των παροχομέτρων μετά το πέρας της φετινής αρδευτικής περιόδου (ήτοι, ιδιαιτέρως σοβαρός λόγος που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της σύμβασης), αιτούμαστε επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως 31.03.2025 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) δεδομένου ότι τις τελευταίες χρονιές η αρδευτική περίοδος για τον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων ολοκληρώνεται στα μέσα Νοεμβρίου...».

Ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού στο υπ' αριθ. πρωτ. 349/4-6-2024 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 182031/2369/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «...προκειμένου να δρομολογηθούν οι εργασίες εγκατάστασης παροχομέτρων στα αντλιοστάσια όπου αρδεύει ο Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων από την ανάδοχο εταιρία, θα πρέπει να διακοπεί η διοχέτευση ύδατος στην κεντρική διώρυγα της Βόρειας Ζώνης Πηνειού, ώστε να εκκενωθεί πλήρως. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διακοπή άρδευσης στο σύνολο των εκτάσεων αρμοδιότητας του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος που δεν θα αρδευτούν το σύνολο των προαναφερόμενων εκτάσεων εκτιμάται σε περίπου 10 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη του χρόνου εκκένωσης της διώρυγας και των δεξαμενών αναρρόφησης, την εγκατάσταση των παροχομέτρων και του χρόνου για την εκ νέου διοχέτευση ύδατος για την πλήρη επαναλειτουργία των αντλιοστασίων. Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία τονίζεται ότι θα επιφέρει πολλά προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου, που οφείλονται κυρίως στη μεταφορά φερτών υλικών. Δεδομένου ότι το σύνολο των καλλιεργειών βρίσκονται σε εξέλιξη και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην παρούσα χρονική στιγμή απαιτούν την τακτική άρδυσή τους, η οποία ενέργεια θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις. Παρακαλούμε όπως από κοινού και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, εξετάσουμε άλλες πιθανές ημερομηνίες εκτέλεσης του έργου, που θα επιφέρουν τα μικρότερα δυνατά προβλήματα στους παραγωγούς, με ιδανικό χρονοδιάγραμμα μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου...».

Η ανάδοχος εταιρεία, επίσης, έχει υποβάλλει την από 9-7-2024 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «...η εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στα πλαίσια της Προμήθειας.....έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα έντεκα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στην αποθήκη του εγκαταστάτη μας Δήμου Χρυσανθόπουλου στα Λασταικα Πύργου (Αρχιμήδους 7). Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1292 επισυνάπτεται».

Η ανάδοχος εταιρεία στο από 11-6-2024 έγγραφό της (αριθ. πρωτ. 188910/2507/12-6-2024 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «...Από τις 1780 ηλεκτρονικές υδροληψίες βρέθηκαν οι 1421 στο πεδίο...Η διαφορά των 359 ηλεκτρονικών που προκύπτει από την αυτοψία έγκειται στα παρακάτω σημαντικά: 1. Μη προσβάσιμες περιοχές (μπλοκαρισμένες αγροτικές οδοί με αγροτικό εξοπλισμό, κλειδωμένες μεταλλικές πόρτες σε αγροτικές οδούς κ.α.) 2. Αυστηρές συστάσεις προς τα συνεργεία μας για μη καταπάτηση «ιδιωτικών» εκτάσεων 3. Μη εύρεση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υδροληψιών σε σημεία που είχαν εγκατασταθεί. Δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται ο ως άνω εξοπλισμός...Από τις 1421 υδροληψίες που βρέθηκαν κατά την αυτοψία: 1. Υπάρχουν 73 στο εργαστήριο της εταιρείας μας με πολλές εξ' αυτών να είναι σε σημαντικό βαθμό κατεστραμμένες από εξωτερικά αίτια. Για τις υπόλοιπες προχωράμε με βάση το χρονοδιάγραμμα στις εργασίες συντήρησης και επισκευής τους. 2. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό ηλεκτρονικών υδροληψιών οι οποίες είναι απεγκατεστημένες από το αρδευτικό δίκτυο. 3. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό ηλεκτρονικών υδροληψιών οι οποίες είναι κατεστραμμένες από εξωτερικά αίτια (βανδαλισμοί). Για τις παραπάνω τρεις κατηγορίες θα υπάρξει φωτογραφική τεκμηρίωση....Κατά την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρονικών υδροληψιών, όπου πραγματοποιείται την τρέχουσα περίοδο, κάποιες εξ' αυτών (359) θα βρεθούν και ενσωματωθούν σε χάρτες (Google Maps) και στο λογισμικό S/W. Αυτές θα ανήκουν στην κατηγορία 1. Μη προσβάσιμες περιοχές. Για τις υπόλοιπες, θα χρειαστούμε τη συνδρομή και την υποστήριξη του ΤΟΕΒ. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καθολική ενημέρωση προς τους αρδευτές για τις εργασίες / ενέργειες που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας. Επίσης θα πρέπει να ζητηθεί από τους αρδευτές που έχουν απεγκαταστήσει ηλεκτρονικές υδροληψίες και τις έχουν στην κατοχή τους να τις επιστρέψουν πίσω στις εγκαταστάσεις του ΤΟΕΒ...»

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει με νέα συνεδρίαση, μετά τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας για τη συλλογή στοιχείων της πορείας υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας, ώστε στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος παράτασης της αναδόχου εταιρείας.

Στις 19/9/2024, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε σε νέα συνεδρίαση, αφού πραγματοποίησε επιτόπιες αυτοψίες στους χώρους εγκατάστασης των ηλεκτρονικών υδροληψιών και ελέγχους στο λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών στις 29/8/2024, 6/9/2024, 10/9/2024 και 16/9/2024, όπου διαπιστώθηκε σημαντική χρονική καθυστέρηση στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υδροληψιών καθώς κατά δήλωση τεχνικών του συνεργείου της αναδόχου εταιρείας είχε ολοκληρωθεί η αναβάθμιση 369 τεμαχίων ηλεκτρονικών υδροληψιών (209 τεμάχια στο υποδίκτυο Α15 και 160 τεμάχια στο υποδίκτυο Α16). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στο λογισμικό απεικονίζονταν 1295 τεμ. ηλεκτρονικές υδροληψίες επί του συνόλου 1780 τεμαχίων που προβλέπονται στη σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκκρεμεί η εγκατάσταση, η αναβάθμιση και η θέση σε πλήρη λειτουργία του προβλεπόμενου αριθμού ηλεκτρονικών υδροληψιών (1780 τεμάχια) καθώς και η πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία, με όλα τα δεδομένα, του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου.

Επίσης, εκκρεμεί η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη λειτουργία των έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, που προβλέπονται στη σύμβαση εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας διακοπής του αρδευόμενου ύδατος εν μέσω αρδευτικής περιόδου όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία με τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού.

Επισημαίνεται δε ότι στην υπ' αριθ. 430/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μέχρι τις 30-8-2024, μεταξύ άλλων, είχαν αναφερθεί τα εξής:

«...Βάσει των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων και με την αίρεση ότι η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει:.... 2. Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα στους χώρους των αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ Μυρτουντίων, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, λόγω έναρξης της αρδευτικής περιόδου...».

Ωστόσο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (προμήθειας) κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (παρατεταμένο κύμα καύσωνα), η όποια ενέργεια τμηματικής διακοπής του αρδευόμενου ύδατος για την τοποθέτηση των παροχομέτρων, για περίπου 10 ημέρες, θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις, ως αναφέρεται ρητά και στην ανωτέρω σχετική επιστολή του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού.

Ως εκ τούτου, υφίστανται ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών ήτοι των έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, και οι οποίοι παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση της σχετικής σύμβασης κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας, εξαιτίας ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο αίτημά της επικαλείται ότι η αιτία μη τοποθέτησης των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων προκύπτει από την σχετική επιστολή – παραδοχή του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού. Ανακύπτει, ότι η τοποθέτηση των παροχομέτρων απαιτεί διακοπή λειτουργίας των αντλιοστασίων, ενέργεια που θα επέφερε μη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρεται ότι «....Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...», κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα,

### **Γνωμοδοτεί θετικά**

**Για την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας (Υπόέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου**



ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις **30-4-2025 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.**

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση ισχύει με την, ρητή, προϋπόθεση ότι και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας θα διατυπώσει σύμφωνη (θετική) γνώμη για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης.

15. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 5403/11-11-2024 (αριθ. πρωτ. 373602/5408/14-11-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτείνεται μέσω της 4<sup>ης</sup> παράτασης (μετάθεσης με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/16) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 30.04.2025 συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας.

Βάσει των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων,

#### Εισηγούμαστε

Α) Την έγκριση του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθμ. πρωτ. 3475/29/10.01.2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου ) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060/ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.

Β) Την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών (μετάθεσης με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16) της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις 30-4-2025 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της παρούσας εισήγησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κ. Χριστοδουλόπουλο Φώτιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθμ. πρωτ.3475/29/10.01.2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου ) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060/ ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 4η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου **μέχρι 30-04-2025**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**