



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Περιφερειακής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 04/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2

2^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 22^α Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/18034/25/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελουπούλου Γεωργία, η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/421479/7158/17-01-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ'αριθμ. 248595/27-12-2016(ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).
4. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν

απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). : “ 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005” ».

7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπονάνος Χαράλαμπος.

10. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΦΕΚ 151 Β'/12-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης στους Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και στους Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους, της άσκησης των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

11. Την υπ' αριθμ: 125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας για επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)

12. Την υπ' αριθμ: 125960/2375/21-04-2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης- τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)

13. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.

14. Την από 9/5/2023 (α.π. εισερχ. 145753/2638) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 03-02-2023 υποβληθέντα 2^{ου} λογαριασμού και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 13-03-2023.

15. Το με α.π. 1957/24-05-2023 (α.π. εισερχ. 172144/3089/30-05-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο γνωστοποίησε την μη εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

16. Την με α.π.172144/3089 / 31-05-2023 απόφαση αποδοχής της από 9/05/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.

17. Την αρ. 978/2023 (ΑΔΑ: 9Λ2Θ7Λ6-Υ78) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου, μέχρι τις 18-01-2024 ,λόγω της διακοπής των εργασιών, εξαιτίας τη μη εξόφλησης του από 03-02-2023 υποβληθέντα 2^{ου} λογαριασμού.

18. Το γεγονός ότι ο από 03-02-2023 υποβληθέντας 2^{ος} λογαριασμός, εξοφλήθηκε στις 14-12-2023 μαζί με τον από 02-05-2023 υποβληθέντα 3^ο λογαριασμό(διαβιβασθείς στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 09-05-2023), σύμφωνα με την α.π. 4774/14-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΝΜΟΡΕΒ-4ΑΔ) απόφαση εντολής πληρωμής του Π.Τ.Α. Π.Δ.Ε.

19. Το με α.π. 426062/7215 /19-12-2023 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποίησε την εξόφληση του 2^{ου} και του 3^{ου} λογαριασμού και την άρση της διακοπής εργασιών.

20. Το γεγονός ότι οι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος της 2^{ης} παράτασης οι διακοπές εργασιών αντιστοιχούν σε αθροιστικά χρονικό διάστημα 221 ημερολογιακών ημερών.

21. Το γεγονός ότι , αφενός απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την επανέναρξη των εργασιών (ανάπτυξη εργοταξίου) εν μέσω χειμερινής περιόδου, και αφετέρου το υπολειπόμενο διάστημα δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

22. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό άνω του 40% , χωρίς να έχει πιστοποιηθεί το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο από πλευράς του αναδόχου, λόγω των επαναλαμβανόμενων και συνεχιζόμενων προβλημάτων χρηματοδότησης.

23. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30-09-2024, δεδομένου ότι, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης των παραπάνω αναφερόμενων λογαριασμών και τις άσχημες καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.750.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 19/10/2021

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 401, με κωδικό: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055 ΣΑΕΠ 001).

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 47,57%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.441.786,06€ με ΦΠΑ / 18/07/2022(αρ. πρωτ. 219286/3714/19-07-2022 (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΛΛ)

1^{ος} Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.441.786,06€ με ΦΠΑ / α.π. 347561/6192 11/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΝΝ7Λ6-ΟΚΟ)

2^{ος} Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.441.786,06€ με ΦΠΑ / α.π. 135908/2479/2-05-2023(ΑΔΑ: 9Α1Ξ7Λ6-ΗΑΟ)

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (18/07/2023)

1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 6 μήνες (18/01/2024) / αρ.απ. 978/2023 (ΑΔΑ:9Λ2Θ7Λ6-Υ78)

2^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 30-09-2024/ υπό έγκριση

Σας στέλνουμε την από 15-12-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30-09-2024

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», αναδόχου : ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ, προϋπολογισμού : 2.750.000,00€ (με ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού : 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ), μέχρι τις 30-09-2024, λόγω ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας τη μη εξόφλησης του από 03-02-2023 υποβληθέντα 2^{ου} λογαριασμού, ο οποίος εξοφλήθηκε στις 14-12-2023, μαζί με τον από 02-05-2023 υποβληθέντα 3^ο λογαριασμό και

β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες, που δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ, **έως τις 30-09-2024**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**