



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 431/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107292/620/05-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση των από 7.3.2024 και 19.3.2024 Πρακτικών Νο3 και Νο3.1, αντιστοίχως, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMNO10404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, ανάδοχος: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. "ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε."». Β) Έγκριση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/98323/1129/04-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Σας στέλνουμε, συνημμένα, το από 6.2.2024 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο αφορά την επαναφορά εξέτασης του από 21.9.2023 εμπρόθεσμου αιτήματος αυτής για χορήγηση της 3ης κατά σειρά παράτασης προθεσμίας της εν θέματι προμήθειας, διότι έχουν αρθεί, ως ισχυρίζεται, οι λόγοι απόρριψης αυτού κατόπιν εκδόσεως της υπ'αριθμ.πρωτ.**7014/2023/21.12.2023** (ΑΔΑ: **6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ**) Απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», και σας γνωρίζουμε, αναφορικά με το τίτλο του θέματος, τα ακόλουθα:*

1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.**5091/02-12-2019** (ΑΔΑ:**6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ**) Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», εντάχθηκε και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρτιμο 2020ΣΕ08210003, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Με την υπ. αριθμ. **87/24.06.2020 (ΑΔΑ:6ΕΨΗ7Λ6-Χ1Μ)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
4. Με την υπ' αριθ. **122/2021 (ΑΔΑ:ΨΑΞΜ7Λ6-Τ5Κ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για το Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης» της Πράξης: «Βελτίωση Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί το Π.Α.Α. 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003. Β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού».
5. Με την υπ' αριθ. **216/2021 (ΑΔΑ:6ΓΥΦ7Λ6-7ΞΟ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ' αριθ. 122/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 έλαβε το υπ' αριθ. **63360/1110/10-03-2021** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και αναρτήθηκε, νόμιμα, στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008261392).
7. Στις **7.4.2022** υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **106122/1485/11-4-2022** Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
8. Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **118852/1728/19.4.2022 (ΑΔΑ:ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ)** απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας
9. Με το υπ' αριθ. πρωτ. **116584/1674/3.5.2022** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας του θέματος, με χρόνο περαίωσης (σ.σ της προμήθειας) την **7^η Οκτωβρίου 2022**.
10. Με την από **5.9.2022** Αίτηση (αριθ. πρωτ. **266612/4160/6-9-2022** εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) η Ανάδοχος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις **7.6.2023** και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις **7.7.2023**. Το αίτημα της αναδόχου συνοδεύεται από έγγραφα της αναδόχου εταιρείας με την προμηθεύτρια εταιρεία προς απόδειξη της αναγκαιότητας χορήγησης παράτασης λόγω μη δυνατότητας εμπρόθεσμης παράδοσης των υλικών.
11. Στο υπ' αριθμ. πρωτ. **2040/13.04.2022** έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», παρέχονταν διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης αγαθών λόγω των ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την μη ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.
12. Με το από **16.9.2022** Πρακτικό Νο1, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, σύμφωνα και με την αίτηση του αναδόχου.
13. Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **4226/30.09.2022** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την 1^η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 1^{ης} Παράτασης) του 1^{ου} Υποέργου με τίτλο του θέματος, που αφορούσε την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, έως την **7.7.2023**.
14. Με την υπ' αριθμ. **1367/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις **7.7.2023**.
15. Με το υπ' αριθ. πρωτ. **92/15-5-2023** έγγραφό του ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου (αριθ. πρωτ. **154225/2274/16-5-2023** εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) απέστειλε στην Υπηρεσία αιτιολόγηση του μελετητή της εν λόγω προμήθειας για την αναγκαιότητα διόρθωσης μερικών εκ των διατομών των παροχομέτρων καθώς και για τη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων. Στο σώμα του ως άνω εγγράφου μνημονευόταν και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για την εν λόγω τροποποίηση.
16. Με την από **16.6.2023** Αίτηση (αριθ. πρωτ. **196348/3012/19-6-2023** εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας, υποβλήθηκε νέο αίτημα για τη χορήγηση παράτασης ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος έως **1.12.2023** και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις

- 31.12.2023. Στην παραπάνω αίτηση επισυνάπτονταν αλληλογραφία με την κατασκευάστρια εταιρεία των υπό προμήθεια κεντρικών παροχομέτρων ως στοιχείο τεκμηρίωσης της αίτησης παράτασης.
17. Με το από **20.6.2023** Πρακτικό Νο 2, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου), γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης καθώς και για την έγκριση χορήγηση της 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, έως στις 7.11.2023, ενώ η ανάδοχος εταιρεία είχε αιτηθεί έως τις 31.12.2023, δεδομένου του γεγονότος ότι ως χρόνος λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της εν θέματι Πράξης είχε ορισθεί, ως καταληκτική ημερομηνία, η 31η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα δε με την αριθ. πρωτ. οικ.5091/02.12.2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης.
18. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 3617/04.07.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του εν λόγω υποέργου, όπως προτάθηκε μέσω της 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7/11/2023 καθώς επίσης και της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου ως προς την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση – αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.
19. Με την υπ' αριθ. **114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και η 2^η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μέχρι τις **7.11.2023**.
20. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 256879/9.8.2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η υπ' αριθμ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με το υπ' αριθ. πρωτ. 248709/4038/9.8.2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας στάλθηκε πρόσκληση την ανάδοχο εταιρεία να προσέλθει στην Υπηρεσία για την υπογραφή της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης, ορίζοντας συνάμα συγκεκριμένη ημερομηνία προς αυτό στο σώμα του εγγράφου. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται και τονίζεται ότι, κατά της ως άνω Απόφαση του Π.Σ. δεν υποβλήθηκε προσφυγή εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.4412/2016.
21. Στις **15.9.2023** υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 293633/4876/18-9-2023 1^η Τροποποιητική Σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013423959) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
22. Στις **21.9.2023** η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε (νέα) αίτηση περί χορήγησης πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθ. **299442/5003/22-9-2023** πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι την 3η κατά σειρά, μέχρι τις 28.2.2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
23. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **299442/5003/12.10.2023** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς την Ανάδοχο Εταιρεία, προς απάντηση στο από 21.9.2023 υποβληθέν αίτημα αυτής, της γνωστοποιούνταν ότι «...σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συλλογικής διαβούλευσης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, δεν δύναται να σας χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, και ειδικότερα 3^η κατά σειρά, αφού πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), ενταγμένο στο Π.Π.Α. 2014-2020 και περαιτέρω παράταση αυτής (σ.σ της προμήθειας) αντίκειται στις διατάξεις της παρ.1(γ) του άρθρου 206 του Ν.4412/2016». Στο σώμα του ιδίου εγγράφου γινόταν, προς την ανάδοχο εταιρεία, ρητή επισήμανση περί αναγκαιότητας επίστευσης και ολοκλήρωσης των εργασιών της εν θέματι προμήθειας εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 7.11.2023, ως αυτή είχε καθοριστεί βάσει και της υπ' αριθμ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε..
24. Στις **9.11.2023**, η ανάδοχος εταιρεία της εν θέματι προμήθειας υπέβαλε Προσφυγή, (αριθμ. 361382/6148/10-11-2023 εισερχομένου πρωτοκόλλου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) κατά του υπ' αριθμ. πρωτ. **299442/5003/12.10.2023** απαντητικού εγγράφου της Υπηρεσίας.
25. Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **369239/6242/15.11.2023 (ΑΔΑ:64Κ37Λ6-ΡΣ5)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
26. Με το από **17.11.2023** Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδότησε, ομόφωνα, υπέρ της απόρριψης της από

- 9.11.2023 υποβληθείσας προσφυγής, για τους λόγους ως αυτοί μνημονεύονται, αναλυτικά και αθροιστικά, στο Πρακτικό της. Το προαναφερθέν Πρακτικό Νο1 κατατέθηκε στη Γραμματεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας και έλαβε το υπ' αριθμ. 376366/6334/20-11-2023 εισερχόμενο πρωτόκολλο αυτής.
27. Στις **5.12.2023**, εστάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 399472/6635 Εισηγήση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Εξέταση της από **09/11/2023** υποβληθείσας Προσφυγής, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ.361382/6148/10-11-2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε», αναδόχου της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α.»
28. Με το από **7.12.2023** Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής/ απόρριψης των υλικών της εν θέματι προμήθειας (το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 402751/6682/7.12.2023 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση απόρριψης του συνόλου των εγκατεστημένων ειδών στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα αυτού.
29. Στις **21.12.2023** εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η **31 Δεκεμβρίου 2025**. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025».
30. Με το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/432690/564/22.12.2023 έγγραφο της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιστράφηκε η υπ' αριθμ.πρωτ. οικ. 399472/6635/5.12.2023 εισήγηση του κ.Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων στην Υπηρεσία, με την αιτιολόγηση ότι η 21η Τακτική Συνεδρίαση του Π.Σ. είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2023 και ημέρα Πέμπτη, επομένως θα είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ήτοι η 9η/12/2023, που ορίζει το άρθρο 205 του Ν.4412/2016 για την απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου.
31. Στις 6.2.2024 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών με αρ. Καταχ. ΑΒΕΜ:ΠΡ27/6-2-2024, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθ. πρωτ. ΓΠ767/2024/8-2-2024 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 45274/561/12-2-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
32. Την ίδια ημέρα ήτοι στις **6.2.2024**, σημειώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε και στην Υπηρεσία το επίμαχο αίτημα επανεξέτασης χορήγησης της 3ης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39474/485/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
33. Με το υπ' αριθμ.πρωτ. 39474/485/27.2.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας ζήτησε την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή Νομικής Γνωμοδότησης αναφορικά με το αν είναι νομικά εφικτή - ενόψει και της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας - η επανεξέταση του από 6.2.2024 υποβληθέντος (νέου) αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι για τη δυνατότητα χορήγηση σε αυτήν της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος.
34. Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί του προαναφερθέντος θέματος, απέστειλε την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/63532/137/29.2.2024 Γνωμοδότηση (αριθ. πρωτ. 67247/787/29.2.2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
35. Με το αριθ. πρωτ. 67247/787/4.3.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας απεύθυνε κλήση προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή (σ.σ η Επιτροπή) λαμβάνοντας υπόψη και το σχετ.(34)

να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.

36. Με το Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α..

Στον Πύργο, στις 7 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. **Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. **Χριστοδουλόπουλος Περικλής**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. **Διονυσόπουλος Ανδρέας**, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 67247/787/4-3-2024 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, στο πλαίσιο του από 6.2.2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για επανεξέταση χορήγησης της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39474/485/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
2. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρτιμο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
5. Την υπ' αριθμ. **1367/2022** (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.
6. Την υπ' αριθ. **114/2023** (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεσης της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και την 2^η χρονική παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, η οποία συνίσταται στα εξής ακόλουθα:
 - α. Στην προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο

διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

6. Στην 2η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-11-2023.
7. Την από 15-9-2023 υπογραφείσα (υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 293633/4876/18-9-2023/ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013423959) 1η Τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής Σύμβασης.
8. Την από 21-9-2023 υποβληθείσα (νέα) αίτηση της Αναδόχου εταιρείας περί χορήγηση πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθ. πρωτ. **299442/5003/22-9-2023** πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι την 3η κατά σειρά, μέχρι τις 28/2/2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **299442/5003/12.10.2023** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς την Ανάδοχο Εταιρεία, προς απάντηση στο από 21.9.2023 υποβληθέν αίτημα αυτής, με το οποίο της γνωστοποιούνταν ότι «...σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συλλογικής διαβούλευσης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, δεν δύναται να σας χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, και ειδικότερα 3^η κατά σειρά, αφού πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), ενταγμένο στο Π.Π.Α. 2014-2020 και περαιτέρω παράταση αυτής (σ.σ της προμήθειας) αντίκειται στις διατάξεις της παρ.1(γ) του άρθρου 206 του Ν.4412/2016». Στο σώμα του ιδίου εγγράφου γινόταν, προς την ανάδοχο εταιρεία, ρητή επισήμανση περί αναγκαιότητας επίστευσης και ολοκλήρωσης των εργασιών της εν θέματι προμήθειας εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 7.11.2023, ως αυτή είχε καθοριστεί βάσει και της υπ' αριθμ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε..
10. Την από **09/11/2023** υποβληθείσα Προσφυγή, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ.361382/6148/10-11-2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε».
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **369239/6242/15-11-2023 (ΑΔΑ:64Κ37Λ6-Ρ25)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας.
12. Το από 17-11-2023 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: « Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης».
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 399472/6635/5-12-2023 Εισηγήση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Εξέταση της από **09/11/2023** υποβληθείσας Προσφυγής, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ.361382/6148/10-11-2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε», αναδόχου της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α.».
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) 1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η **31 Δεκεμβρίου 2025...**».
15. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/432690/564/22-12-2023 έγγραφο της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο επιστράφηκε μεταξύ άλλων και η ως άνω με υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 399472/6635/5-12-2023 εισήγηση διότι η 21^η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίστηκε στις 14-12-2023 και επομένως θα είχε παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών ήτοι 9-12-2023 που ορίζει το άρθρο 205 του ν. 4412/2016 για την απόφαση του αρμοδίως αποφαινόμενου οργάνου.
16. Το γεγονός ότι στις 6-2-2024 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών με αρ. Καταχ. ΑΒΕΜ:ΠΡ27/6-2-2024, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθ. πρωτ. ΓΠ767/2024/8-2-2024 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (και έλαβε αριθμό

πρωτοκόλλου 45274/561/12-2-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).

17. Το από 6.2.2024 αίτημα επανεξέτασης χορήγησης της 3ης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39474/485/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) της εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
18. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39474/485/27-2-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε. για την Παροχή Νομικής Γνωμοδότησης επί του από 6-2-2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε.», για επανεξέταση αιτήματος παράτασης και χρονικής επέκτασης της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.
19. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/63532/137/29-2-2024 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. 67247/787/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) και αναλυτικότερα τα εξής:

Επανεξέταση Αιτήματος Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών

Σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. **114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως χρόνος παράδοσης των υλικών της εν θέματι προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, είχε ορισθεί η **7^η Νοεμβρίου 2023**.

Η Ανάδοχος εταιρεία, στις **21/9/2023**, υπέβαλλε αίτηση για την χορήγηση πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθ. πρωτ. 299442/5003/22.9.2023 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι της 3^{ης} παράτασης κατά σειρά, μέχρι τις **28.2.2024**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Υπηρεσία, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **299442/5003/12-10-2023** έγγραφο της προς την Ανάδοχο εταιρεία, και προς απάντηση στο από 21.9.2023 υποβληθέν αίτημα αυτής, της γνωστοποιούσε ότι «...σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συλλογικής διαβούλευσης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, δεν δύναται να σας χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, και ειδικότερα 3^η κατά σειρά, αφού πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), ενταγμένο στο Π.Π.Α. 2014-2020 και περαιτέρω παράταση αυτής (σ.σ της προμήθειας) αντίκειται στις διατάξεις της παρ.1(γ) του άρθρου 206 του Ν.4412/2016», με το πρόσθετο σκεπτικό, δε, ότι το εν λόγω αίτημα, ουσιαστικά, είχε ήδη εξεταστεί και είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη Απόφαση του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. κατά την χορήγηση της 2^{ης} χρονικής παράτασης (αφού ο Ανάδοχος είχε αιτηθεί παράταση μέχρι τις 28.2.2024 και του εγκρίθηκε μέχρι τις 7.11.2023) και είχε απορριφθεί.

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» επανήλθε με το από 6/2/2024 αίτημα για την επαναφορά εξέτασης του από 21/9/2023 αιτήματος της, επικαλούμενη ότι οι λόγοι απόρριψης αυτού, ήτοι για την χορήγηση της 3^{ης} κατά σειρά παράτασης προθεσμίας της εν θέματι προμήθειας έχουν πλέον αρθεί, δεδομένης και της έκδοσης της υπ' αριθμ.πρωτ.7014/2023/29.12.2023 (ΑΔΑ:6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) Απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Επισημαίνεται δε ότι κατά την έκδοση του από **12/10/2023** απαντητικού εγγράφου, δεν είχε περιέλθει στην Υπηρεσία κάτι νεότερο σχετικά με παράταση ή μη της Πράξης, γεγονός, άλλωστε, το οποίο αποδεικνύεται από μία απλή παράθεση των ημερομηνιών μεταξύ του εξερχομένου απαντητικού εγγράφου της Υπηρεσίας, ήτοι στις **12/10/2023**, και της ημερομηνίας έκδοσης της αριθ. πρωτ. 7014 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) Απόφαση περί 1^{ης} Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», στις **21/12/2023**. Στην εν λόγω απόφαση της 1^{ης} Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η **31 Δεκεμβρίου 2025...**».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας απέστειλε το υπ' αριθ. πρωτ. 39474/485/27-2-2024 έγγραφο προς τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε. για την Παροχή Νομικής Γνωμοδότησης επί του από 6-2-2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας, ήτοι αν είναι νομικά εφικτή - ενόψει και της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας - η επανεξέταση του από 6.2.2024 υποβληθέντος (νέου) αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Στη συνέχεια, στις 29-2-2024 η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέστειλε στην ΔΤΕΠΕ Ηλείας την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/63532/137/29-2-2024 Γνωμοδότηση (αριθ. πρωτ. 67247/787/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε., ο ισχυρισμός της αναδόχου εταιρείας είναι βάσιμος, δηλαδή ότι μετά την έκδοση της τελευταίας πράξης, η οποία δεν ίσχυε, ούτε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης, ούτε κατά την εξέταση αυτής, ούτε και μέχρι την λήξη της χρονικής ισχύος της σύμβασης (7-11-2023), υπάρχουν μεταγενέστερα ουσιώδη στοιχεία που δικαιολογούν την επανεξέταση της αίτησης παράτασης, αποτελούν νομική βάση για την καταρχήν εξέτασή της.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε κατά την –νέα- αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τη χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας, αν και γινόταν, εκ νέου, ειδική μνεία στην πανδημία λόγω COVID 19 αλλά και στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και προβλήματα στη διακοπή του αρδευόμενου ύδατος για την εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, δεν προσκομίστηκαν, ως άλλωστε τεκμαίρεται και από τα στοιχεία του φακέλου της Σύμβασης, τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης απόδειξης των αναγραφόμενων στο σώμα αυτής, ως άλλωστε αυτά απαιτούνταν (βάσει και του υπ' αριθμ. πρωτ.2040/13-04-2022 εγγράφου και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ), καθιστώντας το αίτημα ελλιπές και αβάσιμο. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει η ανάδοχος εταιρεία που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα.

Βάσει των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα,

Γνωμοδοτούν θετικά

Για την αποστολή πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία, με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία, να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίασή της και αποφασίζει να επανέλθει με νέα συνεδρίαση μετά την παραλαβή των στοιχείων τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης της αναδόχου εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας)».

37. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 77978/925/11.3.2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το από 7.3.2024 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή, εν συνεχεία, να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης, εντός της ταχθείσας ημερομηνίας στο σώμα αυτής.
38. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 84728/1005/15.3.2024 (ΑΔΑ: 9Μ7Ν7Λ6-Β8Ω) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας τροποποιήθηκε, μερικώς, η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19.4.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: «**Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης**», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «**Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου**», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Η προαναφερθείσα τροποποίηση αφορούσε, αποκλειστικά και μόνο, την αντικατάσταση ενός (1) εκ των τακτικών μελών της Επιτροπής με άλλο τακτικό μέλος, λόγω μετακίνησης αυτού σε άλλη Υπηρεσία της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999.
39. Με το αριθ. πρωτ. 84872/1009/15.3.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας απεύθυνε (νέα) κλήση προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή (σ.σ η Επιτροπή) να συνεδριάσει στις 19.3.2024, με σκοπό να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το Πρακτικό Νο3.
40. Με το από 14.3.2024 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 83307/983/15.3.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

υπέβαλλε, εμπρόθεσμα, ως της είχαν ζητηθεί μέσω Πρόσκλησης, τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος της 3^{ης} παράτασης ολοκλήρωσης της αναφερόμενης προμήθειας.

41. Με το Πρακτικό Νο 3.1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3.1

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α..

Στον Πύργο, στις **19 Μαρτίου 2024**, ημέρα **Τρίτη**, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. **Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. **Χριστοδουλόπουλος Περικλής**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) καθώς και της υπ' αριθ. πρωτ. 84728/1005/15-3-2024 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας(ΑΔΑ:9Μ7Ν7Λ6-Β8Ω) περί μερικής τροποποίησης αυτής, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 84872/1009/15-3-2024 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, στο πλαίσιο του από 6.2.2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για επανεξέταση χορήγησης της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39474/485/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) και να ολοκληρώσουμε τη σύνταξη του Πρακτικού Νο3.

Ειδικότερα, στο από 7-3-2024 Πρακτικό Νο3 (αριθμ. πρωτ. 77978/925/11-3-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) η Επιτροπή, ομόφωνα, γνωμοδότησε θετικά: «Για την αποστολή πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία, με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία, να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης».

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 77978/925/11-3-2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε το από 7-3-2024 προαναφερθέν Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στην εταιρεία, ώστε, αυτή, εν συνεχεία, να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης, εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.

Η εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το από 14/3/2024 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. 83307/983/15-3-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) υπέβαλλε τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος της 3^{ης} παράτασης ολοκλήρωσης της αναφερόμενης προμήθειας. Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αφού έλαβε, υπόψη της τα εξής ακόλουθα:

1. Το από **21.9.2023** (αριθμ. πρωτ. 299442/5003/22-9-2023 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), αίτημα της εταιρείας για χορήγηση χρονικής παράτασης, καθώς και να αναγραφόμενα στο σώμα αυτού.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) 1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025...».

3. Το από **6.2.2024** αίτημα επανεξέτασης χορήγησης της 3ης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39474/485/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) της εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
4. Το από **14.3.2024** έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 83307/983/15-3-2024 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», περί υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας, σε συνέχεια και της σχετικής Πρόσκλησης που της απεστάλη από την Υπηρεσία. Στο προαναφερθέν έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται, κατά δήλωση πάντα της εταιρείας, τα εξής: «...Παρ'όλα αυτά, αμέσως μόλις μας επέτρεψε το πρόγραμμα λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευής των παροχομέτρων και χωρίς να αναμένουμε την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης (υπογράφηκε 18.09.2023 και εγκρίνεται η παράταση τεσσάρων μηνών 07.11.2023 και οι τελικές διατομές των παροχομέτρων, βλ. Σχετικό 3), τοποθετούμε την παραγγελία των τεσσάρων ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων στις 28.08.2023, δηλαδή την πρώτη ημέρα λειτουργίας του εργοστασίου, μετά τις θερινές διακοπές. Η παραγγελία θα είχε τοποθετηθεί από την πρώτη ημέρα ενημέρωσής μας(09.08.2023/Σχετικό 2), αλλά το εργοστάσιο κατασκευής των παροχομέτρων παραμένει κλειστό κάθε χρόνο τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου, όπως και τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής στην Ευρώπη. Εν συνεχεία, μετά από πολλές πιέσεις προς το εργοστάσιο κατασκευής, μάς γνωστοποιείται ο χρόνος για την παράδοση του εξοπλισμού όπου ορίζεται στις 15.12.2023. Στα επίσημα έγγραφα παραγγελιοληψίας (order confirmation/ order acknowledgement) του εργοστασίου προκύπτει ο παραπάνω χρόνος παράδοσης (15.12.2023)...Λαμβάνοντας υπόψιν: 1. Την παράταση της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων στις 31 Δεκεμβρίου 2025 2. Το ότι ο εξοπλισμός των τεσσάρων ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων είναι πλήρως παραδομένος στις εγκαταστάσεις μας ήδη από τον 12.2023 3. Υπολογίζοντας τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης του ως άνω εξοπλισμού...αιτούμαστε όπως επανεξετάσετε το αριθ. πρωτ. 299442/5003/21-09-2023 και χορηγήσετε ικανή επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή της. Δηλαδή, την εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, συνεκτιμώντας την αξία και την σημασία της υπόψη σύμβασης, για το δημόσιο συμφέρον, τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της και τα πολλαπλά οφέλη που αυτή θα αποφέρει. Ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, είναι τέσσερις (4) μήνες από τη στιγμή που θα μας επιτραπεί η επάνοδος στη σύμβαση...».
5. Το γεγονός ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι, δηλαδή, έχει προβεί στην ολοκλήρωση του 97% της αναφερόμενης προμήθειας δεν ευσταθεί, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία, εκκρεμεί η τοποθέτηση και η θέση σε λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου καθώς και μέρους των ηλεκτρονικών υδροληψιών.

Και επιπρόσθετα:

- i. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13.4.2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται ότι: «...1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης...».
- ii. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/63532/137/29-2-2024 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ. πρωτ. 67247/787/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
- iii. Το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...».

iv. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 στην οποία αναγράφεται το εξής: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

v. Το γεγονός ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναγράφεται, ρητά, ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...».

τα οποία, ανωτέρω, αναφερόμενα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος Πρακτικού.

Και ειδικότερα:

Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της προμήθειας, εγκατάστασης και ορθής λειτουργίας του συνόλου των ειδών της εν λόγω προμήθειας, προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των πολιτών (π.χ. ενδεικτικά αναφέρουμε αγρότες-αρδευτές, καταναλωτές προϊόντων, οργανισμό ΤΟΕΒ) που σχετίζονται με αυτήν, και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, αφού, και σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία θα πρέπει :

α. Να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης τόσο της τοποθέτησης του συνόλου των υπό προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών όσο και της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών αυτών καθώς και να επισκευάσει ή/και να συντηρήσει ή/και να αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα, μη λειτουργικές και προβληματικές, εγκατεστημένες υδροληψίες.

β. Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα τέσσερα (4) ηλεκτρομαγνητικά παροχομέτρα στο χώρο των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Β' Πύργου, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.

γ. Να ολοκληρώσει την προμήθεια και θέση σε καλή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών του δικτύου άρδευσης, ως περιγράφεται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα,

Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις **30-8-2024**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση ισχύει με την, ρητή, προϋπόθεση ότι και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας θα διατυπώσει σύμφωνη (θετική) γνώμη για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό Νο3.1, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας)».

42. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1585/28.3.2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτεινόταν μέσω του αιτήματος της εταιρείας περί 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 30.08.2024.

Βάσει των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων και με την αίρεση ότι η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει:

1. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υδροληψίες:

α) Να συντηρήσει ή/και επισκευάσει ή/και αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα, μη λειτουργικές και προβληματικές, εγκατεστημένες υδροληψίες, και να ολοκληρώσει την προμήθεια του συνόλου των υδροληψιών ήτοι 1071 τμχ.

β) Να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης τόσο της τοποθέτησης του συνόλου των ηλεκτρονικών υδροληψιών (1071 τμχ) όσο και της ορθής λειτουργίας αυτών, ήτοι να προσκομίσει αποδεικτικά τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των εγκατεστημένων υδροληψιών στα

πλαίσια της παρακολούθησης και ελέγχου της προμήθειας (στεγανότητα IP67, αποδεικτικά ορθής μέτρησης της παροχής της κάθε ηλεκτρονικής υδροληψίας μέσω πιστοποιημένου οργάνου μέτρησης ή εργαστήριου και αποδεικτικά επάρκειας και σωστής λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας - μπαταριών).

2. Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα τέσσερα (4) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα στους χώρους των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, λόγω έναρξης της αρδευτικής περιόδου.

3. Όσον αφορά το λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια και θέση σε καλή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών (υδροληψίες και παροχόμετρα) του δικτύου άρδευσης, ως απαιτείται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

4. Να προσκομίσει στην Υπηρεσία χάρτη Google Earth με αποτύπωση του συνόλου των υδροληψιών και των παροχομέτρων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Εισηγούμαστε

α) Την έγκριση των από 7.3.2024 και 19.3.2024 Πρακτικών Νο3 και Νο3.1, αντιστοίχως, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.

β) Την έγκριση της 3^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις 30-8-2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της παρούσας εισήγησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98Χ07Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ4307Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τα από 7.3.2024 και 19.3.2024 Πρακτικά Νο3 και Νο3.1, αντιστοίχως, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, ανάδοχος: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. "ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε."», όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 3η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, **μέχρι τις 30-08-2024**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ