



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 1η Μαρτίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 50958/534

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 148/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 341843/10740/25-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 263/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 45987/5056/05/05/2015 ΑΔΑ:67Ρ3ΟΡ1Φ-ΒΜ0 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **148/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας (έως 30-04-2016) για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Συμβατικού Προϋπολογισμού: 220.500,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100016, Ανάδοχος: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **29η Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **50973/535/25-2-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΔΕ κος Δημήτρης Καραβίδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 148 /2016

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας (έως 30-04-2016) για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Συμβατικού Προϋπολογισμού: 220.500,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100016, Ανάδοχος: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. **341843/10740/25-2-2016** έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ**

**I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΠΔΕ/2013-ΣΑΕΠ001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 450.000,00 €     |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |                           |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης                                     | 03/03/2015                |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης  | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης   |
| 4. Έκπτωση   | 51,00 %                   |
| 5. Ποσό Σύμβασης   | 220.500,00 € / 25-06-2015 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Συμβατική Προθεσμία Περαιώσης | 25/12/2015                        |
| 2. <u>1<sup>η</sup> Παράταση</u> | <u>Προτείνεται έως 30-04-2016</u> |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :****1<sup>ος</sup> ΑΠΕ**Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.:275699/8714/03-11-2015  
(ΑΔΑ:ΩΛΣΟ7Λ6-Μ6Α) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ.**2<sup>ος</sup> ΑΠΕ****ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ****II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 21-12-2015 αίτησή του (με αρ.πρωτ.: 341843/10740 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **30-04-2016**, δηλαδή κατά τρεις (4) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ως αιτιολογία επικαλείται την μη έγκριση έως σήμερα του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της εργολαβίας, με τον οποίο και ολοκληρώνονται οι εργασίες της σύμβασης.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου (μη έγκριση έως σήμερα του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της εργολαβίας), δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, κατόπιν και της λήξης της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου στις 31-12-2015, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της εργολαβίας.

- Επιπροσθέτως, πρόθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι να παραμείνει ενεργή η εργολαβία έως το τέλος της χειμερινής περιόδου 2015-2016, προκειμένου μέσω αυτής να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα κατολισθήσεων στην οδό (ιδίως στον κόμβο του Λάλα όπου υπάρχει ενεργή κατολίσθηση) ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών προβλημάτων προκύψουν, δεδομένου ότι λόγω ενστάσεων στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας» με π.υ.:650.000,00 €, δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση για την εργολαβία με την οποία θα αντιμετωπίζονται άμεσα προβλήματα συντήρησης οδοποιίας του συνόλου του ΕΟΔ της Π.Ε. Ηλείας.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-04-2016**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τρεις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **341843/10740/25-2-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 263/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ**», Συμβατικού Προϋπολογισμού: 220.500,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΕΠΙ 001 με Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100016, Ανάδοχος: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ, έως **30-04-2016**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τρεις (4) μήνες, **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου