



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 12 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 90043/1043

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 381 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 88372/1481/5-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 1564/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κατέστη νόμιμη με το υπ'αρ. 176766/18200/8-1-2016 ΑΔΑ 6ΤΓΜΟΡ1Φ-ΜΙΘ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 381 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 90773/1057/7-4-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 381 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **88372/1481/5-4-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

- 1.Τό Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 τού άρθρου 5, την §2 & 3 τού άρθρου 10 & την §1 τού άρθρου 8 αυτού.
- 2.Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
- 3.Την από 11-11-2015 αίτηση τού αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31/05/2016
- 4.Το γεγονός ότι με την υπ' αριθμ 1564/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου εγκρίνεται μέχρι την 31/12/2015 λόγω λήξης της χρηματοδοτικής περιόδου και ότι θα απαιτηθεί νέα παράταση του χρόνου εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
- 5.Την αρ. Πρωτ. 299190/5525/04-01-2016 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου μέχρι την 31/12/2015
6. Την αρ.πρωτ. 3415/34/05-01-2016 αίτηση τού αναδόχου για 3^η παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31/05/2016
7. Την Αρ.Πρωτ. 1033/23-03-2016 γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος για παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **31/05/2016**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **παράταση της συνολικής προθεσμίας**, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος **μέχρι 31- 05 - 2016**, λόγω των εξής γεγονότων:

- 1) Για την εκτέλεση των νέων εργασιών και τις αυξήσεις των ποσοτήτων εργασιών που περιλαμβάνονται στους δυο εγκεκριμένους ΑΠΕ συμφωνούμε με την εισήγηση του αναδόχου και προτείνουμε κατά **δυο μήνες** την παράταση του χρονοδιαγράμματος.
- 2) Για την καθυστέρηση λόγω της διακοπής εργασιών, που ξεκινά με την έκδοση της απόφασης διακοπής εργασιών της 03/08/2015 και τελειώνει με την αποπληρωμή του 6^{ου} & 7^{ου} Λογαριασμού του έργου της 03/11/2015 ,συμφωνούμε με την εισήγηση του αναδόχου και προτείνουμε κατά **τρεις μήνες** την παράταση του χρονοδιαγράμματος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος κατά **ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ** και συγκεκριμένα μέχρι **31/ 05 /2016** και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **88372/1481/5-4-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

- την υπ' αριθμ. **1564/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η κατά σειρά παράταση της συνολικής προθεσμίας, του έργου : «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου» κατά πέντε μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 31/05/2016, με αναθεώρηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου