



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 22 Ιουνίου 2016
Αρ. πρωτ. 159106/1869

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
Διοικητήριο 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 729 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 149395/2255/14-6-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
2) η υπ' αριθμ. 435/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 60778/6448-28/05/2015 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 729/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχιακής οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα» Αναδόχου ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ Προϋπολογισμού μελέτης : 1.330.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 161302/1891/16-6-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 729 /2016

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **37ο** θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Εισήγηση για 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχιακής οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα» Αναδόχου ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ Προϋπολογισμού μελέτης : 1.330.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **149395/2255/14-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:**Η με αρ.πρωτ. 103198/1572 /19-04-2016 αιτηση του αναδοχου για παραταση προθεσμιας του εργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	31-3-2015 / 54 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	611.800,00 ευρώ με ΦΠΑ / 20-10-15
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	20-04-2016
Προτεινομενη παραταση προθεσμιας:	31- 12- 2016

Σας στελνουμε σε φωτ/φο την παραπανω σχετικη αιτηση του αναδοχου του εργου του θεματος,με την οποια ζητα παραταση της συνολικης συμβατικης προθεσμιας εκτελεσεως αυτου εως τις 31-12-2016 και σας γνωριζουμε τα παρακατω:

Το έργο του θεματος (6° υποεργο) χρηματοδοτεται στα πλαίσια της πράξης «Βελτιωση επαρχ. οδου Κρεστενα – Ανδριτσαينا – Επικ. Απολλων Τμημα:Διασελλα– Μπαρακιτικα » η οποια εχει ενταχθει στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με κωδικο πραξης 2011ΕΠ00180049 (MIS 364932) και προυπ/σμο 14.946.709,78 ευρώ με ΦΠΑ.

Η δημοπρασια πραγματοποιηθηκε στις 31-3-2015 και μειοδοτης ανακηρυχθηκε η εργοληπτικη επιχειρηση **ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ**,με μεση προσφερθεισα εκπτωση **54%**. Η συμβαση του εργου υπογραφηθηκε στις **20/10/2015** για ποσο **611.800,00** ευρώ με ΦΠΑ και συμβατικη προθεσμια περαιωσης την **20/4/2016**. Στη συνεχεια διαβιβαστηκε,στις 18/11/2015, προς το Περιφερειακό Ταμείο Αναπτυξης η 1^η εντολη πληρωμης του εργου,που αφορουσε σε χορηγηση προκαταβολης ποσοστου 5% επι του προυπολογισμού της συμβασης του, συμφωνα με το αρθρο Β-11 της ΕΣΥ και το αρθρο 51 του Ν3669/2008.Το Περιφερειακό Ταμείο Αναπτυξης επεστρεψε την 1^η εντολη πληρωμης,με την αιτιολογια ότι η εγκριση περιβαλλοντικων ορων της πραξης «Βελτιωση επαρχ. οδου Κρεστενα – Ανδριτσαينا – Επικ. Απολλων Τμημα:Διασελλα - Μπαρακιτικα» η οποια διατηρειται ακομη σε ισχυ,δεν καλυπτει το εν λογω υποεργο,που αφορα σε τμημα 150 μ.,από ΧΘ 17+150 εως ΧΘ 17+300, το οποιον εμπεριεχεται στο συνολικο μηκος της υπο βελτιωση οδου από Διασελλα εως Μπαρακιτικα.

Επιπροσθετα σας γνωριζουμε ότι για την παραπανω πραξη εχει εκδοθει η με **ΑΠ 8684/25-11-04** **αποφαση Γεν.Γραμματεα Π.Δ.Ε.** περι εγκρισης περιβ/κων ορων, η χρονικη διαρκεια της οποιας εληξε στις 27-11-2009 και στη συνεχεια παραταθηκε για πεντε χρονια,μεχρι 27-11-2014, με την **ΑΠ 11797/17-11-09** **αποφαση Δ/ντη της Δ/σης Περιβ/ντος,Χωροταξιας Π.Δ.Ελλαδας.**Εντος της οριζομενης από το Ν.4014/11 προθεσμιας, η Υπηρεσια μας υπεβαλε στην Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμου Δ.Ε. της Απο/νης .Διοικησης Π.Δ.Ε.Ι. φακελο ανανewσης της ισχυος της με ΑΠ 11797/17-11-09 αποφασης χωρις ομως η αρμοδια περιβαλλοντικη αρχη να εχει εκδοσει,μεχρι σημερα, σχετικη αποφαση.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας, διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα άμεσης εκπόνησης νέας μελέτης Περιβ/κων επιπτώσεων καθώς, τόσο το εν λόγω υποέργο της ενταγμένης πράξης, όσο και το νέο έργο, που προκειται να δημοπρατηθεί εντός του 2016 και αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη συνταξη της αρχικής μελέτης, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2016, προκειμένου η πράξη να παραμείνει συγχρηματοδοτούμενη, προεβή στις παρακάτω απαραίτητες ενέργειες:

α) έγκρισης του τρόπου αναθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβ/κων επιπτώσεων για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση ΕΟ Κρεστενα έως Ανδριτσaina Ν.Ηλείας στο τμήμα διασταύρωσης Διασελλων έως Μπαρακιτικά» προυπ. 34.440,00 ευρώ με ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγματεύσεως του Ν.3316/05 (υπ αρ.34/23-3-16 αποφ.Περιφ.Συμβουλίου) και

β) έγκρισης προενταξης νέου έργου με τίτλο «Μελέτη Περιβ/κων επιπτώσεων για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση ΕΟ Κρεστενα έως Ανδριτσaina Ν.Ηλείας στο τμήμα διασταύρωσης Διασελλων έως Μπαρακιτικά» προυπ. 34.440,00 ευρώ με ΦΠΑ, στο Ετησιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2016 της ΠΕ Ηλείας (υπ.αρ.33/23-3-16 αποφ.Περιφ.Συμβουλίου) ώστε στη συνέχεια να εκπονηθεί και να εγκριθεί η νέα μελέτη Περιβ/κων επιπτώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών του έργου του θεματος.

Κατόπιν αυτού και με δεδομένο ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της νέας ΜΠΕ και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου του θεματος εισηγουμεθα την έγκριση της παρατάσης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του, μέχρι τις **31/12/2016**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλ.με αναθεώρηση των τιμών, αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιαμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε.με το ΑΠ 1777/27-5-16 έγγραφο της έχει διατυπώσει τη συμφωνη γνώμη της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **149395/2255/14-6-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. **435/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχιακής οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα» Αναδόχου ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ Προϋπολογισμού μελέτης : 1.330.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. μέχρι τις 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8α του Ν.3669/08 ,δηλ. με αναθεώρηση των τιμών, αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου