



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 18 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ. 212832/2564

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 946/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 162623/4931/16-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 475/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 66554/7001/12-6-2015 ΑΔΑ:762ΓΟΡ1Φ-ΙΓΩ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **946/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.’, Προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00 €», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 17^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 212251/2458/12-8-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσόγκας Γεώργιος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαβριηλίδης Κων/νος, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιρειών και οι ενιστάμενοι μεταφορείς για τα θέματα 1 και 2 αντίστοιχα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 946/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο προ ημερησίας διάταξης θέμα**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.’, ΄Προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00 €.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **162623/4931/16-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.”

▪ Προϋπολογισμός μελέτης : **4.500.000,00 €**,
Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001
 Ανάδοχος : “**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε**”

Διευθύνουσα Υπηρεσία : **Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων /Π.Δ.Ε.**

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την 7-8-2015 υπογράφηκε η **Σύμβαση κατασκευής** του έργου (με συμβατικό ποσόν 1.750.445,89 € , χωρίς Φ.Π.Α.) και με **προθεσμία** εκτέλεσης των εργασιών έως και την 7-8-2016.

| α/α | ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|-----|------------------------------------|---|
| 1. | Στοιχεία χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 Της ΣΑ ΕΠ001 |
| 2. | Ημερομηνία δημοπράτησης | 17.2.2015 |
| 3. | Απόφαση έγκρισης πρακτικού | 213/2015 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 4. | Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού | 7.8.2015 |
| 5. | Ποσό συμφωνητικού | 1.750.445,89 € (πλέον 402.602,55€ για Φ.Π.Α) Σύνολο: 2.153.048,44 € |
| 6. | Αρχική προθεσμία περαίωσης | 7.8.2016 |
| 7. | 1 ^η παράταση προθεσμίας | 31.12.2016 προς έγκριση |

II. Το αίτημα της Παράτασης

Την 17-6-2016 έγινε (**εμπρόθεσμα**, πριν την αρχική προθεσμία της 7-8-2016) αίτηση παράτασης προθεσμίας από την ανάδοχο. Οι **λόγοι της καθυστέρησης** στην εκτέλεση κάποιων εκ των εργασιών του έργου είναι:

- Η αδυναμία προμήθειας βασικών υλικών (ασφαλτικών εργασιών κ.λ.π.) λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων (περίοδος από 15-1-2016 έως 30-2-2016)
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο τμήμα της ορεινής οδοποιίας της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως απ’ όπου και ξεκίνησαν οι εργασίες της εργολαβίας.
- Η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών υποδομής οδοποιίας. Συγκεκριμένα, στις περιοχές πλησίον του οικισμού Λαμπείας και Τριποτάμων απαιτείται η ανακατασκευή οδοποιίας, καθώς διαπιστώθηκε, κατά την έναρξη των εργασιών, η ανάγκη για κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου (σκύρα) και κατασκευή βάσης οδοστρώσας για την βελτίωση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και την ομαλή στράγγιση των υδάτων . Έτσι προέκυψε η ανάγκη νέων εργασιών, για τις οποίες και έχει συνταχθεί σχετικός 1^{ος} ΑΠΕ με 1^ο ΠΚΤΜΝΕ .

Οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

III. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του **Ν. 3669/2008** “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων”, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν αυτών, **εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.” προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00, χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου : “ΟΔΟΣ ΑΤΕ”, **έως και την 31-12-2016**, με αναθεώρηση, για τους παραπάνω λόγους που αναφέρει η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία και επιπλέον διότι τελεί υπό έγκριση ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **162623/4931/16-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. **475/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.”** προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00, χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου : **“ΟΔΟΣ ΑΤΕ”**,

έως και την 31-12-2016, με αναθεώρηση, για τους παραπάνω λόγους που αναφέρει αναλυτικά στην εισήγησή της η αρμόδια Δ/νση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα