



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 .264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Νοεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 287303/3398

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, 26110, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1349/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 287275/8773/4-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ' αριθμ. 1504/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ' αρ. 177006/18232/12-01-2016 ΑΔΑ 6ΧΓ90Ρ1Φ-ΠΗΥ έγγραφό σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1349/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών ,με αναθεώρηση, του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ" της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ " που υπ 37.765.920,00 € Αναδοχος "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ"», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 49/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 11^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 288569/3423/7-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Γεώργιος Σύρμος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κ. Ηλίας Κορηνίδης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1349/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών ,με αναθεώρηση, του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ" της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ " προυπ 37.765.920,00 € Αναδοχος "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ".»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **287275/8773/4-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-322631.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ0758002 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 37.765.920,00 € |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΚ0-Β) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 43998/1936/26-05-2011 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-08-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 4. Έκπτωση | 17,15 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 525/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 31.285.593,70 Ευρώ με Φ.Π.Α |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 |
| 8. Ανάδοχος: | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	30-04-2015
1η Παράταση	10-10-2015 (α.π. 39713/1085/11-02-2015)
2η Παράταση	21-12-2015 (α.π. 283472/9010/29-12-2015)
3η Παράταση	18-11-2016 (α.π. 352867/11027/2015/11-01-2016)
4η Παράταση – Υπό έγκριση	01-06-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2016 (ΑΔΑ:.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 12-08 & 01/11/2016 αιτήσεις του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 01-06-2017.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με χρόνο περαίωσης είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 30-04-2015 .

γ) Τα από 12-08 & 01/11/2016 αιτιολογημένα αιτήματα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 01-06-2017 και τις έως σήμερα αποφάσεις για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με α.π.: α) 39713/1085/11-02-2015 έως 10-10-2015, β) 283472/9010/29-12-2015 έως 21-12-2015 και γ) 352867/11027/2015/11-01-2016 έως 18-11-2016.

δ) Την έως 18/11/2016 εγκεκριμένη παράταση περαίωσης του υποέργου 1 α.π. 352867/11027/2015/11-01-2016) και την αναγκαιότητα για εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης λόγω των αρχαιολογικών ερευνών – που ενρίζεται σε εξέλιξη- σε τμήματα του έργου (ΤΚ. Πλατάνου, ΤΚ. Ποροβίτσας , ΤΚ. Ακράτας) και της εμπλοκής με την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» κατά κύριο λόγο

ε) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

ζ) Το με α.π. 13054/04-11-2016 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνη γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 01-06-2017.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 01-06-2017 .» .

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αριθμ. 287275/8773/4-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .
- την υπ' αρ. 1504/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 4η παράταση περαιώσης εργασιών ,με αναθεώρηση, του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ" της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ " Προϋπ/μού 37.765.920,00 € , Αναδοχος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» με κωδικό ΟΠΣ-322631, μέχρι 01-06-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα