



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 15 Ιουνίου 2017

Αρ.Πρωτ.:129867/1587

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 756/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 44328/854/12.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **756//2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «Εργασίες συντήρησης στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (τμήμα Αίγιο-Όρια Ν. Αχαΐας» του έργου «Βελτιώσεις-Αποκαταστάσεις στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (τμήμα Αίγιο-Όρια Ν. Αχαΐας), για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **150115/1839/1-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστείδοπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος. Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της ΠΔΕ Γιαννακισίδου Όλγα, Μπούλιαρης Νικόλαος, Δεληγιάννης Παναγιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 756/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 65^ο θέμα στη ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «Εργασίες συντήρησης στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (τμήμα Αίγιο-Όρια Ν. Αχαΐας) του έργου «Βελτιώσεις-Αποκαταστάσεις στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (τμήμα Αίγιο-Όρια Ν. Αχαΐας)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 44328/854/12.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100014 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.370.000,00€
Αρ.πρωτ.11078/ΔΕ-1391/07.03.2012 Απόφασης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | Αρ. 427/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-12-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 47,15% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | Αρ.919/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 23-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 23-11-2014 (6 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση | 23-05-2015 (Απόφαση με αρ.44/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση | 23-09-2015 (Απόφαση με αρ.567/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 3 ^η Παράταση | 23-11-2015 (Απόφαση με αρ.1165/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 4 ^η Παράταση | 23-04-2016 (Απόφαση με αρ.1392/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 5 ^η Παράταση | 23-02-2017 (Απόφαση με αρ.1237/2016 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 6 ^η Παράταση | 23-10-2017 (Υπό έγκριση) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|---|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) | Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.344547/11229/09-01-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) | Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 100614/3251/27-04- |

3^{ος} Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

2015 (ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4)

Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 232974/7474/23-09-2015 (ΑΔΑ: 70ΗΤ7Λ6-ΠΑΛ)

4^{ος} Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ.

Απόφ. με αρ.1632/2016 Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 15-02-2017 αίτησή του (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 44328/854/15-02-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 23-07-2017, δηλαδή συνολικά κατά πέντε (5) μήνες από την τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της έκτης (6^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι 23-10-2017, δηλαδή κατά οκτώ (8) μήνες, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),

- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: 44328/854/12.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκτη(6η) παράταση προθεσμίας μέχρι 23-10-2017, δηλαδή κατά οκτώ (8) μήνες, με αναθεώρηση, της εργολαβίας : «Εργασίες συντήρησης στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (τμήμα Αίγιο-Όρια Ν. Αχαΐας» του έργου «Βελτιώσεις- Αποκαταστάσεις στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (τμήμα Αίγιο-Όρια Ν. Αχαΐας» χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή