



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 15 Ιουνίου 2017

Αρ.Πρωτ.:131294/1607

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

ΠΡΟΣ:

Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 758/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 78639/1970/16.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 758//2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. "ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 "ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **150115/1839/1-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστείδοπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της ΠΔΕ Γιαννακισίδου Όλγα, Μπούλιαρης Νικόλαος, Δεληγιάννης Παναγιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 758/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 67^ο θέμα στη ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. "ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 "ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 78639/1970/16.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ – 001 Π.Δ.Ε. 2013 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 4.000.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 40121/ΔΕ-4323/17.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΦ-ΣΚ3) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 51734/1607/οικ./21.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕ7Λ6-ΦΗ0) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 15-04-2014 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 44,04% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 472/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7Λ6-ΓΣΧ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 1.819.939,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 31-10-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-04-2015 |
| 1 ^η Παράταση | 30-09-2015 (αρ.451/2015 Απόφ. Οικ. Επιτρ.Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση | 30-05-2016 (αρ.1166/2015 Απόφ. Οικ. Επιτρ. ΠΔΕ) |
| 3 ^η Παράταση | 30-09-2016 (αρ. 969/2016 Απόφ.Οικ. Επιτρ.Π.Δ.Ε.) |
| 4 ^η Παράταση | 31-12-2016 (αρ. 1398/2016 Απόφ.Οικ. Επιτρ.ΠΔΕ) |
| 5 ^η Παράταση | 31-03-2017 (αρ. 12/2017 Απόφ.Οικ. Επιτρ.Π.Δ.Ε.) |
| 6 ^η Παράταση | 31-07-2017 (Υπό έγκριση) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- | | |
|------------------------|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. | 1.819.939,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 175810/5622 /02-07-2015 (ΑΔΑ: 6Σ6Ξ7Λ6-6Κ9) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. | 1.819.939,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 228327/7034/30-09.2016 (ΑΔΑ: ΩΡΟΥ7Λ6-7ΥΩ) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 22-03-2017 αίτησή του (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 78639/1970/22-03-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **31-05-2017**, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες από την τελευταία εγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης και τοποθέτησης σήμανσης - ασφάλισης του οδικού δικτύου καθώς οι ασφαλικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Οι θέσεις επέμβασης για τις εργασίες σήμανσης και ασφάλισης οριστικοποιήθηκαν πρόσφατα κατόπιν αιτημάτων του τμήματος Τροχαίας Πατρών και Τροχαίας Αμαλιάδας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της έκτης (6^{ης}) παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι **31-07-2017** δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ.: 78639/1970/16.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκτη(6η) παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. "ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 "ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» μέχρι 31-7-2017, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης και τοποθέτησης σήμανσης - ασφάλισης του οδικού δικτύου καθώς οι ασφαλικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Οι θέσεις επέμβασης για τις εργασίες σήμανσης και ασφάλισης οριστικοποιήθηκαν πρόσφατα κατόπιν αιτημάτων του τμήματος Τροχαίας Πατρών και Τροχαίας Αμαλιάδας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή