



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 600166  
 Φαξ: 2610 452298  
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 12 Απριλίου 2011

Αρ. πρωτ. 12217

**ΠΡΟΣ:** 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού  
 Προγραμματισμού περιβάλλοντος και  
 Υποδομών  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
 Αλ. Παπαδιαμάντη κα Αρέθα 14, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της αριθμ. 37/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

**Σχετ.** Η υπ' αριθμ. 10673/927/23-3-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 37/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση παράκαμψης Χαραυγής», αναδόχου «Τεχνική Ανδρέας Πλώτας Ε.Ε», προϋπολογισμού 120.000€ με το Φ.Π.Α., ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 7<sup>η</sup> Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13942/10/4-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε.
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
6. Μαρίνος Ανδρέας -Μέλος της Ο.Ε.
7. Σολτάτος\_Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας-Μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο κος Νικόλαος Τσάνης-Μέλος της Ο.Ε. απουσίαζε, αν και νομίμως εκλήθη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 37/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα με τίτλο:

«Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση παράκαμψης Χαραυγής», αναδόχου «Τεχνική Ανδρέας Πλώτας Ε.Ε», προϋπολογισμού 120.000€ με το Φ.Π.Α., ΠΕ Αχαΐας».

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη με την υπ' αριθμ. 10673/927/23-3-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το άρθρο 176 παρ. 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου Ασφαλτόστρωση παράκαμψης Χαραυγής», αναδόχου «Τεχνική Ανδρέας Πλώτας Ε.Ε», προϋπολογισμού 120.000€ με το Φ.Π.Α. ,έως 31/7/2011, καθώς δεν έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Δράσης του Επενδυτικού Προγράμματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν υπάρχουν πιστώσεις.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τρύφωνας Φωτόπουλος  
Νικόλαος Μιχαλόπουλος  
Ανδρέας Μαρίνος  
Γεώργιος Σολτάτος  
Σάββας Αυγέρης  
Γεώργιος Σκαρμούτσος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου