



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 119171/761

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 216/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) το αριθμ.109954/922/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 101898/1798/26-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 216/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας- Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 3.650.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Σ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 216/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας- Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 3.650.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Σ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 101898/1798/26-4-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 8/02/2012 αιτιολόγηση του αναδόχου Γ.Θ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για την έγκριση της συγκεκριμένης παράτασης
5. Το 879/28-3-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία μας γνωστοποιείται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.
6. Την από 6/7/2011 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 3.650.000 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-10-2010/ 33,80%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΔΕ ΣΑΝΑ0068 2010ΝΑ00680002
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 2.418.032,4 € / 22-12-2010
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 12-12-2012

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 12-02-2013

Σας στέλνουμε την από 8-02-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης : Γ.Θ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 12-02-2013 και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται, για την ολοκλήρωση του έργου μετά τις σχετικές αιτήσεις για διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από το πρόγραμμα που έχει ενταχθεί το έργο.

*Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **13-02-2013** με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης και παρακαλούμε για την έγκρισή της».*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 101898/1798/26-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αριθμ. 109954/922/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας- Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 3.650.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Σ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε. μέχρι **13-02-2013** με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου