



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 121552/780

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 220/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) το αριθμ.119441/991/16-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 115597/2090/11-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 220/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστοποίησης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο « Κατασκευή Αρδευτικού δικτύου λιμνοδεξαμενης Ντάσκα», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 220/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστοποίησης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο « Κατασκευή Αρδευτικού δικτύου λιμνοδεξαμενης Ντάσκα».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 115597/2090/11-5-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. *Τις σχετ. διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων".*
2. *Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
3. *Το Π.Δ.132/23.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 225Α/27.12.2010.*
4. *Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*
5. *Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία του έργου:*
«Κατασκευή αρδευτικού δικτύου λιμνοδεξαμενής Ντάσκα Δ. Τριταίας»
6. *Τις Αιτήσεις της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης υποβολής των Πιστοποιήσεων.*
7. *Την Ειδική Όχληση της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης, τις συνημμένες επιταγές εξόφλησης του ΙΚΑ βάση του 9^{ου} λογαριασμού.*
8. *Τους συνημμένους πίνακες επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τον Πίνακα υπολογισμού τόκων.*
9. *Την 113295/354/10-5-2012 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε., κατά την οποία τεκμηριώνεται ότι μπορούν να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας και μετά την έγκριση του τελικού λογαριασμού.*
10. *Τα επιμέρους στοιχεία του έργου όπως αναγράφονται παρακάτω:*

<i>Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης</i>	<i>: 3.456.663,00 € με Φ.Π.Α.</i>
<i>Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση</i>	<i>: 14-09-2006 / 37,33%</i>
<i>Ανάδοχος</i>	<i>: ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε.</i>
<i>Εγκρίθηκε 315/2006 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας</i>	
<i>Πηγή Χρηματοδότησης</i>	<i>: Γ' ΚΤΣ (ολοκληρώθηκε)</i>
<i>Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία</i>	<i>: 2.166.184,82 € / 30-04-2007</i>
<i>Συμβατική προθεσμία περαιώσεως</i>	<i>: 31-12-2008</i>

1 ^η Παράταση προθεσμίας / Απόφαση :	30-6-2009 /44/2009 απ. Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 ^η Παράταση προθεσμίας / Απόφαση :	30-9-2009 /181/2009 απ. Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
Ολοκλήρωση	: 31-8-2009 /Η 1707/24-3-2010
βεβαίωση περαίωσης	
Αίτηση 9ου Λογαριασμού	: 09-09-2010
Υπογραφή 9ου Λογαριασμού	: 29-09-2010
Όχληση	: 02-12-2010
Εξόφληση 9 ^{ου} Λογαριασμού	: 10-08-2011

Και επειδή :

Η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση υπέβαλε την σχετική Ειδική Όχληση με την οποία αιτείται την καταβολή των τόκων υπερημερίας μέχρι την αποπληρωμή της 9^{ης} πιστοποίησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008) «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί **έγγραφη όχληση** και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α ') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/03 «Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον οφειλέτη, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες»

Σύμφωνα με νομολογία του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85 (Δ.Εφ.Αθ. 836/91 Δ.Δ. 4, 409, Δ.Εφ. Αθ. 888/90 Δ.Δ. 1990, 1371) «για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση για να **συμπεριληφθούν** σε επόμενη πιστοποίηση είναι να **αναγνωρισθούν με απόφαση της προϊσταμένης αρχής**».

Ο ανάδοχος υπέβαλε πιστοποίηση όπου υπολογίζει και συμπεριλαμβάνει τους τόκους υπερημερίας του λογαριασμού που έχει υποβάλει την όχληση. Η πιστοποίηση αυτή ελέγχθηκε και υπογράφηκε σε σχέδιο από την Υπηρεσία.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις Γ' ΚΤΣ και είναι υπόεργο της πράξης «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αδρευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Δ.Τριταίας». Επειδή όμως βρέθηκαν αρχαία κατά την κατασκευή του υπόεργου μελέτη - κατασκευή και το έργο ολοκληρώθηκε πριν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, η αποπληρωμή του γίνεται από πιστώσεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας
2. την διάθεση πίστωσης από πιστώσεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
3. την έγκριση της αύξησης της εγκεκριμένης πίστωσης

ποσού 8.302,35 €, για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων του 9^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 1^η πιστοποίηση, για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου λιμνοδεξαμενής Ντάσκα Δ. Τριταίας».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 115597/2090/11-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αριθμ. 119441/991/16-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1. την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας
2. την διάθεση πίστωσης από πιστώσεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

3. την έγκριση της αύξησης της εγκεκριμένης πίστωσης ποσού 8.302,35 €, για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων του 9^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 11^η πιστοποίηση, για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου λιμνοδεξαμενής Ντάσκα Δ. Τριταίας».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου