



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

Πάτρα 4 Ιανουαρίου 2018

Αρ.Πρωτ. 359632/5003

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων – Δημ. Υψηλάντη 1 ,
26110, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2368/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 330023/8866/13-12-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2368/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του: Υποέργου (με α/α 12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398 - Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2010ΕΠ00180001 Ποσό Σύμβασης : 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2368/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 363094/5049/21-12-2017, νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2368/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του: Υποέργου (με α/α 12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398 - Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2010ΕΠ00180001 Ποσό Σύμβασης : 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. **330023/8866/13-12-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ σελ. 1
 II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 3
 III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ σελ. 4

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

I.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.	Πηγή Χρηματοδότησης	2010ΕΠ00180002
2.	Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3.	Απόφαση Χρηματοδότησης	Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΛΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧΦ-ΟΙΕ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σκέλος του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001

I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
2.	Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) Μελέτης	15/04/2013
3.	Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

I.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε.
2.	Αποφάσεις Έγκρισης Τευχών	Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..
3.	Ημ/νία Δημοπράτησης	15/04/2013
4.	Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα Απολογιστικά
5.	Έκπτωση	Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών Εργασιών 39,00 %
6.	Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών	Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΓΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε."
7.	Ποσό Σύμβασης	16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
8.	Στοιχεία Σύμβασης	Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΒΠΟ7Λ6-ΤΗ6 Ημ/νία :23 / 05 / 2014

I.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	23.07.2015 (14 ΜΗΝΕΣ)
2.	1η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2015 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 920/2015)
3.	2η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2016 (Αρ. Απόφ. 3820/895/26-02-2016)
4.	3η Παράταση προθεσμίας εργασιών	30.06.2017 (Αρ. Απόφ. 1633/2016 Οικον. Επιτροπής)
5.	4η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2017 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 966/2017) (ΑΔΑ : 7ΘΔ87Λ6-ΟΗΘ)

I.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

1.	1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	5.05.2015 (αρ. πρωτ. Απόφασης 115281/3775/05-05-2015-ΑΔΑ: 6ΨΚΓ7Λ6-ΑΗ6).
2.	2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 2Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	24.08.2016 ((αρ. πρωτ. Απόφασης 206239/6336/24.08.2016-ΑΔΑ: ΩΟ397Λ6-Κ8Ψ).
3.	3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 3Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	12.10.2017 (αρ. πρωτ. Απόφασης 276936/7450/12.10.2017-ΑΔΑ: ΨΤ0Π7Λ6-ΗΣΒ).

I.6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.	Υποκατάσταση αρχικού	Αρ. Απόφασης 345733/10874/23-12-2015 περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική
----	----------------------	---

αναδόχου	εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».(ΑΔΑ: 7ΤΒΩ7Λ6-Λ86). Αρ. 350 477/ 10990/ 30-12-2015 Απόφαση Διόρθωσης της αριθμ. 345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΠΩ27Λ6-Φ9Β).
----------	--

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 402/24.11.2017 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 330023/8866/27-11-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30.06.2018, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από το τέλος της 4ης εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, (που λήγει την 31.12.2017).

Η ανωτέρω αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου απαιτείται γιατί το έργο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, την 31.12.2017, λόγω :

1. της καθυστέρησης έναρξης της κατασκευής του Τεχνικού Εξόδου της Μ.Π.Π.

α. εξαιτίας των αρχαιολογικών ανασκαφών και ερευνών, και συγκεκριμένα:

Με την από 4.07.2017 (αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ /ΤΣΠΑΕΕ /257882 /167494/ 7152/448/04.07.2017,ΑΔΑ:ΨΕΚ54653Π4-ΛΟΛ) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «έγκριση εργασιών αποκατάστασης «Τεχνικού Εξόδου» στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών», επιτράπηκε να γίνουν εργασίες στην περιοχή του Τεχνικού Εξόδου, εφόσον ολοκληρωθούν διερευνητικές τομές πλησίον της υφιστάμενης πασσαλοτοιχίας των τμημάτων II & VI από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Επίσης, σύμφωνα με την από 11.08.2017 (αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ /130437/82890/3801/1216/11.08.2017, ΑΔΑ:ΩΝΤΙ4653Π4-5ΨΣ) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «έγκριση διατήρησης των αρχαίων αρχιτεκτονικών καταλοίπων στην περιοχή Κόμβου Εξόδου, α) στον Ισόπεδο κόμβο Εξόδου (Ο.Τ. μεταξύ των οδών Ιθώμης- Αγ. Δημητρίου- Παπαδιαμαντοπούλου και β) Στόμιο Εξόδου», επιτράπηκε να πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή εκατέρωθεν του Τεχνικού εξόδου εφόσον με ανασκαφικό τρόπο ολοκληρωθούν οι εργασίες αποδόμησης, κατάχωσης ή διατήρησης σε κατάχωση των κτηριακών καταλοίπων και του ψηφιδωτού δαπέδου.

β. εξαιτίας ολοκλήρωσης της Παραλαβής προηγούμενης εργολαβίας (αναδόχου ΘΟΛΟΥ Α.Ε.), με την οποία κατασκευάστηκε το Τεχνικό Εξόδου της Μ.Π.Π. και κατά την παραλαβή του οποίου διαπιστώθηκαν σοβαρότατες κατασκευαστικές αποκλείσεις σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη. Η Επιτροπή παραλαβής συνέταξε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής την 30.05.2017 το οποίο εγκρίθηκε με την από 10.08.2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. 223062/6059/οικ/10.08.2017).

2. των μη περαιωμένων αρχαιολογικών ερευνών- ανασκαφών στην οδό Αραχναίου (Λουτρά Ρωμαϊκής εποχής), που είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατασκευής της Νότιας περιμετρικής Οικισμού και βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα η παράδοσή της ελεύθερης αρχαιοτήτων για την εκτέλεση των εργασιών.

3. της καθυστέρησης της αντιδρόμησης της οδού Κορίνθου από την εργολαβία του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του κόμβου εισόδου στην τελικά προβλεπόμενη από την μελέτη μορφή του.
4. των καιρικών συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις) κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, που δεν είναι ευνοϊκή για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών. (Τεχνικό Εξόδο, οδοστρωσία, ασφαλιστικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, Η/Μ, κ.λ.π.).

Δεδομένου ότι:

α. Όλα τα παραπάνω καθυστερούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του Τεχνικού Εξόδου και της οδοποιίας στο τμήμα αυτό καθώς και την αρχιτεκτονική διαμόρφωση πάνω από το τεχνικό (παιδική χαρά, γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου, φυτεύσεις κ.λ.π.),

β. Οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα δεν είναι ευνοϊκές,

η διάρκεια του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής τους εκτιμάται τουλάχιστον σε εννέα (9) μήνες, από την έναρξη των εργασιών του Τεχνικού Εξόδου (αρχές Οκτωβρίου 2017).

Όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν αποκαλυφθούν άλλα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του έργου.

Επομένως προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση του υποέργου (με α/α 12) απαιτείται παράταση έξι (6) μηνών, από 1.01.2018 έως 30.06.2018.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεθα την έγκριση της 5ης παράτασης περαιώσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» μέχρι 30.06.2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση, για τους παραπάνω λόγους.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 330023/8866/13-12-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του υποέργου (Α/Α 12) «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ**» της Πράξης : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ**», μέχρι 30-6-2018, χωρίς

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Υπόεργο (α/α 12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ»

Πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398

Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2010ΕΠ00180001

Ποσό Σύμβασης : 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

(υποκατάστατος του αρχικού αναδόχου)

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία