



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ: 113244/1506

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και  
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων

Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **685/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: 101400/1122/12.4.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **685/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για 2η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016", Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στο Μεσολόγγι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. (Κύπρου και Λεβίδου 1, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι), σήμερα την 18<sup>η</sup> Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 114549/1517/13.4.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρη Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδωνας – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Σύρμος Γεώργιος, και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Αιτ/νίας, κ. Καπλάνης Χριστόφορος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κος Νικολόπουλος Στέφανος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Γης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κα Χαμαλέτσου Αικατερίνη και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς επίσης και οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες για το 1<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 685/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Εισήγηση για 2η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016", Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **101400/1122/12.4.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης : 3.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης : 25.5.2016  
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 55,72%  
 Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης : 1.339.169,72 € (με Φ.Π.Α)/ 12.10.2016  
 Ημερομηνία εγκατάστασης : 12.10.2016  
 Συμβατική Περαίωση 12-10-2017  
 Έγκριση 1ου ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) : αριθ. πρωτ. 58170/490/3-3-17  
 Έγκριση 2ου ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) : αριθ. πρωτ. 272392/3599/5-10-17  
 Έγκριση 3ου ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) : αριθ. πρωτ. 31983/298/31-1-18  
 Αρχική συμβατική προθεσμία: 12-10-2017  
 1η παράταση Προθεσμίας 30. 30-4-2018 (απόφαση 1725/18-10-2017 Οικ/κής Επιτροπής )  
 2η παράταση προθεσμίας 30-6-2018 (η παρούσα)  
 Πιστώσεις : ΣΑΕΠ-501/2014 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30/3/2018 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 30-6-18, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και, συγκεκριμένα κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του έργου ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, συχνές, παρατεταμένες και έντονες –κατά διαστήματα- βροχοπτώσεις καθώς και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, στα ορεινά τμήματα αυτής, οι οποίες προκάλεσαν καθυστέρηση στην πρόοδο των συμβατικών εργασιών που, λόγω της φύσεως αυτού (έργο οδοποιίας), εκτελούνται αποκλειστικά και στο σύνολο τους στην ύπαιθρο με αποτέλεσμα να ανακύπτουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκτέλεση τους τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και στην ακολουθούσα περίοδο αποστράγγισης των ομβρίων (αδυναμία εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών, επιβεβλημένη αναμονή για στέγνωμα των υποκειμένων στρώσεων οδοστρωσίας πριν τη διάστρωση των επόμενων για λόγους έντεχνου της κατασκευής κλπ.).

2) Κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 εκδηλώθηκαν βλάβες στο οδόστρωμα, σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων που αφορά η εργολαβία, οφειλόμενες σε διαβρωτικά φαινόμενα των οποίων η εξέλιξη επιταχύνθηκε με την επένεργεια των βροχοπτώσεων και του παγετού που επικράτησαν στις αντίστοιχες θέσεις την παραπάνω χρονική περίοδο. Οι βλάβες αυτές αφορούν κυρίως σε υποσκαφές οδοστρώματος, τοπικές αποσταθεροποιήσεις και υποχωρήσεις των κατάντη, κυρίως, πρανών, κατολισθήσεις υλικών του αποσαθρωμένου εδαφικού μανδύα των ανάντη πρανών και καταπτώσεις επί της επιφάνειας κυκλοφορίας, βλάβες και καθιζήσεις στα οδοστρώματα. Για την αποκατάσταση αυτών των βλαβών, η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης και την επίτευξη του σκοπού αυτής που είναι η συντήρηση και η διατήρηση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες που αφορά, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες συμβατικές ποσότητες, όπως περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ, για το λόγο δε αυτό έχει δρομολογηθεί η σύνταξη του 4ου ΑΠΕ προκειμένου οι απαιτούμενες αυτές εργασίες να ενσωματωθούν στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας και να καταστεί δυνατή η άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Εταιρείας και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον, συντρέχει και η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, που επιβλήθηκαν από κατασκευαστικές απαιτήσεις και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω και λαμβανομένων υπόψη :

- α) του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται σε ποσοστό 90% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποίησης καθώς και,
- β) της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να εκτελεστούν οι περιληφθείσες στον υπό σύνταξη 4ο ΑΠΕ εργασίες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εργολαβίας που είναι η υλοποίηση απαιτήτων παρεμβάσεων για τη συντήρηση και ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου

όπως αυτές έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τη σύμβασης, κρίνουμε σκόπιμο για το συμφέρον του έργου να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού.

Κατόπιν αυτών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 30-6-2018 (εντός του ίδιου αναθεωρητικού τριμήνου με την ισχύουσα προθεσμία).

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.δα του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,

- την υπ' αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 101400/1122/12.4.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016", μέχρι 30-6-2018 σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου