

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 21 Απριλίου 2011

Αρ. πρωτ. .14514

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και
Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ. 66/2011 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Σχετ. Η υπ' αριθμ. 8514/10/4-4-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 66/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
έργου «Ανέγερση Δημοτ. Σχολείου Λεοντίου» Αναδόχου Κ.Ε. ΑΛ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ-
ΤΡΙΟΛΟΣ Ο.Ε., της ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 24293/27/13-4-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυγέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε.
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
6. Μαρίνος Ανδρέας -Μέλος της Ο.Ε.
7. Νικόλαος Τσάνης -Μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι κοι Σολτάτος Γεώργιος & Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλη της Ο.Ε. απουσίαζαν, αν και νομίμως εκλήθη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 66/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανέγερση Δημοτ. Σχολείου Λεοντίου» Αναδόχου Κ.Ξ. ΑΛ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ-ΤΡΙΟΔΟΣ Ο.Ε., της ΠΕ Αχαΐας».

Το λόγο παίρνει η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας κα Πολυχρονοπούλου η οποία τοποθετήθηκε σύμφωνα και με το

υπ' αριθμ. 8514/10/4-4-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας λέγοντας τα εξής: "Σύμφωνα με την από 27-12-2010 αίτηση της αναδόχου Κ.Ξ. , που ζητά παράταση της συμβατικής της προθεσμίας κατά 120 ημερολογιακές ημέρες μέχρι 7-8-2011 και το γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε λόγω απεργίας των μεταφορικών μέσων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και γιατί η 2^η πιστοποίηση των εργασιών έχει διαβιβαστεί στην ΟΣΚ ΑΕ από τις 19/11/2010, δεν έχει πληρωθεί ο ανάδοχος και γι' αυτό δήλωσε διακοπή εργασιών, εισηγούμαστε να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας παράτασης των εργασιών μέχρι 7-8-2011 ήτοι κατά 120 ημερολογιακές ημέρες από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου. Η ανάδοχος ΚΞ δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε άλλη αποζημίωση εκτός από την επί πλέον δαπάνη που θα προκύψει για την αναθεώρηση των τιμών, που καλύπτεται από τη σύμβαση του έργου".

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή , τον πρόεδρο , και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανέγερση Δημοτ. Σχολείου Λεοντίου» Αναδόχου Κ.Ξ. ΑΛ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ-ΤΡΙΟΔΟΣ Ο.Ε., της ΠΕ Αχαΐας, έως 15/7/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Ανδρέας Μαρίνος
Σάββας Αυγέρης
Γεώργιος Σκαρμούτσος
Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου