



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 23 Ιουλίου 2018  
Αρ. Πρωτ:214291/2798

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας  
& Ιονίου  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,  
Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας  
**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1360/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: 213971/5907/οικ/10.7.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1360/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029.», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Η Γραμματέας της Επιτροπής

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 210551/2767/6.7.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κος Γεωργιόπουλος Γεώργιος και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κος Κρηνίδης Ηλίας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1360/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 213971/5907/οικ/10.7.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029.

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:** «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «Κ/Ε «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης
3. Απόφαση Χρηματοδότησης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ 2014-2020

10.571.850,00€

Η με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης

ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αγρινίου (πρώην Θεστιέων)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης
3. Σύστημα Δημοπράτησης
4. Έκπτωση Τεκμαρτή
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού
6. Ποσό Σύμβασης
7. Ημερομηνία Σύμβασης
8. Ανάδοχος:

Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε.

23-11-2010

Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

43,79 %

58/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

4.831.452,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α

23-05-2016

« Κ/Ε «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης  
1<sup>η</sup> Παράταση

23-05-2018

.....-.....-2018/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2018 (ΑΔΑ:.....)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με τις με α.π. 79880/2240/2018 και 262443/7051/2017 αιτήσεις του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **30-04-2019**.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 133272/3855/23-05-2016, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Τα με αριθ. πρωτ. 79880/2240/2018 και 262443/7051/2017 αιτήματα της αναδόχου.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- το έργο ανατέθηκε εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).
- Εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 , ήτοι έως το τέλος του 2016, υλοποιήθηκε μικρό ποσοστό φυσικού αντικείμενου λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την έκδοση των σχετικών αδειών, της παραγγελίας των υλικών, της παράδοσης αυτών και των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
- Από 01/01/2017 έως 24/07/2017 αναμονή για ένταξη του έργου στην περίοδο συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Μετά την ένταξη του έργου απαιτήθηκε χρόνος οργάνωσης του εργοταξίου, παραγγελίας και παράδοσης υλικών, και έκδοση αδειών υλοποίησης εργασιών .
- Εν συνεχεία οι εργασίες υλοποιήθηκαν με αργούς ρυθμούς λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, και με την δήλωση αυτής για εκτέλεσης εργασιών με τρία συνεργεία, δύναται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

ζ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

η) Το με α.π. 4007/10-07-2018 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράταση προθεσμίας περαίωσης έως **30-04-2019**.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-04-2019**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β' /07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β' /29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 213971/5907/οικ/10.7.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση της Προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ μέχρι 30.4.2019.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου