



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,28-8-2012

Αρ. πρωτ. 193608/1491

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 506/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το αριθμ. 187592/7343/31-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) η αριθμ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 26637/4945/25-4-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 506/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  
Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23<sup>η</sup> Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 201275/1541/17-8-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κος Γ. Σολτάτος & Τρ. Φωτόπουλος απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Καραγιάννης, Κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 506/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 187592/7343/31-7-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα εξής:

«1. Ιστορικό μελέτης:

Προϋπολογισμός μελέτης:	423.622,82€ (με ΦΠΑ)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	9417/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	05-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:	9002/02-11-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	29-11-2007
Ποσό σύμβασης:	423.622,82€ (με ΦΠΑ)
Ανάδοχος μελέτης:	Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-ΛΕΝΤΖΟΣ Π.-Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε.
Προθεσμία περαίωσης:	10377/31-12-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009
1η Παράταση περαίωσης:	29859/30317/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
2η Παράταση περαίωσης:	21372/1009/23-02-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
3η Παράταση περαίωσης:	31680/1435/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011
4 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης:	105/2012 Απόφαση Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ έως 30-06-2012

2. Σχετικά έγγραφα:

- α) Η υπ' αριθμ. 9002/2-11-2007 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία: Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-ΛΕΝΤΖΟΣ Π.-Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε.
- β) Η από 29-11-2007 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης ποσού: 417.618,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.
- γ) Η υπ' αριθμ. 7261/25-10-2010 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. για την ένταξη της Πράξης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας» στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό πράξης ΣΑ: 2010ΕΠ00180027, προϋπολογισμού 6.431.656,20 € (με Φ.Π.Α.).

- δ) Το υπ' αριθμ. 3935/25-11-2011 έγγραφο της ΕΔΑ/ΠΔΕ, με την σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση του συμβατικού ποσού μελέτης στο ποσό των 423.622,82€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
- ε) Η υπ' αριθμ. οικ. 198025/4-5-2012 (πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 136840/5312/05-06-2012) Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΚΑ με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος
- στ) Η υπ' αριθμ. 105/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης του θέματος με παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-06-2012.
- ζ) Η υπ' αριθμ. 26637/4945/2012 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. που έκρινε τη (στ) σχετική Απόφαση νομότυπη.
- η) Η υπ' αριθμ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 152883/5888/21-06-2012 αίτηση του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν για έλεγχο η υδραυλική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου του θέματος.
- θ) Το υπ' αριθμ. 2898/24-07-2012 έγγραφο της ΕΔΑ/ΠΔΕ, με την σύμφωνη γνώμη της για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 30-09-2012.
- ι) Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27 αυτού.

### 3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος υπογράφηκε την 29-11-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η μελέτη αναμενόταν να περαιωθεί την 30-06-2012.

Την 05-06-2012 κοινοποιήθηκε στη Δ/νουσα Υπηρεσία από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η υπ' αριθμ. οικ. 198025/2012 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΚΑ με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της μελέτης του θέματος και δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο να ολοκληρώσει την υδραυλική μελέτη και να υποβάλλει τα τεύχη δημοπράτησης και το ΣΑΥ-ΦΑΥ για έλεγχο. Την 21-06-2012 ο Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα τα προαναφερθέντα για έλεγχο.

### Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από το ΥΠΕΚΑ,
- β) την εμπρόθεσμη υποβολή της υδραυλικής μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ από τον Ανάδοχο,
- γ) το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης της Υδραυλικής μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, του ΣΑΥ-ΦΑΥ και της διαδικασίας οριστικής παραλαβής του συνόλου των μελετών του υποέργου του θέματος, απαιτείται επιπλέον χρονικό διάστημα τριών μηνών,
- δ) την παρ. 3 του άρθρου 27, βάσει της οποίας η Δ/νουσα Υπηρεσία με πρωτοβουλία της μπορεί να ζητήσει παράταση περαίωσης μελέτης, εφόσον η καθυστέρηση περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης:

«Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας»

μέχρι την 30-09-2012»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την αριθμ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 26637/4945/25-4-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
- Το αριθμ. 189592/7343/31-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης περαίωσης του 1ου υποέργου της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας» μέχρι τα 30-09-2012.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου