



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,8-10-2012

Αρ. πρωτ. 209150/1683

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα ,Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 600/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το αριθμ 145989/2852/28-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το αριθμ. 208412/1842/29-8-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3) η αριθμ. 215/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το αριθμ. 48593/9198/7-8-2012 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 600/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 4^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για τη μελέτη – κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας», προϋπολογισμού 300.000 €» , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 27/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο Μεσολόγγι, σήμερα την 1^η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 232923/1999/27-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρανίκας Κωνσταντίνος- αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Γ. Σολτάτος (είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως), κος Ν. Τσάνης και κος Τρ. Φωτόπουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης. ο τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Παππός και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Θανασούλιας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 600/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για τη μελέτη - κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας», προϋπολογισμού 300.000€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 145989/2852/28-8-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας η οποία αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση Παροχής Υπηρεσιών και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/05.
3. Την Εγκύκλιο 37/2006 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης με θέμα τον καθορισμό αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων των Ο.Τ.Α. Β' βαθμού και λοιπών αναφερομένων φορέων σε εφαρμογή του Ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ42 Α')
4. Την υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-11».
5. Το 189245/3774/31-7-2012 έγγραφό μας με την 194029/611/8-8-2012 σχετική Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
6. Το φάκελο της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ.Τριταίας Ν.Αχαΐας»
7. Την Σύμβαση παροχής υπηρεσιών η οποία έχει υπογραφεί στις 19/10/2007 και έχει ημερομηνία περαίωσης 31/12/2008.
8. Την 215/2012 (ΑΔΑ: Β4987Λ6-Ζ96) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2013.
9. Το γεγονός ότι από τον Απρίλιο 2008 υπάρχει διακοπή των εργασιών (στο έργο το οποίο παρέχεται η υπηρεσία) στην περιοχή του υπερχειλιστή λόγω αρχαιολογικών

ευρημάτων με συνέπεια να απαιτείται τροποποίηση της μελέτης και κατά συνέπεια πρόσθετες εργασίες για το έργο μελέτη - κατασκευή και κατά συνέπεια και για τον Τεχνικό σύμβουλο.

10. Το 10535/7-9-2009 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία μας γίνεται γνωστή η μεταφορά του έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013.
11. Την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ6/13982/719/10-2-2012 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με την οποία γίνεται τροποποίηση της ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ6/115482 /5637/28-1-2010 απόφασης και μας επιτρέπεται η επίχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων με **αλλαγή της μελέτης εφαρμογής**.
12. Το υπ' αριθμ. 7/15/23-11-2009 απόσπασμα πρακτικού Ν.Σ.Δ.Ε. Ν.Α. Αχαΐας με το οποίο εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη της Συμπληρωματικής Σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου ποσού 112.730,89 € (με ΦΠΑ 19%)
13. Την 419/2009 απόφαση Ν.Ε. Μελετών & Εκτέλεσης Έργων με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. και διάθεση ποσού 112.730,89€ (με ΦΠΑ 19%)
14. Την αριθμ: 57222/ΔΕ-9478/22-12-2011 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 2.316.000,00 € από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό αφορά σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που έχει υποβληθεί ποσό 2.200.000 € για την Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου για το οποίο παρέχεται η υπηρεσία & **116.000€** για την Σ.Σ. του Τεχνικού Συμβούλου.
15. Την 5906/27-4-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Δ.Τριταίας Ν.Αχαΐας» στο Π.Π.Α. 2007 - 2013
16. την 188/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 2.200.000 € για το Υπόεργο «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.
17. Τον 4ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) ο οποίος σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο ΣΠΕ:
 - α) ως προς την αρχική σύμβαση παρουσιάζει αύξηση 1.839,94 € η οποία οφείλεται στην μεταβολή του ΦΠΑ των εργασιών που μεταφέρθηκαν στο Π.Α.Α. και συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης. Ο 4^{ος} ΣΠΕ κλείνει στο ποσό των 228.337,30 €
 - β) Ο 4^{ος} ΣΠΕ περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού **115.908,51 €**. Η διαφορά του ποσού του 4^{ου} ΣΠΕ με τις υπάρχουσες εγκρίσεις του 2009 (ανωτέρω σχετικά 9 & 10) είναι λόγω της αύξησης του ΦΠΑ.
18. Την από 25-5-2012 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την έγκριση του 4^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών.
19. την υπ' αριθμ' 3/11/7-6-2012 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την έγκριση του 4^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών.
20. Τα επιμέρους στοιχεία του έργου όπως αναγράφονται παρακάτω:

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	: 300.000 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 09-01-2007/ 20,00%

Πηγή Χρηματοδότησης	: Γ' ΚΠΣ - Π.Α.Α. 2007-2013 - Εθνικοί
Πόροι	
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 239.812,04 € / 19-10-2007
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 31-12-2008
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 26-5-2009 Αποφ. 475/2008 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-9-2011 Αποφ. 196/2009 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2011 Αποφ. 432/2009 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
Προτεινόμενη Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2013

Και επειδή :

Βρέθηκαν αρχαία κατά την κατασκευή του έργου με συνέπεια να χρειάζονται πρόσθετες τροποποιητικές μελέτες και εργασίες τις οποίες πρέπει να ελέγξει ο Τεχνικός Σύμβουλος. Τα ανωτέρω δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Το έργο της Μελετοκατασκευής εκτελείται με την μέθοδο του κατ' αποκοπήν τιμήματος για ολόκληρο το έργο, οι εργασίες της αρχικής σύμβασης δεν είναι πλήρως καθορισμένες ποσοτικά και θα εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, κάτι που κάνει αδύνατο το διαχωρισμό των εκτελούμενων εργασιών του Τεχνικού συμβούλου και από τεχνική και από οικονομική άποψη.

Τέλος για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης είναι αναγκαίες οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης (έλεγχος τροποποιητικών μελετών και εκ παραλλήλου παρακολούθηση & έλεγχος της κατασκευή και των εργαστηριακών του έργου κατασκευής).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.), για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του Ν. 3316/05 ο οποίος ως προς την αρχική σύμβαση παρουσιάζει αύξηση 1.839,94 € η οποία οφείλεται στην μεταβολή του ΦΠΑ των εργασιών που μεταφέρθηκαν στο Π.Α.Α. και κλείνει στο ποσό των 228.337,30 € με ΦΠΑ.

Επίσης συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού **115.908,51 €**, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το (14) σχετικό».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την αριθμ. 215/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 208412/1842/29-8-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Το αριθμ. 145989/2852/28-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.), για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του Ν. 3316/05 ο οποίος ως προς την αρχική σύμβαση παρουσιάζει αύξηση 1.839,94 € η οποία οφείλεται στην μεταβολή του ΦΠΑ των εργασιών που μεταφέρθηκαν στο Π.Α.Α. και κλείνει στο ποσό των 228.337,30 € με ΦΠΑ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου