



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,2/11/2012

Αρ. πρωτ. οικ. 251766/2222

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
 - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 676/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:*1) το υπ' αριθμ. 250098/278/17-10-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας

2) η υπ' αριθμ. 233061/4177/16-10-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

3) η υπ' αριθμ. 37/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 13784/2536/29-2-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 676/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 29^η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 257744/2290/25-10-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίασε, αν και νομίμως προσκλήθηκε, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Χριστίνα Σταρακά, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Οικονομικού κος Κρηνίδης, Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, Τεχνικών Έργων ΠΕ

Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 676/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 28ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 233061/4177/16-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 28.-9.-2011 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 233061/4177)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 160.000 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 10-1.-2012... / 52.%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ...ΚΑΤΠ

Ανάληψη Δαπάνης : 156251/3055/19-92011 ΑΔΑ 4^Α8Φ7Λ6-ΠΨΕ
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 90.350,84. € / 1-6-2012
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 1-10.-2012
 1^η Παράταση προθεσμίας :Αποφ.....
 « « : Αποφ.....
 « « :..... Αποφ.....
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας 30.-11.-2012

Σας στέλνουμε την από 28-9-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30.-11.-2012 και σας γνωρίζουμε τα εξής

Ο ανάδοχος αιτείται δίμηνη παράταση λόγω έλλειψης πιστώσεων και η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγησή της.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους όπως έχει αποφασισθεί με την αριθμ 156251/3055//19-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. *

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-11-2012** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- το υπ' αριθμ. 250098/278/17-10-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- την υπ' αριθμ. 233061/4177/16-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 37/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου» μέχρι **30-11-2012** με αναθεώρηση».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου

