



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,22/11/2012

Αρ. πρωτ. 270098/2389

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 695/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)η υπ' αριθμ. 267593/5656/7-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το υπ' αριθμ. 267606/2493/7-11-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3)οι αριθμ. 66/2011 & 6/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 35313/7476/23-5-2011 & 6764/1294/8-2-2012 αποφάσεις σας αντίστοιχα

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 695/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Δημοτικό Σχολείο Λεοντίου (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος) σήμερα την 15^η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 270196/2392/9-11-2012 (σε ορθή επανάληψη) νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη και η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού και υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Ζυγούρη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 695/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Δημοτικό Σχολείο Λεοντίου (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 267593/5656/7-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε 1) την από 14-9-2012 αίτηση της Αναδόχου Κοινοπραξίας Α. Βουτυράς - Τρίοδος Ο.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-5-2013 λόγω διακοπής εργασιών και αδυναμίας έγκαιρης εξόφλησης του 4^{ου} λογαριασμού και 2) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 14 - 9 - 2012 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας (αριθ.πρωτ. Υπηρεσίας 222440/4609/14-9-2011)
5. Τα στοιχεία του έργου :
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 370.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 26-01-2010 / 28,09%
 Πηγή Χρηματοδότησης : Ο.Σ.Κ./ 1186 / 377 / 29-3-2007
 απόφαση
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 272.769,96 € / 12-04-2010
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 07-04-2011

1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15-07-2011 Αποφ. 66/2011
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15-07-2012 Αποφ. 6/2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 31-05-2013

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **31-05-2013**, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην έλλειψη χρηματοδότησης και στην μη πληρωμή εκτελεσμένων ήδη εργασιών του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- οι αριθμ. 66/2011 & 6/ 2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 267593/5656/7-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 267606/2493/7-11-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Δημοτικό Σχολείο Λεοντίου (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» μέχρι **31-05-2013** , επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην έλλειψη χρηματοδότησης και στην μη πληρωμή εκτελεσμένων ήδη εργασιών του έργου.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου