



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 28 Ιουλίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 182416/1108

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **770/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**178206/4435/21-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **770/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του Υποέργου 1 και 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473 (ΚΑ: 2017ΣΕ27510045) και τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ανάδοχος : «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 27<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 185790/1134/23-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 770/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του Υποέργου 1 και 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473 (ΚΑ: 2017ΣΕ27510045) και τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ανάδοχος : «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **178206/4435/21-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως: έως 30-07-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008 .*

*Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.*

*Η εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσίας έχει ως εξής:*

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του άρθρου 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008, των εργασιών του Υποέργου 1 και 7 : **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»**, της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473 (ΚΑ: 2017ΣΕ27510045)

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :**

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ 2014-2020   |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 4.797.000,00 €   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η με αρ. πρωτ. 6965/08-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αμφιλοχίας             |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ. με αριθ. 24/2012 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.   |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 8-05-2012   |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.                                   |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή                      | 9,12 %  |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 1207/ 22-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ ΩΨΨ97Λ6-ΥΧ9). |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 3.556.159,97 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 29/09/2015  |
| 8. Ανάδοχος:                             | «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 29-10-2017   |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση    | α.π. 319425/4413/29-11-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 2030/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΩΧ7Λ6-Η78)/ Έως 28-04-2019     |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση    | α.π. 116780/1538/19-04-2018/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 654/2018 (ΑΔΑ: 94Σ27Λ6-Π1Δ)/ Έως 31-10-2019      |
| 3 <sup>η</sup> Παράταση    | α.π. 86578/931/02-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 707/2019 (ΑΔΑ: 7Ν277Λ6-ΙΝΝ)/ Έως <b>30-08-2020</b> |
| 4 <sup>η</sup> Παράταση    | α.π. 204947/2108/26-07-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής  |

5<sup>η</sup> Παράταση

με αριθμό 1804/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Λ6-ΒΣΚ)/ Έως 20-12-2020  
 α.π.71322/456/27-03-2020 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με  
 αριθμό 360/2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΧΣ7Λ6-ΕΩΛ)/ Έως 31-03-2021

6<sup>η</sup> Παράταση (Υπό έγκριση)

α.π...../...../...-2020 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με  
 αριθμό ...../2020 (ΑΔΑ: .....7Λ6-.....)/ Έως 30-07-2021

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με τις από 14-05-2020 & 30-06-2020 αιτήσεις, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **30-07-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.**

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 255884/8122/ οικ/ 29-09-2015, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών στις 29-10-2017 [Είκοσι Πέντε (25) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων δέκα τρεις (13) ημερολογιακοί μήνες για την κατασκευή και δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες για δοκιμαστική λειτουργία].

γ) Τα από 14-05-2020 & 30-06-2020 αιτήματα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-07-2021 για τις εργασίες κατασκευής των Ε.Ε.Α. και το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και το από 30-06-2020 επικαιροποιημένο αίτημα της αναδόχου για συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-07-2021.

δ) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος, ως βάσιμους

στ) Διαβάνοντας υπόψη ότι :

- το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»,
- την υποχρέωση για υποβολή και έγκριση της μελέτης εφαρμογής,
- την υποχρέωση της αναδόχου για εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης- έρευνας (επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες με δυσκολίες στην πρόσβαση)
- την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή αυτής στις 24/02/2016,
- την αναγκαιότητα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με τη μέθοδο των χαλικοπασσάλων
- την σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υποβολή στην ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς γνωμοδότηση στις 21/04/2016, αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων) με την εν τέλει έγκριση αυτού από τη Προϊσταμένη Αρχή στις 18/08/2016 με την με αριθ. 974/20156 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.,
- την έναρξη των απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης του εδάφους στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2016.
- ότι στις 26-02-2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του καταθλιπτικού αγωγού από τις ΕΕΑ προς το υποθαλάσσιο αγωγό και το σχετικό φρεάτιο διάθεσης και απαιτείται χρόνος για την οργάνωση των σχετικών εργασιών και η έγκριση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία (Εφορεία ενάλιων Αρχαιοτήτων).
- Το από 10-10-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα από την αρμόδια για το έργο του θέματος υπάλληλο του ΥΠΠΟΑ ( Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων), ότι οι εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού θα πρέπει να εκτελεστούν το χρονικό διάστημα 15-30/11/2018 και εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, στο σύνολο των Ε.Ε.Α. .
- ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δυσμενείς με αποτέλεσμα τη μερική δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης και τη εν γένει καθυστέρηση στις οικοδομικές εργασίες.
- Λόγω προβλήματος στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου χωροθέτησης του φρεατίου φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού και τελική έγκριση κατασκευής αυτού στις 18-02-2019 από τη Δ/νσα Υπηρεσία, καθώς και τη σχετική σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας με α.α.03/2019.
- Ότι η σύνδεση με τον φορέα ηλεκτροδότησης της ΕΕΑ καθυστέρησε, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, καθώς και ότι οι εργασίες ηλεκτροδότησης έχουν αρχίσει από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την δοκιμή των Η/Μ εγκαταστάσεων μετά τη σύνδεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα, απαιτείται μόνο η σύνδεση του κεντρικού Α/Σ που εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ολοκληρωθεί .
- Έχει ολοκληρωθεί η υδροδότηση της ΕΕΑ., που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία αυτής με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ.
- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο επικαιροποιημένο αίτημα της αναδόχου, δύναται η ολοκλήρωση των Ε.Ε.Α. Μενιδίου .

η) Το με α.π. 6132/15-07-2020 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράταση προθεσμίας περαίωσης έως **30-07-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.**

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-07-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με το 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β' /08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:178206/4435/21-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 6<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 1 και 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473 (ΚΑ: 2017ΣΕ27510045) και τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ανάδοχος : «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι **30-07-2021**, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα