



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 07 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:249049/1464

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1013/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **244860/5269/29-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1013/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», προϋπολογισμός μελέτης: 2.200.000,00€, χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 53/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:252799/1486/1-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1013/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», προϋπολογισμός μελέτης: 2.200.000,00€, χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**244860/5269/29-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 18/09/2020 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/243577/5251/24-9-2020) αίτησης του ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου, κατά τρεις μήνες ήτοι έως 28-12-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) της από 25-09-2020 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 28-12-2020 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.200.000€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 930.093,61€ /28.06.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 28.06.2020
Προθεσμία περάτωσης 1 ^{ης} Παράτασης	: 28.09.2020

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου Αρχ. Σύμβασης : 97,8%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικείμενου : 97,8%

5. Την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ :20SYMV007374638 -2020-09-25) οικονομικού αντικείμενου: 138.600,95€ με ΦΠΑ

6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 28.12.2020

7. Το γεγονός της αναγκαιότητας εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικώς ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες (Κατασκευή τοίχου προστασίας από συρματοκιβώτια (σεραζανέτ), επενδεδυμένης τάφρου και τοποθέτησης σωληνωτού οχετού σε κατολισθαίνον τμήμα του δρόμου στη χ.θ. 0+000 (αφετηρία του δρόμου στην Πλατανιώτισσα) καθώς στο πρώτο τμήμα του έργου, εμφανίστηκαν υπόγεια ύδατα στο πρηνές της οδού με αποτέλεσμα να επέλθει η κατάπτωση του πρηνούς, η κατολίπηση μεγάλων βραχιδών τεμαχίων και η καθίζηση του ανάντη υφιστάμενου αγροτικού δρόμου.

8. Εισηγούμαστε, σύμφωνα με την από 25-09-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ» μέχρι 28.12.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά και λειτουργικά το έργο, καθώς προέκυψαν αναγκαίες και επείγουσες εργασίες (Απόφαση εκτέλεσης των επειγουσών εργασιών, έγκριση του 3ου ΑΠΕ, σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) αυξήθηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου με την ανάλογη απαίτηση σε χρόνο για την εκτέλεση του.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ - ΚΕΡΠΙΝΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ**» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
4. Την από 28/06/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 930.093,61 € με το Φ.Π.Α
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν **28/06/2020**
6. Την **641/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ - ΚΕΡΠΙΝΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ**».
7. Την με αρ. πρωτ. **161143/3247/30-6-2020** Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με την οποία εγκρίνεται η εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 για επείγουσες εργασίες, απολύτως αναγκαίες για την ορθή λειτουργία της οδού (Κατασκευή τοίχου προστασίας από συρματοκιβώτια (σεραζανέτ), επενδεδυμένης τάφρου και τοποθέτησης σωληνωτού οχετού σε κατολισθαίνον τμήμα του δρόμου στη χ.θ. 0+000 (αφετηρία του δρόμου στην Πλατανιώτισσα),
7. Την **851/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, η **σύναψη 1^{ης} Σ.Σ.**, το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου.
8. Την από 18/09/2020 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ 243577/5251/24-09-2020) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 3 (τρεις) μήνες ήτοι μέχρι 28/12/2020 λόγω της εκτέλεσης των επειγουσών εργασιών, της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ, αλλά και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, με συνέπεια την αύξηση του τεχνικού αντικειμένου η οποία απαιτεί τον ανάλογο χρόνο για την ολοκλήρωσή του.
9. Την από 25-09-2020 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου Σύμβασης (**ΑΔΑΜ :20SYMV007374638 -2020-09-25**) οικονομικού αντικειμένου: 138.600,95€ με ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 2ης παράταξης της συνολικής προθεσμίας για 3 (τρεις) μήνες ήτοι μέχρι 28/12/2020 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μετά την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών καθώς στο πρώτο τμήμα του έργου (έξοδος Πλατανιώτισσας) εμφανίστηκαν υπόγεια ύδατα στο πρηνές της οδού με αποτέλεσμα να επέλθει η κατάπτωση του πρηνούς, η κατολίσθηση μεγάλων βραχωδών τεμαχίων και η καθίζηση του ανάντη υφιστάμενου αγροτικού δρόμου.

Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί ορθά και λειτουργικά το έργο, καθώς προέκυψαν αναγκαίες και επείγουσες εργασίες (απόφαση εκτέλεσης των επειγουσών εργασιών, έγκριση του 3ου ΑΠΕ, σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) αυξήθηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου με την ανάλογη απαίτηση σε χρόνο εκτέλεσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:244860/5269/29-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», προϋπολογισμός μελέτης: 2.200.000,00€, χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., μέχρι 28.12.2020, με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική