



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:68289/433

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **323/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**22316/405/16-03-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **323/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 71284/475/18-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Χαροκόπος Αντώνιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 323/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **22316/405/16-03-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την από 21-07-2020 (α.π. εισερχ. 184249/3162) αναφορά - έκθεση αυτοψίας του επιβλέποντος μηχανικού, που διαπιστώνει πρόσφατες βλάβες στο έργο συνεπεία των ασταθών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου στις αρχές , μέσα και τέλη του Ιουνίου 2020 . Στην αναφορά προτείνει την κατεπείγουσα αποκατάσταση των βλαβών και επειδή από την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών διαπίστωσε ότι, οι υπάρχουσες ποσότητες των εργασιών της εργολαβίας υπολείπονται κατά πολύ των απαιτούμενων , αυτές να συμπεριληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση ,εκτιμωμένου ποσοστού 14,50% της Αρχικής Σύμβασης.
11. Την υπ.αρ. 189710/3287/28-07-2020 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας ,προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει , για την εκτέλεση επειγουσων και

απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, ποσού 164.517,56 € (χωρίς ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,50% ,πλέον της Αρχικής σύμβασης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016: "Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες"

12. Την υπ.αρ. 190024/3290/29-07-2020 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής , ποσού 164.517,56€ (χωρίς ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,50%, πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.

13. Την υπ.αρ. 191183/3318/29-07-2020 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, ως αυτές περιγράφονται στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της υπ.αρ. 189710/3287/28-07-2020 Εισήγησης.

14. Το από 25-09-2020 σχέδιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών(1^η Σ.Σ.Ε.) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.

15. Την από 06-10-2020 (α.π.113/23-10-2020, πρακτικό Νο 04/ συνεδρίαση 10^η /2020) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας .

16. Την αριθμ. 1463/2020 (α.π. 348983/2098/29-12-2020 / ΑΔΑ: ΨΠΣΒ7Λ6-789) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) », στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 38^ο Υπόεργο και για το όποιο προτείνεται η αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κατά το ποσό της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών), ήτοι : 204.001,77€ με ΦΠΑ.

17. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης του έργου έχει ολοκληρωθεί.

18. Το γεγονός ότι έχουν κατασκευαστεί οι κατά τα ανωτέρω ενταλθείσες Επείγουσες Συμπληρωματικές Εργασίες.

19. Την από 04-02-2021 Δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για την αποκατάσταση τους , του αναδόχου , για τις βλάβες που επέφερε στο έργο η θεομηνία της 26-01-2021.

20. Την με α.π. 749/28-01-2021(ΑΔΑ: Ω2Η146ΜΤΛΒ-ΣΙΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγρινίου, μέχρι τις 26-07-2021.

21. Το γεγονός ότι κατόπιν της α.π. 2501/14/22-γ'/ 30-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ6046ΜΤΛΒ-ΗΒΖ) απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας ο δρόμος Καλλιθέα – Λαμπίρι είναι κλειστός για την κίνηση , μέχρι της αποκατάστασης των βλαβών.

22. Την με α.π. 33678/644/08-02-2021(ΑΔΑ: 60917Λ6-3Ω9) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας περί ορισμού επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του άρθρου 157 παρ. 5 του Ν.4412/2016.

23. Το γεγονός ότι το υπό σύνταξη πρωτόκολλο της επιτροπής, πέραν της εκτίμησης του κόστους αποκατάστασης των βλαβών και κυρίως αυτής στην περιοχή Στριγανιάς Λαμπιρίου , θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την τεχνική πρόταση αντιστήριξης του κατολισθαίντος πρανούς ορύγματος, προς αποτροπή του υπαρκτού κινδύνου για την διερχόμενη κίνηση.

24. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών κατά 4 μήνες , ήτοι μέχρι 09-07-2021 , δεδομένου ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) , σε αναμονή της έγκρισης από το υπουργείο της αύξησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και

β) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα ,τόσο για την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία , όσο κυρίως για την αποκατάσταση των βλαβών και για την αντιστήριξη του κατολισθαίντος πρανούς ορύγματος , στην περιοχή Στριγανιάς Λαμπιρίου , προς αποτροπή του υπαρκτού κινδύνου για την διερχόμενη κίνηση.

25. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 06-05-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,83%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.406.908,81€ με ΦΠΑ / 09-03-2020(αρ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94)

1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/απόφαση:(1.406.908,81€+204.001,77€)=1.610.910,58€ με ΦΠΑ / προς έγκριση

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (09-03-2021)

1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 4 μήνες (09-07-2021) / προς έγκριση

Σας στέλνουμε την από 28-01-201 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 3,00 μήνες , ήτοι μέχρι τις 09-03-2021

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά τέσσερεις (4) μήνες , ήτοι μέχρι τις 09-07-2021 , λόγω ότι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) , σε αναμονή της έγκρισης από το υπουργείο της αύξησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου , κατά το ποσό της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών), και β) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα ,τόσο για την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία , όσο κυρίως για την αποκατάσταση των βλαβών και για την αντιστήριξη του κατολισθαίντος πρανούς ορύγματος, στην περιοχή Στριγανιάς Λαμπιρίου, προς αποτροπή του υπαρκτού κινδύνου για την διερχόμενη κίνηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Λευκιμιάδη Χαράλαμπο – υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 22316/405/16-03-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, αναδόχου: ΟΔΟΣ ΑΤΕ, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 09-07-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα