



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ:94623/609

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **456/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **93931/1672/14-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **456/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κωδικός: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 97294/644/15-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 456/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κωδικός: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **93931/1672/14-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 120.000€ (με ΦΠΑ)
 Ημερομηνία διαγωνισμού : 24-7-2017
 Επιτευχθείσα έκπτωση : 72,62%
 Ημερομηνία συμφωνητικού : 4/7/2019
 Ποσόν συμφωνητικού : 32.796,43 € (με ΦΠΑ)
 Πηγή χρηματοδότησης :ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική προθεσμία περαίωσης: 4-7-2020
 1η παράταση : 3-10-2020
 2^η παράταση : 3-2-2021
 Αιτούμενη παράταση : 3-8-2021

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, τη με 23242/314/28-1-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι **3-8-2021** καθότι υπάρχει παρέκκλιση από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (βλ καθυστέρηση) λόγω επίλυσης διοικητικών θεμάτων που αφορούν τον Συγκριτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την προσέγγιση του αντικείμενου της μελέτης και, συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα για την ενσωμάτωση, στο αντικείμενο της Σύμβασης, Υδραυλικής Μελέτης Έργων Διευθέτησης της κοίτης σε 4 από τα υδατορεματά του συμβατικού αντικείμενου, η οποία (μελέτη) απαιτείται να προηγηθεί της εκπόνησης της ΜΠΕ.

Ο ως άνω Συγκριτικός Πίνακας μαζί με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 48.348,34 ευρώ με ΦΠΑ έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση με το με αρ.7/2020/5-11-2021 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Θέμα 1ο και για την έγκριση του και την υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ απαιτείται η δέσμευση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 15.551,90€ στον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021 στον ΚΑΕ 02.03.0171/9779.01.0002 δηλαδή όσο και το ποσό της προς υπογραφή 1^{ης} ΣΣ

Με το με αρ πρωτ. 332057/1976/15-12-2020 διαβιβαστικό (Αρ Απόφασης 1346/2020) η Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ ενέκρινε τη 2η τροποποίηση του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος ΠΔΕ όπου εντάχθηκε η αύξηση προϋπολογισμού της συγκεκριμένης μελέτης με εναριθμο ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002 κατά το ποσό όσο η 1η ΣΣ

Το αίτημα δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης έτους 2020 ποσού 15.551,690 με ΦΠΑ εσταλη προς το Διατακτη στις 21-12-2020 με αρ. πρωτ. 344666/5694 χωρίς να προχωρήσει η ανάληψη δαπάνης εντος του 2020 Επανάληθαμε με νέο αίτημα δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2021 με το με αρ πρωτ. 20818/269/26-1-2021 έγγραφο μας προς το Διατακτη , και εκδόθηκε η Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2021 με αρ πρωτ.

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/25080/1907/16-2-2021 από την αρμοδία Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και η Οικονομική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.0002 ποσού 36.569,05 ευρώ για το έτος 2021 ως εξής ΑΑ: 921 ΑΔΑ 6ΔΑΣ7Λ6-ΡΔ3.

Η Υπηρεσία παράλληλα εισηγήθηκε με το με αρ πρωτ. 23242/314/3-2-2021 έγγραφο της προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας για την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, κατά εξι μήνες δηλαδή έως τις 3/8/2021 και το Τ.Σ γνωμοδότησε θετικά στις 23-3-2021 σύμφωνα με το Θέμα 1 εντος ημερησίας διάταξης πρακτικό 1/2021 αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Αρκουμάνη Αικατερίνη – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 93931/1672/14-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κωδικός: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., κατά έξι μήνες, ήτοι έως τις 03/08/2021, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το Τεχνικό Συμβούλιο έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ. 01/2021 πρακτικό αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα